

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO14140300361419	Rehabilitación Del Mercado Siglo Xxi En La Colonia Vacacional En Acapulco, Guerrero.	0782	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$15,096,000	\$15,096,000	\$15,096,000	50.32	\$0	Metros Cuadrados	15,000	1.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.