

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO15150300575497	Construcción De La Casa De La Cultura, Primera Etapa, En La Comunidad De Mixtecapa, 2015	SDUOP-IF-AD-179-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,203	\$2,946,203	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300575503	Construcción Del Centro Cultural En La Cabecera Municipal De Zirándaro	SDUOP-IF-AD-288-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,874,475	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576303	Construcción De La Casa De La Cultura, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Igualapa.	SDUOP-IF-CP-173-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,928,271	\$3,928,271	\$1,153,185	\$1,153,185	28.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.