

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO14140300372787	Construcción De Servicios Sanitarios, Impermeabilización Y Red Eléctrica En La Escuela Normal Regional De Tierra Caliente En Arcelia, Municipio De Arcelia	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,661,246	\$1,661,246	\$1,661,246	\$1,661,246	\$1,630,597	\$1,630,597	\$1,630,597	98.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300372867	Construcción De Edificio U-2c, Barda Perimetral Y Red Eléctrica En El Centro Regional De Educación Normal (Cren) De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,864,407	\$7,864,407	\$7,864,407	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.