

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO14140400423801	1a. Etapa De La Imagen Urbana Y Equipamiento Del Circuito Turístico Del Acapulco Tradicional (Calle Morelos)	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 21-Turismo Turística		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$18,465,000	\$18,465,000	\$18,465,000	73.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.86	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO (EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEJANDO SI EJECUTAR EL MURAL). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400424012	Habilitación Del Edificio Del Centro Cultural Y Artesanal De Las Siete Regiones Del Estado De Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 21-Turismo Turística		SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura turismo	Y En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,491,205	\$6,491,205	\$6,491,205	32.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, (SE LLEVARÁ A CABO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.