

Total: 43

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|---|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Reanudado (Reanudado) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | | |
| GRO1610100631932 | Construcción del Alameda Público en el Decretado de Igualta, Municipio de Igualta de la Independencia. | SD00P-FAFEP-AD-156-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| GRO1610100634918 | Pavimentación Hidráulica de La Calle Lago de Temoco (Circuito Trilobes Nacional a Col. Montañitas) En Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravos. | SD00POT-FAFEP-AD-523-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| GRO1510300576841 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "16 de Septiembre" En La Col. San José De Juchitán, Municipio De Juchitán. | SD00P-FAFEP-AD-168-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,565,200 | \$1,565,200 | \$1,565,200 | \$1,565,200 | \$1,346,225 | \$1,430,225 | 91.38 | 00 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 93.00 | | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300576924 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Metlatónoc, Municipio De Metlatónoc. | SD00P-FAFEP-AD-202-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00P | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$498,008 | \$510,888 | \$510,888 | \$510,888 | \$510,888 | \$510,888 | \$510,888 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300576994 | Construcción de Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Morelos, En La Localidad De Cuatemoc, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00P | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300577022 | Remodelación de Fachadas En La Entrada A Ciudad Deportiva De La Localidad De Igualta, Municipio De Igualta de la Independencia. | SD00P-FAFEP-AD-222-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$563,253 | \$563,253 | 93.88 | 00 | Metros Cuadrados | 3,000 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: EN TRAMITE ESTIMACION PARA ACTUALIZACION DE AVANCE / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300577069 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. General De España, Municipio De Igualta de la Independencia. | SD00P-FAFEP-AD-196-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00P | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$894,652 | \$894,652 | \$894,652 | 59.64 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TRAMITE ACTA DE ENTREGA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300577231 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mermelinos Galena" En La Localidad De Cuatemoc, Municipio De Cuatemoc. | SD00P-FAFEP-AD-319-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,499,999 | \$1,499,999 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA | |
| GRO1510300577361 | Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Politecnica "Unidad Ciudadana", De La Col. Unidad Ciudadana, Municipio De Acapulco De Juárez. | SD00P-FAFEP-AD-109-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300577489 | Construcción De Techumbre De La Cancha De La Sr. Pico "Ricardo Flores Magón", En La Col. Montañitas, Municipio De Acapulco De Juárez. | SD00P-FAFEP-AD-204-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00P | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$317,647 | \$317,647 | \$317,647 | 31.76 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 35.00 | | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510300577530 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mariano Escobedo", En El Barrio De Petatecillo, Municipio De Acapulco De Juárez. | SD00P-FAFEP-AD-133-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,177,928 | \$1,177,928 | \$1,148,233 | \$1,148,233 | \$1,148,233 | \$1,148,233 | \$1,148,233 | \$1,148,233 | 97.48 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1510300577934 | Programa De Gestión Social 2015 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00P | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$150,000,000 | \$150,000,000 | \$150,000,000 | \$150,000,000 | \$150,000,000 | \$134,824,965 | \$134,824,965 | 89.88 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 90.00 | | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100631903 | Construcción De La 2da. Etapa Del Hospital Básico Comunitario De Acapulco, Municipio De Acapulco. | SD00P-FAFEP-AD-361-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Salud | En Ejecución | 2015 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$7,798,319 | \$7,798,319 | \$7,798,319 | 97.48 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100631971 | Construcción De Techumbre De La Cancha Pública En La Col. Melitiano Zapata, Municipio De Teolispapan. | SD00P-FAFEP-AD-166-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100634865 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Privada El Petatecillo En La Col. El Petatecillo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos. | SD00P-FAFEP-AD-391-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,242,480 | \$1,242,480 | \$1,242,480 | \$1,242,480 | \$1,211,157 | \$1,211,157 | \$1,211,157 | 97.48 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100634871 | Pavimentación De La Calle Guadalupe Ayala En La Col. Jardines De Petatecillo En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos Oro. | SD00P-FAFEP-AD-385-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$586,409 | \$586,409 | 90.22 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100634892 | Rehabilitación De Espacio Educativo De Divulgación De La Ciencia Tecnológica En Chilpancingo, Gro. | SD00P-FAFEP-CP-321-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Educación | En Ejecución | 2015 | \$4,430,000 | \$4,430,000 | \$4,430,000 | \$4,430,000 | \$4,310,357 | \$4,310,357 | \$4,310,357 | 97.30 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100634907 | Pavimentación Hidráulica Del Circuito Bomberos (Frente Calle Recursos Hidráulicos A Calle Presa La Villalita), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos. | SD00POT-FAFEP-AD-499-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100636152 | Construcción Del Mercado Municipal De Iliatenco, Gro. | SD00P-FAFEP-CP-320-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$4,918,272 | \$4,918,272 | \$4,918,272 | 70.26 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 81.00 | | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100636180 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Coahuila" En La Col. Industrial De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | SD00P-FAFEP-AD-295-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,637,647 | \$1,637,647 | \$1,637,647 | 97.48 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100636202 | Construcción De 2 Salones De Usos Múltiples / Dormitorios En Las Instalaciones De La "Cruz Roja" De San Marcos, Municipio De San Marcos. | SD00P-FAFEP-AD-262-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$996,954 | \$996,954 | \$996,954 | 99.70 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100636206 | Construcción De Espacios Educativos En El Sector De Unión "Mariano González Bocanegra" En La Comunidad De La Comandancia, Municipio De Ayula De Los Libres. | SD00POT-FAFEP-AD-433-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$438,655 | \$438,655 | \$438,655 | 97.48 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1510100638511 | Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Mercado De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SD00P-FAFEP-AD-501-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$2,233,529 | \$2,233,529 | 31.76 | 00 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 68.00 | | Financiera: ESTIMACION EN TRAMITE PARA ACTUALIZAR AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638526 | Terminación Del Mercado De Cuatemoc, Municipio De Cuatemoc. | SD00POT-FAFEP-AD-488-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638532 | Construcción De Instalaciones En La Escuela Primaria "Andrés Bello" En La Localidad De Igualta, Municipio De Igualta de la Independencia. | SD00P-FAFEP-AD-499-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$111,176 | \$111,176 | 31.76 | 00 | Metros Cuadrados | 330 | 0.00 | 30.00 | | Financiera: ESTIMACION EN TRAMITE, NO SE HA PODIDO DEFINIR NUEVO AVANCE POR REVISIÓN DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638550 | Terminación Del Mercado De Olinálat, Municipio De Olinálat. | SD00POT-FAFEP-AD-487-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$3,176,471 | \$3,176,471 | 31.76 | 00 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 62.00 | | Financiera: ESTIMACION EN REVISIÓN PARA DEFINIR NUEVO AVANCE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638559 | Pavimentación De Las Calles Principales En La Comunidad De Tlanahuacán, Municipio De Taxco De Alarcón, Gro. | SD00P-FAFEP-AD-270-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$917,382 | \$917,382 | 61.16 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638571 | Admisión De Tribunal Superior De Justicia (Jalisco Oral), En Cuatemoc. | SD00POT-FAFEP-AD-506-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,351,194 | \$2,351,194 | 78.37 | 00 | Metros Cuadrados | 25,000 | 0.00 | 100.00 | | Financiera: / Física: EN TRAMITE ENTREGA Y FINQUITADO / Registro: EN TRAMITE FINQUITADO Y ENTREGA DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1510100638588 | Rehabilitación Del Edificio Tierra Caliente, Ubicado En El Palacio De Gobierno, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos. | SD00POT-FAFEP-AD-007-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SD00POT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$8,811, | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 43

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | Ambito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miles de \$) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| GRO161010063859 | Construcción De Calles En Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SDOPO-FAPEF-AD-500-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,216,151 | \$1,216,151 | \$1,216,151 | 93.55 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 94.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610100638608 | Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Al Circuito Sagambillas (A UN Costado Del Pte) En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos. | SDOPO-FAPEF-AD-492-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610100638616 | Pavimentación Hidráulica Del Acceso Principal Al Franc. Aloma, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos. | SDOPO-FAPEF-AD-504-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,105,675 | \$3,105,675 | \$3,105,675 | 77.64 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610100638618 | Construcción De Muro De Contención Y Acceso Al Palacio Municipal En Avenida Cuahémec, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDOPO-FAPEF-AD-493-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$11,200,000 | \$11,200,000 | \$11,200,000 | \$11,200,000 | \$8,982,934 | \$8,982,934 | \$8,982,934 | 76.63 | 00 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610100638760 | Pavimentación Del Andador #5 De La Colonia Unidad Deportiva De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos. | SDOPO-FAPEF-AD-424-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$538,839 | \$538,839 | \$538,839 | 89.81 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA PENDING / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610100638774 | Terminación De La Pavimentación De La Carretera Tlaxiacha A Col. Cuahémec En El Mpio. De Tlaxiacha. | SDOPO-FAPEF-CP-303-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$11,659,109 | \$11,659,109 | \$11,659,109 | 97.16 | 00 | Metros Cuadrados | 2,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PENDING - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664781 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Jamín, Col. Polvorín En Chilpancingo De Los Bravos. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$672,605 | \$672,605 | \$672,605 | 29.24 | 00 | Metros Cuadrados | 2,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664795 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Juan N. Álvarez, Col. Arroyo Seco En Acapulco De Juárez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$584,874 | \$584,874 | \$584,874 | 29.24 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO |
| GRO1610200664830 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Pino Sastre, Col. 18 De Enero En Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$526,387 | \$526,387 | \$526,387 | 29.24 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664903 | Pavimentación De La Calle Isidro Cádenas, Col. Leyes De Reforma En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$467,899 | \$467,899 | \$467,899 | 29.24 | 00 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664908 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Central Campesina De La Col. Industrial En Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664917 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle República Del Perú, En La Col. Pte De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravos. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200664922 | Rehabilitación De La Trotskista Del Polideportivo De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravos. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$3,951,635 | \$3,951,635 | \$3,951,635 | \$3,951,635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO1610200668191 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Acasías, Col. Paso Limoncero En Acapulco, Municipio De Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAPEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDOPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$467,899 | \$467,899 | \$467,899 | 29.24 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |