

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Requerido (Millistrados)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
GROI5150400613426	Construcción De La 2da. Etapa Del Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyula De Benítez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,800,132	\$13,786,332	\$13,786,332	\$13,786,332	\$13,786,332	\$9,387,797	\$9,387,797	68.09	0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613455	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle Francia A Acceso A Playa (La Playita) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,589,788	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$1,447,334	\$1,447,334	31.54	0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613476	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Acceso A Playa (La Playita) A Acceso A Playa (Condesea) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,662,728	\$5,657,066	\$5,657,066	\$5,657,066	\$5,657,066	\$2,158,329	\$2,158,329	38.15	0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613506	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle María Bonita A Calle Los Deportes) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,465,367	\$4,460,901	\$4,460,901	\$4,460,901	\$4,460,901	\$1,315,445	\$1,315,445	29.49	0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613532	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle Los Deportes A Calle Piedra Picuda) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,435,312	\$5,429,877	\$5,429,877	\$5,429,877	\$5,429,877	\$787,679	\$787,679	14.51	0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613570	2da. Etapa De La Remodelación Del Paseo En La Cabecera Municipal De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,000,000	\$45,954,000	\$45,954,000	\$45,954,000	\$45,954,000	\$12,157,049	\$12,157,049	26.45	0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GROI5150400613593	Rehabilitación Con Pavimento Anillado De La Calle Urquiza (Par Vial) En Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SSODPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$20,526,547	\$20,526,547	68.49	0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.