

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GR01510300575503	Construcción del Centro Cultural En La Cabecera Municipal De Zirándaro	SD00P-IF-AD-288-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$2,180,868	\$2,180,868	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: EN REVISIÓN LAS ESTIMACIONES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510300576303	Construcción De La Casa De La Cultura, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Igualepa.	SD00P-IF-CP-173-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,886,364	\$3,886,364	97.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PERIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.