

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
GRO1516300575497	Construcción De La Casa De La Cultura, Primera Etapa, En La Comunidad De Huitesopá, Municipio De San Luis Mexilán.	SSDOP-IP-AD-179-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SSDOP	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,834,563	\$2,834,563	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
GRO1516300575503	Construcción Del Centro Cultural En La Cabecera Municipal De Ixtándaro	SSDOP-IP-AD-288-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SSDOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$2,097,900	\$2,097,900	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.31	Financiera: OBRAS CON TERMINACION ANTICIPADA / Física: OBRAS CON TERMINACION ANTICIPADA / Registro: OBRAS CON TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
GRO1516300576303	Construcción De La Casa De La Cultura, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Ixtapala.	SSDOP-IP-CP-173-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SSDOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.