

Total:6

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO17170300965518	Modernización Del Camino Rural: Chilpancingo - Omiltemi - Jaleaca De Catalán - Cruz De Ocote, Tramo Del Km . 25 560 Al Km. 27 560, Ubicado En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerr	SDUOPOT-IF-CP-162-2017	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	2017	\$19,850,400	\$19,850,400	\$19,850,400	\$19,850,400	\$19,850,400	\$5,547,485	\$5,547,485	27.95	Kilómetro lineal	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
2	GRO17170300965526	Modernización Del Camino Rural: Penjamo - La Remonta, Tramo Del Km. 13 800 Al Km. 15 600, Ubicado En El Municipio De Coyuca De Benitez, Estado De Guerrero	SDUOPOT-IF-CP-163-2017	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	2017	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$7,033,354	\$7,033,354	55.26	Kilómetro lineal	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
3	GRO17170300965530	Modernización Del Camino Rural: Zeutla - Santa Bárbara, Tramo Del Km . 0 000 Al Km. 2 000, Ubicado En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero	SDUOPOT-IF-CP-164-2017	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	2017	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$5,111,543	\$5,111,543	40.16	Kilómetro lineal	0	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
4	GRO17170300965536	Modernización Del Camino Rural: Ayutla - Pascala Del Oro, Tramo Del Km . 38 100 Al Km. 40 500, Ubicado En El Municipio De Ayutla De Los Libres, Estado De Guerrero	SDUOPOT-IF-CP-188-2017	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	2017	\$14,685,300	\$14,685,300	\$14,685,300	\$14,685,300	\$14,685,300	\$4,330,919	\$4,330,919	29.49	Kilómetro lineal	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
5	GRO17170300965565	Modernización Del Camino Rural: Taxco - Puerto Oscuro - Ixcapuzalco, Tramo Del Km . 15 000 Al Km. 16 800, Ubicado En El Teloicoapan, Estado De Guerrero	SDUOPOT-IF-CP-156-2017	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	2017	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$12,727,260	\$2,860,439	\$2,860,439	22.47	Kilómetro lineal	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO