

Total: 13

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO17170300967880	Construcción De Puente Vehicular Elevado De Concreto Reforzado En El Municipio De Coyuca De Catalán En La Localidad De Río Prió De Los Fresnos	SDUOPOT-IF-INV-515-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	2017	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FALTA FINQUIITAR / Fisica: OBRA TERMINADA FALTA POR FINQUIITAR / Registro: OBRA TERMINADA FALTA POR FINQUIITAR
2	GRO17170300967972	Construccion De Electrificacion En La Escuela Telebachillerato Centro De Educacion Media Superior A Distancia, En El Municipio De Coyuca De Catalan En La Localidad Placeres Del Oro	SDUOPOT-IF-AD-444-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	2017	\$367,644	\$367,644	\$367,644	\$367,644	\$367,644	\$202,204	\$202,204	55.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUIITARSE / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE
3	GRO17170300967983	Construccion De Un Aula En Escuela "Benito Juarez", En El Municipio De Coyuca De Catalan En La Localidad Puerto Del Oro	SDUOPOT-IF-AD-441-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	2017	\$590,045	\$590,045	\$590,045	\$590,045	\$590,045	\$295,023	\$295,023	50.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE
4	GRO17170300967992	Construccion De Parque Infantil En El Municipio De Coyuca De Catalan, En La Localidad De Pinzan Morado	SDUOPOT-IF-AD-446-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	2017	\$680,475	\$680,475	\$680,475	\$680,475	\$680,475	\$473,883	\$473,883	69.64	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUIITARSE / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITARSE / Registro: OBRA TERMINADA FALTA POR FINQUIITAR
5	GRO17170300968104	Construccion De Centro De Salud En El Municipio De La Union De Isidoro Montes De Oca, En La Localidad De Rincon De Cucharatepec	SDUOPOT-IF-INV-514-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	2017	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$2,291,157	\$687,347	\$687,347	30.00	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
6	GRO17170300968114	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria, En El Municipio De Tetipac, En La Localidad De Los Ailes	SDUOPOT-IF-AD-477-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	2017	\$392,811	\$392,811	\$392,811	\$392,811	\$392,811	\$117,843	\$117,843	30.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Fisica: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR
7	GRO17170300968118	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Centro Al Zopilote, En El Municipio De Tetipac, En La Localidad De Jocotitlan	SDUOPOT-IF-AD-478-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Urbanización	2017	\$806,989	\$806,989	\$806,989	\$806,989	\$806,989	\$322,796	\$322,796	40.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Fisica: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR
8	GRO17170300968122	Construccion De Techado En Cancha En Escuela Primaria, En El Municipio De Tetipac, En La Localidad De Buenavista Del Aguila	SDUOPOT-IF-AD-481-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Educación	2017	\$478,464	\$478,464	\$478,464	\$478,464	\$478,464	\$239,232	\$239,232	50.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Fisica: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR
9	GRO17170300968131	Pavimentacion De 3,559.00 Metros Cuadrados Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Rio Papagayo y Rio Panuco En La Localidad De Atenango Del Rio	SDUOPOT-IF-INV-516-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	2017	\$1,916,362	\$1,916,362	\$1,916,362	\$1,916,362	\$1,916,362	\$229,963	\$229,963	12.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Fisica: OBRA CONCLUIDA, PENDIENTE DE FINQUIITAR / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR
10	GRO17170300968134	Pavimentacion De 1,698.00 Metros Cuadrados De Pavimentacion De La Calle Ciró Robles, En El Municipio De Atenango Del Rio	SDUOPOT-IF-AD-449-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	2017	\$985,698	\$985,698	\$985,698	\$985,698	\$985,698	\$443,564	\$443,564	45.00	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINQUIITAR / Fisica: OBRA EN PROCESO, MINISTRACION / Registro: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE SEGUNDA MINISTRACION / Registro: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE SEGUNDA MINISTRACION
11	GRO17170300968142	Construccion De Techumbres Para Usos Múltiples En El Municipio De La Union De Isidoro Montes De Oca En La Localidad El Roble	SDUOPOT-IF-AD-448-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Urbanización	2017	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$304,130	\$304,130	38.00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
12	GRO17170300968148	Construccion De Techumbre Para Usos Múltiples En El Municipio De La Union De Isidoro Montes De Oca En La Localidad De Magueyes	SDUOPOT-IF-AD-447-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Urbanización	2017	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$800,342	\$304,130	\$304,130	38.00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.15	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
13	GRO17170300968150	Pavimentacion Del Circuito De Transporte Urbano De La Colonia El Barrozal, En El Municipio De Petatlan	SDUOPOT-IF-INV-513-2016	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Transportes y vialidades	2017	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$1,940,000	\$1,940,000	25.00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.36	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO