

Total: 21

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO16160400815682	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Circuito Morelos De La Col. Cascalotes En Iguala	SDUOPOT-FONREGION-AD-341-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$1,352,493	\$1,375,812	\$1,375,812	\$1,375,812	\$1,375,812	\$1,375,812	\$1,375,812	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
2	GRO16160400823836	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Calerita En El Mpio. De Coahuayutla	SDUOPOT-FONREGION-INV-505-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2016	\$3,479,685	\$3,479,685	\$3,479,685	\$3,479,685	\$3,479,685	\$1,025,107	\$1,025,107	29.46	Metros lineales	0	0.00	57.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
3	GRO16160400823853	Electrificacion En La Localidad De Huaxtelica, Mpio. De Tetipac	SDUOPOT-FONREGION-INV-504-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$1,371,742	\$1,371,742	29.41	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
4	GRO16160400823934	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Estampado De Calle Justo Sierra En Mochitlan	SDUOPOT-FONREGION-AD-349-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$649,350	\$191,503	\$191,503	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
5	GRO16160400823964	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Baltazar R. Leyva Mancilla En Mochitlan, Mpio. De Mochitlan	SDUOPOT-FONREGION-AD-488-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$2,691,306	\$2,691,306	\$2,691,306	\$2,691,306	\$2,691,306	\$793,707	\$793,707	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
6	GRO16160400823975	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Guerrero, La Paz, Cuauhtemoc Y Zaragoza En La Localidad De Tlacotepec, Mpio. De Heliodoro Castillo	SDUOPOT-FONREGION-INV-500-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$10,336,758	\$10,336,758	\$10,336,758	\$10,336,758	\$10,336,758	\$3,045,103	\$3,045,103	29.46	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
7	GRO16160400824036	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Acceso A San Miguel Mpio. De Mochitlan	SDUOPOT-FONREGION-INV-428-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
8	GRO16160400826750	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Atlamajalcingo, Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte.	SDUOPOT-FONREGION-AD-506-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$895,979	\$895,979	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
9	GRO16160400826764	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En Copanatoyac, Municipio De Copanatoyac.	SDUOPOT-FONREGION-INV-517-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
10	GRO16160400826801	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Club De Leones En Buenavista De Cuellar, Mpio. De Buena Vista De Cuellar.	SDUOPOT-FONREGION-AD-395-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$294,620	\$294,620	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
11	GRO16160400826853	Construccion De Calles Con Concreto En El Municipio De Taxco De Alarcon.	SDUOPOT-FONREGION-INV-498-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$6,680,474	\$6,680,474	\$6,680,474	\$6,680,474	\$6,680,474	\$6,680,474	\$6,680,474	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
12	GRO16170100834853	Construccion Y Equipamiento Centro De Salud Ahuacatepec, Municipio De Quechultenango	SDUOPOT-FONREGION-AD-526-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$1,373,019	\$1,373,019	44.34	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
13	GRO16170100834858	Construccion Y Equipamiento Del Hospital Basico Comunitario En Cruz Grande, Municipio De Florencio Villareal	SDUOPOT-FONREGION-AD-471-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$4,419,305	\$4,419,305	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
14	GRO16170100834870	Construccion E Interconexion De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Apaxtla	SDUOPOT-FONREGION-AD-537-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	2016	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
15	GRO16170100834892	Construccion Y Equipamiento Del Centro De Salud De Servicios Ampliados (Cessa En Copalillo)	SDUOPOT-FONREGION-AD-536-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,946,203	\$2,946,203	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
16	GRO16170100834912	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Av. Mexico, Col. Rosario Ibarra En Chilpancingo	SDUOPOT-FONREGION-AD-541-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2016	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	\$1,578,420	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
17	GRO16170100834921	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia San Lucas Anexo De Ojo De Agua, Mpio. De Malinaltepec	SDUOPOT-FONREGION-AD-543-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$926,258	\$926,258	\$926,258	\$926,258	\$926,258	\$926,258	\$926,258	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Total: 21

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
18	GRO16170100834958	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Benito Juarez, Tramo Calle Narciso Mendoza - Guadalupe Victoria, En Zirandaro	SDUOPOT-FONREGION-AD-552-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	2016	\$4,971,929	\$4,971,929	\$4,971,929	\$4,971,929	\$4,971,929	\$4,971,929	\$4,971,929	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
19	GRO16170100834961	Construccion De Centro De Salud Y Equipamiento En Pochahuizco, Municipio De Zitlala	SDUOPOT-FONREGION-AD-553-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$4,295,700	\$4,295,700	\$4,295,700	\$4,295,700	\$4,295,700	\$1,266,867	\$1,266,867	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
20	GRO16170100834965	Construccion Y Equipamiento Del Centro De Salud Buena Vista, Municipio De San Luis Acatlan	SDUOPOT-FONREGION-AD-554-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$4,495,500	\$4,495,700	\$4,495,700	\$4,495,700	\$4,495,700	\$1,325,792	\$1,325,792	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
21	GRO16170100834984	Construccion De Centro De Salud De Servicios Ampliados En Copanatoyac	SDUOPOT-FONREGION-AD-403-2016	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Salud	2016	\$13,327,665	\$13,327,665	\$13,327,665	\$13,327,665	\$13,327,665	\$3,930,532	\$3,930,532	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO