

Total: 5

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
1	GRO15160100632510	Reconstrucción De Avenida La Suiza, En El Fraccionamiento Las Playas, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-AD-439-2015	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2015	\$1,506,164	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$710,834	\$710,834	47.24	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
2	GRO16160400819073	Rehabilitación De Infraestructura Peatonal En Las Calles Jesús Carranza E Ignacio De La Llave En El Centro De Acapulco	-	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$1,168,969	\$1,168,969	29.55	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
3	GRO16160400819097	Rehabilitación Integral De La Espina Peatonal Quebrada -Zocalo, En El Centro De Acapulco	-	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$29,670,000	\$29,670,000	\$29,670,000	\$29,670,000	\$29,670,000	\$8,750,136	\$8,750,136	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
4	GRO16160400819139	Rehabilitación Integral De Calles En El Centro De Acapulco	-	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	2016	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$8,458,464	\$8,458,464	29.49	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
5	GRO16160400819160	Ampliación Museo Centro Cultural Y Artesanal De Las 7 Regiones Municipio De Acapulco De Juárez	-	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	2016	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$8,692,579	\$8,692,579	48.56	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.