

Total: 206

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
GRO14140100292731	Construcción De Unidad Deportiva En Ptlcaya	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,826,573	\$3,826,573	\$3,826,573	76.53	Metros Cuadrados	10,000	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100292930	Rehabilitación Mercado Municipal, Olnata.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,716,783	\$6,716,783	\$6,716,783	95.95	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293316	Rehabilitación Del Centro Deportivo De Azoyu	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,751,864	\$9,751,864	\$9,751,864	97.52	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293321	Rehabilitación Del Mercado De Arcella	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,335,377	\$14,335,377	\$14,335,377	71.68	Metros Cuadrados	10,000	100.00	77.43	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293497	Segunda Etapa Mercado Municipal De Teloloapan	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,749,075	\$4,749,075	\$4,749,075	94.98	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293506	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Las Vigas, Municipio De San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,811,000	\$2,811,000	\$2,811,000	56.22	Metros Cuadrados	5,000	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO, SIN RECIBIR POR PARTE DEL MUNICIPIO. (EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO). - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293510	Terminación Del Mercado De Cuajinicuilapa	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,580,277	\$14,580,277	\$14,580,277	97.20	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GRO14140100293562	Rehabilitación Del Hospital De San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,815,000	\$4,815,000	\$4,815,000	96.30	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293568	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De Ocotito	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,800,858	\$4,800,858	\$4,800,858	96.02	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293575	Rehabilitación Del Hospital General De Zihuatanejo	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,468,100	\$2,468,100	\$2,468,100	82.27	Metros Cuadrados	2,000	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA, PENDIENTE EL FINQUITO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293580	Rehabilitación Del Hospital General De Iguala	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293583	Rehabilitación Del Hospital General De Acapulco	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,304,887	\$3,304,887	\$3,304,887	\$3,304,887	\$3,189,540	\$3,189,540	\$3,189,540	96.51	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100293593	Rehabilitación Del Hospital General De Tlapa	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,804,043	\$4,804,043	\$4,804,043	96.08	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100295739	2a. Etapa De La Construcción Del Mercado De Tixtla	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$12,012,000	\$12,012,000	\$12,012,000	80.08	Metros Cuadrados	10,000	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO	
GRO14140100295746	2a. Etapa De La Rehabilitación Del Mercado De Chilpancingo	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$23,399,088	\$23,399,088	\$23,399,088	93.60	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100295752	Rehabilitación Del Boulevard De Ometepec	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,582,373	\$19,582,373	\$19,582,373	97.91	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA	
GRO14140100295780	Construcción De Hospital En Cruz Grande	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$34,255,752	\$34,255,752	\$34,255,752	\$34,255,752	\$22,266,239	\$22,266,239	\$22,266,239	65.00	Metros Cuadrados	15,000	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO, SIN RECIBIR POR PARTE DEL MUNICIPIO Y LA SSA. (EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO). - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GRO14140100295790	Construcción De Mercado Municipal En La Cabecera Municipal De San Luis Acatlan	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$23,303,026	\$23,303,026	\$23,303,026	\$23,303,026	\$7,042,175	\$7,042,175	\$7,042,175	30.22	Metros Cuadrados	12,000	100.00	30.22	Financiera / Física / Registro: CONTRATO CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	