

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO14140300361412	Terminación Del Centro De Atención Ciudadana (Cedac) En Acapulco, Guerrero	0781	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$68,812,578	\$68,812,578	\$68,812,578	98.30	\$0	Metros Cuadrados	10,000	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613426	Construcción De La 2da. Etapa Del Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyuca De Benítez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,800,132	\$13,800,132	\$13,800,132	\$13,800,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613455	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle Francia A Acceso A Playa ¿La Playita¿) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,593,788	\$4,593,788	\$4,593,788	\$4,593,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613476	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Acceso A Playa ¿La Playita¿ A Acceso A Playa ¿Condesa¿) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,662,728	\$5,662,728	\$5,662,728	\$5,662,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613506	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle María Bonita A Calle Los Deportes) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,465,367	\$4,465,367	\$4,465,367	\$4,465,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613532	Rehabilitación Integral De La Av. Costera Miguel Alemán (Tramo Calle Los Deportes A Calle Piedra Picuda) Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,435,312	\$5,435,312	\$5,435,312	\$5,435,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613570	2da. Etapa De La Remodelación Del Rastro En La Cabecera Municipal De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,000,000	\$46,000,000	\$46,000,000	\$46,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613593	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La Calle Urdaneta (Par Vial) En Acapulco De Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.