

VINCULADAS A LA VIDA SOCIAL.

Indicadores																									
idad de Med	Meta al periodo												Meta Plurianual				Periodo	Dimensión	Cadena de Resultados	Fuentes de Verificación	Supuestos	Número de Beneficiarios		Porcentaje Presupuesto asignado	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2015	2016	2017	2018	Bienio Trienio Cuatrienio	Eficiencia Calidad Economía Eficacia	Insumo Actividad Producto Resultado Impacto			mujer	hombre	mujer	hombre
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Eficacia	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	mujer	hombre	mujer	hombre
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Eficiencia	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
																		eficacia	resultado						
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		calidad	resultado	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		eficacia	actividad	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	
Escuela	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		eficacia	actividad	Diagnostico de espacios educativos	El presupuesto esta autorizado	"No aplica"		"No aplica"	



Eje del Plan Estatal de Desarrollo, PED:	COMO VIVIR MEJOR: Educación, ciencia, cultura y deporte para el desarrollo
Política o Grupo Programático:	EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTE PARA EL DESARROLLO
Programa:	REVOLUCION DE LA EDUCACION COMO PARADIGMA DE DESARROLLO (FAM BASICO 2015) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
Objetivo:	EL ESTADO CAMBIARA SU PAPEL DE ADMINISTRADOR A GESTOR DE PROGRAMAS DE EXCELENCIA Y FONDOS PARA ESTABLECER ESTANDARES DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
Estrategia:	ESTABLECER PROCESOS Y MECANISMOS DE VINCULACION ENTRE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES SOCIALES, EMPRESAS PARA PLANEAR Y ELABORAR POLITICAS EDUCATIVAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
Líneas de Acción del PED:	SE BUSCARAN FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA APOYAR PROYECTOS EDUCATIVOS, A TRAVÉS DE MECANISMOS TRANSPARENTES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
Dependencia o Entidad Responsable:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

**Matriz de Indicadores del Programa:**

Resumen Narrativo	Responsable	TIPO	Capítulo								Identificador	Número	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Línea Base	Meta Anual		
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total									
1 Construcción de mas y mejores espacios educativos	IGIFE		16,446,276.30	748,846.00	1,467,410.47						18,662,532.77	1.1	1	Construcción	Numero de obras/Total de obras construidas	x100	anual	2015	100%
2 Mejorar la infraestructura fisica educativa	IGIFE		16,446,276.30	748,846.00	1,467,410.47						18,662,532.77	2.1	2	Incremento de la calidad de la educacion	Obras realizadas/Obras programadas	x100	anual	2015	100%
3 Construcción de espacios educativos	IGIFE						286,279,152.49				286,279,152.49	3.1	3	Construcción	Construcción de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
	IGIFE						1,529,485.59				1,529,485.59	4.1	4	Rehabilitación	Rehabilitación de espacios educativos/Total de obras	x100	anual	2015	100%
	IGIFE						30,950,809.50				30,950,810	5.1	5	Equipamiento	Equipamiento de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
	IGIFE						6,842,893.40				6,842,893	6.1	6	Mantenimiento	Mantenimiento de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
	IGIFE		16,446,276.30								16,446,276	7.1	7	Mantenimiento	Mantenimiento de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
	IGIFE			748,846.00							748,846	8.1	8	Mantenimiento	Mantenimiento de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
	IGIFE				1,467,410.47						1,467,410	9.1	9	Mantenimiento	Mantenimiento de espacios educativos/Total de obras beneficiadas	x100	anual	2015	100%
Escuelas beneficiadas	IGIFE						231				231	3.2	10	Escuelas	Construcción de espacios educativos/numero de alumnos beneficiados	x100	Anual	2015	100%
Cuantos beneficiados habra	IGIFE						2,057				2,057	3.3	11	Beneficiarios	Construcción de espacios educativos/numero de alumnos beneficiados	x100	Anual	2015	100%
											344,264,873.75								
Administrar el Sistema Educativo	n.d.		16,446,276.30	748,846.00	1,467,410.47		325,602,340.98			0	344,264,873.75								

Garantizar el derecho de información a la ciudadanía  
Administrar el Sistema Educativo

ELABORO: L.I. MARITZA LILIANA MORA MATEOS.

REVISÓ: ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ



RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>ACTIVIDADES</b>				
<b>Componente 3</b>				
3.1. Las escuelas se encuentran en mal estado	Escuelas en mal estado	Escuelas en mal estado/(No. De escuelas en mal estado)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	Se fijo una meta con tiempo determinado.
3.2. Deficiente Cobertura	Cobertura	Municipios atendidos/(No. De municipios atendidos)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	
<b>Componente 4</b>				
4.1. Gestionar recursos suficientes para la construcción de espacios educativos dignos.	Recursos suficientes	Recursos suficientes /(No. De obras solicitadas)*100	Llevar a cabo de una manera adecuada las gestiones correspondientes.	Los convenios se firmaron y los programas se ejecutan sin problema.
4.2. La infraestructura física educativa es mejorada	Mejora de los espacios educativos construidos	Mejora de los espacios educativos/(No. De obras atendidas)*100	Llevar a cabo de una manera adecuada las gestiones correspondientes.	


RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>ACTIVIDADES</b>				
<b>Componente 1</b>				
1.1 Investigar de lo que carecen las escuelas	Escuelas en mal estado	Escuelas en mal estado/(Numero de escuelas reparadas)*100	Software pagina WEB y registros de planeación IGIFE.	Hay disposición y colaboración de los enlaces para finalizar el proceso.
1.2 Hay alumnos y maestros en escuelas en malas condiciones.	Alumnos y maestros	Escuelas en malas condiciones/(No. De maestros y alumnos)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	
<b>Componente 2</b>				
2.1 Implementación de diagnostico de la infraestructura educativa	Diagnósticos	Diagnósticos/(Numero de Diagnósticos en las escuelas solicitadas)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	Hay tiempo necesario
2.2 Incremento de gestiones	Gestiones	Gestiones/(No. De gestiones)*100	Revisar que las gestiones que se hacen en el instituto se lleven a cabo de forma correcta.	
2.3 Evaluar si hay espacios educativos suficientes en los diferentes estados de guerrero.	Espacios educativos	(espacios educativos/Numero de obras programadas)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	



RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>COMPONENTES</b>				
(C-1) EQUIPAMIENTO DE MAS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE LO REQUIERAN	Registro de obras equipadas.	(Numero de obras equipadas/ Total de obras equipadas) *100	Base de datos de peticiones solventadas, Encuestas a H. Ayuntamientos, Registros de supervisores	Los H. Ayuntamientos no hicieron llegar sus carencias.
(C-2) GENERACION DE UN CONTEXTO SEGURO DE LAS ESCUELAS	Escuelas	(Escuelas/ Presupuesto Escuelas)*100	Diagnostico de la infraestructura física educativa	El presupuesto esta autorizado
(C-3) ABATIR EL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Disminución considerable de peticiones rezagadas	(acciones realizadas/acciones programadas)*100	Software pagina WEB y registros de planeación IGIFE.	Presupuesto equilibrado
(C-4) ADMINISTRAR RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.	Integración de los distintos programas: FAM, FISE, FAFEEF, Etc.	1.-(numero de programas /total de programas existentes )*100	Registros de planeación del IGIFE.	Presupuesto equilibrado en los rubros de: Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Reconstrucción.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>				
CONSTRUCCION DE MAS Y MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	REGISTRO DE OBRAS CONSTRUIDAS	(No. De obras/ Total de obras construidas) * 100	Base de datos de peticiones solventadas, Encuestas a H. Ayuntamiento, Registros de supervisores	Se firmo convenio con todos los ayuntamientos.
<b>PROPOSITO</b>				
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	INCREMENTO EN LA CALIDAD DE LA EDUCACION	(Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100	Base de datos de peticiones solventadas, Encuestas a H. Ayuntamiento s, Registros de supervisores	Diagnostico de la infraestructura física educativa













## Alineación al PED

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO			MARCO LÓGICO
EJE TEMATICO	EJE RECTOR	OBJETIVO ESTRATEGICO	FIN (Resumen Narrativo)
MEJOR INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	NUMERO DE ESCUELAS CONSTRUIDAS EN EL ESTADO.	IMPULSAR LA CALIDAD EN LA EDUCACION.	ALTA TASA DE POBLACION PROFESIONAL



## *Indicadores de Gestión y Marco Lógico Referencial*


Se presenta árbol de problemas, objetivos, Matriz de Marco Lógico y Alineación al PED, de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado





**Indicadores de Gestión del  
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa 2015  
y Marco Lógico Referencial**

*Elaboró*  
*Unidad de Transparencia y Acceso a la*  
*Información*  
*L.J. Maritza Liliana Mora Mateos*



---

*Revisó*  
*Gerente de Planeación*  
*Ing. Oscar Quiroz González*



---

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF	METAS						DESCRIPCION DE METAS A EJECUTAR	AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO					
						O	A	L	T	A	E.E.					INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.	TOTAL							
FAMMS201501	COBACH No. 4	IXCATEOPAN	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	12ECB0004S	160	1		1					1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE 4 EE	1,629,000.00								0.00	1,629,000.00	0%				
FAMMS201502	COBACH No. 2	ACAPULCO	ACAPULCO	12ECB0002U	710	1	REPS.	GRALES.						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "E" y "F" EN EST. 715 (U-1C) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA)	1,071,000.00	FMS-2015-294-2015-AD	ING. CUAUHTEMOC VIDALES DORANTES	28-oct-15	24-feb-16	878,761.55	0.00	0.00	170,944.87	1,049,706.42	21,293.58	98%			
FAMMS201503	CONALEP No. 111	ACAPULCO	ACAPULCO	12OPT0006K	1849	1	REPS.	GRALES.						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "D" y "E"	1,525,000.00	FMS-2015-229-2015-AD	CONSTRUCCIONES NORVAN, S.A. DE C.V.	25-sep-15	23-nov-15	1,445,473.10	0.00	0.00	0.00	1,445,473.10	79,526.90	100%			
FAMMS201504	CONALEP PLANTEL BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	12DPT0011W	145	1		1					1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", LABORATORIO POLIFUNCIONAL + 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO DE MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS) EN EST. 717 U-1C, + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, CASETA PARA TANQUE DE GAS)	1,175,000.00									0.00	1,175,000.00				
FAMMS201505	BACHILLERATO MODELO EMSAD	SANTA FE TEPETLAPA	BUENAVISTA DE CUELLAR	12EMS0063O	21	1	1						1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C	553,697.37	FMS-2015-228-2015-AD	URANO FRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	09-sep-15	07-dic-15	361,229.24	0.00	0.00	18,753.36	379,982.60	173,714.77	51%			
FAMMS201506	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 052	APETLANCA	CUETZALA DEL PROGRESO	12ETK0052Z	57	1	1						1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	553,697.37	FMS-2015-259-2015-AD	ARQ. EDGAR EFRAIN CARCIA VELEZ	09-oct-15	06-ene-16	375,750.07	0.00	0.00	0.00	375,750.07	177,947.30	1%			
FAMMS201507	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 126	TETZILACATLAN	TEOLOAPAN	12ETK0126A	48	1	1			2			3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "J", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + EDIFICIO "K" 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. ESP. + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	892,605.26	FMS-2015-267-2015-AD	CONSTRUCCIONES DIDAMO'R, S.A. DE C.V.	23-oct-15	19-feb-16	666,645.43	0.00	0.00	0.00	666,645.43	225,959.83	1%			
FAMMS201508	CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 023	CHILACACHAPA	CUETZALA DEL PROGRESO	12EMS0040D	24	1	1						1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	553,697.37	FMS-2015-232-2015-AD	F + M CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	18-sep-15	16-dic-15	358,394.24	0.00	0.00	16,166.69	374,560.93	179,136.44	70%			
					3,014	8	4	2	0	2	8	TOTAL: \$ 7,953,697.37											4,086,253.63	0.00	0.00	205,864.92	4,292,118.55	3,661,578.82	46%

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ  
GERENTE DE PLANEACION

M. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IGIFE  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
IGIFE

ING. JORGE ALCOCER NADER  
DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION GENERAL  
IGIFE





FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA (FAFEF) 2014

CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	AUTORIZADO	INVERSION MODIFICADA						DESCRIPCION	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
							O	A	L	T	A	E.E.				PROG.		CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.	TOTAL			
																INICIO	TERMIN								
<b>F.A.F.E.F. FINANCIAMIENTOS 2014</b>						<b>45</b>	<b>3,982,583.36</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>					<b>2,085,634.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,634.66</b>	<b>631,589.08</b>	<b>25%</b>	
FAFEF-201400	TVS REVOLUCION MEXICANA	SANTA BARBARA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV01770	24	2,717,223.74	1	1	1			3	5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 1 AULA DIDACTICA, 1 LABORATORIO-TALLER, 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS), CUBO PARA TINACOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PRA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA Y CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA)	FAFEF(FINAN. 2014)-181-2015-AD	DONJUAN GOMEZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	31-jul-15	27-nov-15	2,085,634.66	0.00	0.00	0.00	2,085,634.66	631,589.08	25%
FAFEF-201400	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 125	SANTA BARBARA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ETK0125B	21	1,265,359.62	1							MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, 1 LABORATORIO MULTIPLE DE COMPUTO Y CIENCIAS Y 1 TALLER DE COMPUTO											
<b>F.A.F.E.F. RENDIMIENTOS 2014</b>						<b>21</b>	<b>2,832,604.42</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>					<b>2,420,264.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420,264.95</b>	<b>412,339.47</b>	<b>55%</b>	
FAFEF-201400	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 125	SANTA BARBARA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12ETK0125B	21	2,832,604.42	1	2	1	1		3	7	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) + CUBO PARA TINACOS EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 1 LABORATORIO MULTIPLE DE COMPUTO Y CIENCIAS + 1 TALLER DE COMPUTO EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	FAFEF(REND. 2014)-149-2015-AD	PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V.	24-jul-15	20-nov-15	2,420,264.95	0.00	0.00	0.00	2,420,264.95	412,339.47	55%



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA (FAFEF) 2015

CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEFICIARIOS	INVERSION AUTORIZADA						AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR PPTO (-) CONTR.	AVANCE FISICO		
						M E T A S									PROG.		CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.	TOTAL				
						O	A	L	T	A	E.E.				DESCRIPCION	INICIO								TERMIN	
F.A.F.E.F. RENDIMIENTOS 2014						373	1	0	0	0	1	1	40,000,000.00						38,991,596.64	0.00	0.00	0.00	38,991,596.64	1,008,403.36	0.18
FAFEF-201501	INSTITUTO INTERNACIONAL DE EST. POL. AVANZADOS "IGANCIO MANUEL ALTAMIRANO"	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12USU0032V	373	1				1	1	1a. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS AVANZADOS "IGANCIO MANUEL ALTAMIRANO"	40,000,000.00	FAFEF 2015-295-20	GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL, S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-may-16	38,991,596.64	0.00	0.00	0.00	38,991,596.64	1,008,403.36	18%	

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ  
GERENTE DE PLANEACION

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IGIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA IGIFE

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL IGIFE

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	BENEF	METAS						DESCRIPCION DE METAS A EJECUTAR	AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR PPTO (-) CONTR.	AVANCE FISICO			
						O	A	L	T	A	E.E.					PROG.		CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.	IMPERM.	TOTAL					
																INICIO	TERMIN										
FR-2015009	PREPARATORIA No. 6	TECPAN DE GALENA	TECPAN DE GALENAA.	12UBH0015K	707	CANCELADA						CANCELADA	0.00										0.00	0.00			
FR-2015010	PREPARATORIA No. 13	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12UBH0055L	593	1	REPS.	GRALES.						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", EST. 717 U-2C DE 9 EE, 8 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS + CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	4,392,263.00	FONDO REGIONAL-2015-206-2015-AD	L.C. EFREN MONROY ADAME	07-ago-15	05-oct-15	2,103,074.41	0.00	0.00	0.00	2,103,074.41	2,289,188.59	24%	
<b>TOTAL:</b>					<b>2671</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>27</b>				<b>27,205,838.43</b>						<b>19,061,955.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,061,955.03</b>	<b>8,143,883.40</b>	<b>27%</b>

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ  
GERENTE DE PLANEACION

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IGIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
IGIFE

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION GENERAL  
IGIFE



CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	BENEF	METAS					DESCRIPCION DE METAS A EJECUTAR	AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR PPTO (-) CONTR.	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	A					E.E.	PROG.		CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.			TOTAL	
																INICIO	TERMIN								
FR-2015001	JN SALVADOR NOVO	EL COCO	COYUCA DE CATALAN	12DJN3112J	40	1	3				3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	1,443,740.00	FONDO REGIONAL-2015-289-2015-AD	ARQ. ALFREDO VAZQUEZ ADAME	23-oct-15	20-feb-16	1,003,398.05	0.00	0.00	0.00	1,003,398.05	440,341.95	1%	
FR-2015002	EP EMILIANO ZAPATA	ARROYO GRANDE	CUTZAMALA DE PINZON	12DPR0514Z	102	1	CANCHA					OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,043,740.00	FONDO REGIONAL-2015-175-2015-AD	ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS	24-jul-15	11-oct-15	999,859.68	0.00	0.00	0.00	999,859.68	43,880.32	75%	
FR-2015011	ST BENITO JUAREZ GARCIA	COPALILLO	COPALILLO	12DST0057O	379	1	SUST.EDIF.					CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" EN EST. 717 T/C U-2C, PB: 1 AULA DIDACTICA + 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL + 5 ANEXOS (CRISTALERIA, REACTIVOS, EQUIPO DE MEDICION, SERV. SANITARIOS) + CUBO PARA ESCALERAS) PA: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	5,228,957.52	FONDO REGIONAL-2015-011-2016-AD	GRUPO CONSTRUCTOR HERVAJ, S.A. DE C.V.	26-feb-16	26-jul-16	4,257,028.60	0.00	0.00	0.00	4,257,028.60	971,928.92		
FR-2015003	ST LEONARDO BRAVO	JALEACA DE CATALAN	CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	12DST0048G	226	1	REPS.GRALES.					REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "B", "C" y "D"	1,943,740.00									0.00	1,943,740.00		
FR-2015004	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	IZOTEPEC	GENERAL HELIODORO CASTILLO	12EJN0226Q	101	1	6				3	9	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A"; 3 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) + EDIFICIO "B" 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RES HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA)	3,943,740.00	FONDO REGIONAL-2015-216-2015-AD	CALVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	21-ago-15	27-ene-16	2,974,229.69	0.00	0.00	0.00	2,974,229.69	969,510.31	6%
FR-2015012	EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON	YEXTLA	LEONARDO BRAVO	12DPR2145K	350	1	12				3	15	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C; PB: 6 AULAS DIDACTICAS + CUBO P/ESCALERAS, PA: 6 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RD ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	8,275,382.91	FONDO REGIONAL-2015-010-2016-AD	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ARGACOS, S.A DE C.V	26-feb-16	07-sep-16	7,061,399.82	0.00	0.00	0.00	7,061,399.82	1,213,983.09	
FR-2015005	COBACH No. 25	AZOYU	AZOYU	12ECB003SL	173	1	SUBEST. ELECT.					OBRA EXTERIOR (SUBESTACION ELECTRICA)	934,275.00	FONDO REGIONAL-2015-288-2015-AD	GRUPO BELLATOR, S.A. DE C.V.	16-oct-15	21-dic-15	662,964.78	0.00	0.00	0.00	662,964.78	271,310.22		

CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF	METAS						DESCRIPCION DE METAS	AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	A	E.E.					PROG.		CONSTR.	PREF.	MOB.Y EQ.	IMPERM.	TOTAL				
																INICIO	TERMIN									
FS-201508	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO	PETATLAN	PETATLAN	12EUT0001Z	901	1	UNID. DOC.						CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EN EST. ESPECIAL DE 11 EE, PB: 9 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO DE INFORMATICA, SALA DE CONFERENCIAS, CUBICULOS DE PROFESORES INVESTIGADORES, DIRECCION DE AREA, SERVICIOS SANITARIOS, PA: 8 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO DE INFORMATICA, 1 LABORATORIO DE INVESTIGADORES, SERVICIOS SANITARIOS, CIRCULACION, CUBO PARA ESCALERAS, CUBO DE ELEVADOR ELECTRICO + OBRA EXTERIOR PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, SUBESTACION ELECTRICA, CUBO PARA TINACOS)	35,000,000.00	246-2015-L.P.	F + M CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	18-sep-15	14-may-16	20,986,135.27	0.00	5,618,712.80	0.00	26,604,848.07	8,395,151.93	20%	
FS-201509	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO	MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	12EIU0001D	472	1							CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "H", EN EST. REG. 751 T/C DE 5 EE QUE CONSTA DE 1 COMEDOR, 1 COCINAY 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 1 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PARA TANQUE DE GAS)	3,030,565.10	FAM SUP-2015-227-2015-AD	ABHA ASFALTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	30-sep-15	27-ene-16	2,175,428.18				2,175,428.18	855,136.92	35%	
<b>TOTAL FAM SUPERIOR 2015:</b>					<b>15,045</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>									<b>76,466,176.16</b>	<b>0.00</b>	<b>16,791,687.88</b>	<b>433,001.58</b>	<b>93,690,865.62</b>	<b>29,339,699.48</b>	<b>55%</b>

  
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ  
GERENTE DE PLANEACION

  
M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IGIFE

  
ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
IGIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION GENERAL  
IGIFE



CLAVE DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF	METAS						DESCRIPCION DE METAS	AUTORIZADO	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
						O	A	L	T	A	E.E.					PROG.		CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.	TOTAL			
																INICIO	TERMIN								
FS-201501	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DIT0001F	3,968	1						EQU. UNID. DEP. II	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL + 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO DE MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, POZO DE ABSORCION, CASETA PARA TANQUE DE GAS)	5,000,000.00	FAM.SUP.2015-282-2015-AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA GOVATA, S.A. DE C.V.	28-oct-15	24-feb-16	1,538,051.82	0.00	2,189,040.44	0.00	3,727,092.26	1,272,907.74	
FS-201502	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DIT0001F	4,546	1						TERM.	TERMINACION DEL EDIFICIO "F" y "T" EN EST. ESPECIAL + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, ALUMBRADO EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACION ELECTRICA)	10,000,000.00	262-2015-L.P.	PROYECTOS Y EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	09-oct-15	06-ene-16	12,507,235.15				12,507,235.15	-2,507,235.15	98%
FS-201503	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DIT0002E	2,628	1						EQU. + MOB. LAB. COMP.	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTO	7,500,000.00	FAM.SUP.2015-M095-2015-AD	C. AMADA ALEJANDRA ILLESCAS VERGARA	15-oct-15			7,492,000.00		7,492,000.00	8,000.00	100%	
FS-201504	INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA	IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DIT0004C	1,334	1		1			1		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO "I" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE, 1 LABORATORIO BASICO POLIFUNCIONAL, LABORATORIO DE QUIMICA, 1 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, 1 LABORATORIO ANALISIS INS. + JEFE DE AREA + ALMACENES + CONTROL + VESTIBULO + SERV. SANIT. + DIS. Y SIM. + LABORATORIO DE ALIMENTOS + LABORATORIO PESADO	7,500,000.00	FAM.SUP.2015-290-2015-AD	GEA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-may-16	6,877,888.48	0.00	0.00	433,001.58	7,310,890.06	189,109.94	
FS-201505	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA MONTAÑA	TLAPA	TLAPA DE MONONFORT	12EIT0002D	824	1						TERM.	CONCLUSION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	15,000,000.00								0.00	15,000,000.00		
FS-201506	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12DIT0006A	197	1		1			1	L.COMP.	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D" CENTRO DE COMPUTO 1 NIVEL EN EST. ESPECIAL, QUE CONSTA DE 3 AULAS DIDACTICAS, SALA AUDIOVISUAL, (DE CONFERENCIA Y CURSOS EN LINEA), SALA DE JUNTAS, AREA DE CUBICULOSK SITE, JEFE DE CONTROL, VESTIBULO, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	14,000,000.00	261-2015-L.P.	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS			13,166,896.51				13,166,896.51	833,103.49	
FS-201507	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO	MARQUELIA	MARQUELIA	12EUT0004X	175	1		1			1		CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EN EST. ESPECIAL DE 6 EE DOBLE CRUJIA, 1 LABORATORIO PESADO, QUE CONSTA DE TALLERES + 3 LABORATORIOS + ADMINISTRACION + SERVICIOS SANITARIOS + VESTIBULO CIRCULACION + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, ALUMBRADO EXTERIOR + CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA)	26,000,000.00	245-2015-L.P.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESPINO, S.A. DE C.V.	18-sep-15	14-may-16	19,214,540.75	0.00	1,491,934.64	0.00	20,706,475.39	5,293,524.61	20%

No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA					INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.	IMPERM.			

ELABORÓ:

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ  
GERENTE DE PLANEACION

REVISÓ:

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IGIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
IGIFE

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL IGIFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL  
IGIFE



FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2015 NIVEL BÁSICO

No. DE PED	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.	
15210272A	EP VICENTE GUERRERO	TECOANAPA	AHUACUOTZINGO	12DPR12395	164	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210273A	EP RAUL ISIDRO BURGOS	TETIIOC	OLINALA	12DPR5903Y	85	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210274A	JNI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	YERBA SANTA	ACATEPEC	12DCC0099W	149	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210275A	JN SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	12DJN3006Z	140	1					DOT. MOB. ESC.	95,000.00	FAM-B-2015-M013-2016-AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO, S.A. DE C.V. Y R.F.C. SMD9907235B2	26-ene-16		0.00	0.00	65,888.00	0.00	65,888.00	29,112.00			
15210276A	ST JOSE VASCONCELOS	EL PARAISO	ATOYAC DE ALVAREZ	12DST0099N	288	1					REPS. GRALES.	1,786,536.29	FAM BASICO-2015-226-2015-AD	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORCA, S.A. DE C.V.	04-sep-15	01-ene-16	1,741,497.56	0.00	0.00	0.00	1,741,497.56	45,038.73	9%		
15210277A	ST SECUNDARIA TECNICA	MARQUELIA	MARQUELIA	12DST0287G	325	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210278A	EP VICENTE GUERRERO	CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	12EPR0832L	202	1					BARDA	98,463.30						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,463.30		
15210278A	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CUAJINICUILAPA	CUAJINICUILAPA	12EPR0411C	95	1					EQUIP. DE AULA MED.	550,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		
15210279A	JN 15 DE SEPTIEMBRE	COL. PALMAS	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12EJN0592M	51	1	2				CERCADO	950,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00		
15210280A	TVS EMILIANO ZAPATA	TECOZAICA	AHUACUOTZINGO	12DTV0743S	108	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210281A	EP JAIME NUNO	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12DPRS841B	177	1					EQUIPAMIENTO	71,810.34	FAM-B-2015-M013-2016-AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO, S.A. DE C.V. Y R.F.C. SMD9907235B2	26-ene-16		0.00	0.00	48,281.43	0.00	48,281.43	23,528.91			
15210282A	TVS JOSE MA. MORELOS Y PAVON	EL FRESNO	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DTV0634L	118	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210283A	EP VICENTE GUERRERO	LAS CEIBITAS	GRAL. CANUTO A. NERI	12DPR0305T	18	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210284A	EP PORD 156 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COL. EL AMATE	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DPRS884Z	385	1	1					640,010.18						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,010.18		
15210285A	EP EMILIANO ZAPATA	QUECHULTENANGO	QUECHULTENANGO	12EPR0851Z	126	1	2					1,048,761.15						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,761.15		
15210286A	EP JUSTO SIERRA	CD. ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12DPR1720P	379	1	1					787,500.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00		
15210287A	JN LUCIA ALCOCER DE FIEGUEROA	CD. ALTAMIRANO	PUNGARABATO	12EJN0207B	182	1	1					810,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00		
15210288A	EP LIC. ARTURO MARTINEZ ADAME	ARCELIA	ARCELIA	12EPR0334O	161	1	3					1,340,593.03						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,593.03		
15210289A	TVS BATALLA DE PUEBLA	EL SALITRE	CUTZAMALA DE PINZON	12DTV0174R	48	1	1					636,672.65						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,672.65		
15210290A	JNFRIDA KHALO	CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	12EJN0596I	25	1	1					597,699.78						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,699.78		
15210291A	EP PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	COL. DEL PRL CHILPANCINGO	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12EPR0466F	482	1					EDIF. 2 NIV.	5,500,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00		
15210292A	TVS CUAUHTEMOC	COL. FRANCISCO JAMIER MINA	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DTV0289S	94	1	2					1,100,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00		
15210293A	JN RAUL ISIDRO BURGOS	COL. LOS SAUCES, CHILPANCINGO	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DJN0110R	162	1	1					551,418.52	FAM BASICO-2015-236-2015-AD	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ARGACOS, S.A. DE C.V.	23-oct-15	20-ene-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,418.52			
15210294A	TVS BENITO JUAREZ	PETAQUILLAS	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DTV0479J	166	1	1					518,001.80						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,001.80		



No. DE PED	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.			
15210258A	JIN MATILDE SORIANO	COL. CENTRO	TEOLOAPAN	12DJN0120Y	136	1	6			5	11	5,697,074.97	FAISM-004-2015	GEA LABORATORIO S.A. DE C.V.	23-mar-15	20-jun-15	4,893,160.73	0.00	0.00	0.00	4,893,160.73	803,914.24	83%
15210259A	EP EUTIMIO PINZON	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12DPR0437L	141	1	BARDA				0	450,000.00	FAM-FISM-2013-001-2015-AD	ING. JAVIER ABARCA CASTILLO	11-mar-15	09-may-15	438,655.46	0.00	0.00	0.00	438,655.46	11,344.54	100%
15210260A	EP JUAN R. ESCUDERO	ESTERO VERDE	SAN MARCOS	12DPR1389Z	160	1	3				3	0.00	FAM BASICO-2015-296-2015-AD	ING. EDUARDO NAVARRO ANASTASIO	23-oct-15	19-feb-16	0.00	98,638.30	105,520.28	0.00	204,158.58	-204,158.58	
15210261A	CAM No. 9 RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	12DML0009B	47	1	REPS. GRALES.					0.00	FAM BASICO-2015-272-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR TITAL, S.A. DE C.V.	23-oct-15	05-ene-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210262A	JIN RODOLFO NERI VELA	CARRIZAL DE LA VIA	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DJN3127L	26	1	MURO DE CONT+CERCADO					345,242.07	FAM BASICO-2015-198-2015-AD	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GALTA, S.A. DE C.V.	25-ago-15	23-oct-15	336,538.49	0.00	0.00	0.00	336,538.49	8,703.58	100%
15210263A	JIN ELENA ALCOCER DE FIGUEROA	IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DJN0501F	91	1	REP.GRAL.					525,246.38	FAM BASICO-2015-212-2015-AD	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES KERIEN, S.A. DE C.V.	07-ago-15	04-nov-15	512,004.87	0.00	0.00	0.00	512,004.87	13,241.51	42%
15210264A	EP VICENTE GUERRERO	MOHONERAS	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12EPR0478K	155	1	BARDA COLIND.					145,409.22	FAM BASICO-2015-197-2015-AD	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GALTA, S.A. DE C.V.	25-ago-15	08-oct-15	141,743.44	0.00	0.00	0.00	141,743.44	3,665.78	100%
15210265A	CAM No. 30	COL. GUADALUPE	PILCAYA	12DML0030E	22					1	1	0.00	FAM BASICO-2015-236-2015-AD	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ARGACOS, S.A. DE C.V.	23-oct-15	20-ene-16	0.00	33,262.78	0.00	0.00	33,262.78	-33,262.78	
15210266A	EP GRAL. VICENTE GUERRERO	TUNCIINGO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR2232F	260	1	6			3	10	2,867,184.20	FAM BASICO-2015-224-2015-AD	MARANGY MC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	04-sep-15	01-ene-16	2,370,518.77	207,085.13	211,040.56	0	2,788,644.46	78,539.74	5%
15210267A	EP ANDRES QUINTANA ROO	OLINALA	OLINALA	12DPR2962T	319		CANCELADA					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210268A	EP VICENTE GUERRERO	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12DPR2964R	333	1	4				4	2,615,281.82	FAM BASICO-2015-273-2015-AD	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORCA, S.A. DE C.V.	23-oct-15	20-mar-16	1,805,832.62	97,250.69	140,693.71	0.00	2,043,777.02	571,504.80	
15210269A	EP IGNACIO ZARAGOZA	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR2202L	314		3				3	0.00	FAM BASICO-2015-270-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR TITAL, S.A. DE C.V.	23-oct-15	19-feb-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210270A	TVS FRANCISCO I. MADERO	XOCOYOLZINTLA	AHUACUOTZINGO	12DTV0810R	91	1	1	SUS.TECH.1AU.			1	740,431.30	FAM BASICO-2015-299-2015-AD	ING. JUAN FRANCISCO QUIROZ SALGADO	18-dic-15	16-mar-16	615,993.26	33,262.78	35,150.81	0.00	684,406.85	56,024.45	
15210271A	JIN GUTIERRE DE CETINA	LAS PEÑAS	COPALA	12DJN0535W	55	1						114,157.35					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,157.35	



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO			
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.		
15210245A	JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA	MARQUELIA	MARQUELIA	12EJN038X	202	1	1			3	4	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + EDIFICIO "E", 3 ANEXOS (DIRECCION, BODEGA E INTENDENCIA) + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	985,080.19	FAM BASICO-2015-193-2015-AD	ARQ. MARILUZ NABOR ZAVALETA	31-jul-15	27-nov-15	763,452.41	67,890.73	130,777.40	0.00	962,120.54	22,959.65	8%		
15210246A	EP CARITINO MALDONADO PEREZ	COL. LAZARO CARDENAS	TLAPA DE COMONFORT	12DPR0340Z	302	CANCELADA						0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210247A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA					CANCELADO						0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210248A	JN DESCUBRIMIENTO DE AMERICA	SANTA BARBARA	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DJN2847L	24	1						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN)	615,731.08	FAM BASICO-2015-180-2015-AD	ARQ. MARIA DEL ROSARIO PELAEZ THOMAS	09-sep-15	22-nov-15	600,208.45	0.00	0.00	0.00	600,208.45	15,522.63	100%		
15210249A	EP RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS	CUAJINICULAPA	CUAJINICULAPA	12DPR1916A	234	1						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", 3 AULAS DIDACTICAS (DIRECCION, BODEGA, COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. C; EDIFICIO "B" 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. C; EDIFICIO "C"; 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	3,011,729.91	FAM BASICO-2015-207-2015-AD	L.C. EFREN MONROY ADAME	25-sep-15	07-ene-16	2,719,043.40	0.00	211,040.56	0.00	2,930,083.96	81,645.95	45%		
15210250A	EP GRAL. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA, ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12EPR0046W	335	1						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + SUBESTACION ELECTRICA)	1,208,738.92	FAM BASICO-2015-211-2015-AD	DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y VERIFICACIONES DE OBRA, S.A. DE C.V.	07-ago-15	04-dic-15	1,178,266.51	0.00	0.00	0.00	1,178,266.51	30,472.41	40%		
15210251A	JN ENRIQUE PESTALOZZI	SAN ANDRES	TETIPAC	12EJN0273A	43	1					0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	1,300,000.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
15210252A	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	AYUTLA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DPR0510C	41	CANCELADA						0.00	FAM BASICO-2015-297-2015-AD	BARUC HASHEM ADONAI S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-feb-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210253A	JN YOLOXOCHTL	TLAPA	TLAPA DE COMONFORT	12DJN0230D	131	CANCELADA						0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210254A	EP MAURO REYES VERA	OMETEPEC	OMETEPEC	12DPR5585B	127	1						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	865,902.21	FAM BASICO-2015-222-2015-AD	ING. JOSE REYES ORTIZ	04-sep-15	17-nov-15	844,072.74	0.00	0.00	0.00	844,072.74	21,829.47	100%		
15210255A	CEPI REVOLUCION SOCIAL	COCHOAPA	OMETEPEC	12DCC0045S	109	1	1					REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", 3 AULAS DIDACTICAS, 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 753 T/C + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	854,021.89	FAM BASICO-2015-223-2015-AD	ING. JOSE REYES ORTIZ	04-sep-15	17-nov-15	747,325.56	0.00	30,701.13	0.00	778,026.69	75,995.20	100%		
15210256A	JN NIÑOS HEROES	CRUZ DE CORAZON	OMETEPEC	12EJN0457H	49	1						OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA T/CICLONICA)	298,541.90	FAM BASICO-2015-221-2015-AD	ING. JOSE REYES ORTIZ	04-sep-15	18-oct-15	291,015.63	0.00	0.00	0.00	291,015.63	7,526.27	100%		
15210257A	EP AARON M. FLORES	TIERRA COLORADA	JUAN R. ESCUDERO	12DPR0114D	164	1	6				6	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D", 4 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/ + EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDACTICAS + REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RD ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA)	3,465,528.83	FAM BASICO-2015-274-2015-AD	ING. MARCO SOTO NAVARRETE	23-oct-15	19-feb-16	2,785,714.22	189,768.16	211,040.56	0.00	3,186,522.94	279,005.89	60%		

No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO			
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.		
15210234A	JN NICOLAS BRAVO	SAN NICOLAS	XALPATLAHUAC	12DCC1171W	22	CANCELADA						0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15210235A	SG NICOLAS BRAVO	XOCHIHUEHUETLAN	XOCHIHUEHUETLAN	12DES0246O	155	1	3				3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 715 (U-1C) + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORE, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	1,554,538.91	FAM BASICO-2015-214-2015-AD	M. EN C. ANGEL SANTIAGO GONZALEZ MERCADO	14-sep-15	12-dic-15	1,050,137.55	146,811.32	105,520.28	0.00	1,302,469.15	252,069.76	50%		
15210236A	SG OTILIO MONTAÑO	COPALA	COPALA	12DES0033M	577	1	2				2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "N", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. 715 (U-1C) T/C DE 2 EE C/U + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "G" TALLER DE AUTOMOTRIZ DE 6 EE + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORE, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	2,582,741.74	FAM BASICO-2015-209-2015-AD	CALVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	09-sep-15	05-feb-16	2,335,681.88	101,244.13	70,346.85	0.00	2,507,272.86	75,468.88	34%		
15210237A	EP LUZ DEL CAMPESINO	ARROYO FAISAN	SAN LUIS ACATLAN	12DPB1056J	53	1	1	CANCHA			1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORE, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,062,651.27	FAM BASICO-2015-169-2015-AD	VORTW Y MENEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	16-jul-15	13-oct-15	950,543.97	32,666.18	32,513.90	16,166.69	1,031,890.74	30,760.53	95%		
15210238A	EP 5 DE MAYO	LLANO SILLETA	SAN LUIS ACATLAN	12DPB0683U	130	1	1	REPS. GRALES.			1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "C" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	879,227.40	FAM BASICO-2015-185-2015-AD	DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y VERIFICACIONES DE OBRA, S.A. DE C.V.	05-ago-15	07-nov-15	771,744.23	32,879.43	35,173.43	16,166.69	855,963.78	23,263.62	3%		
15210239A	EPB EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	SAN LUIS ACATLAN	12DPB1052N	326	1					3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E", 3 ANEXOS (DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, POZO DE ABSORCION, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	682,320.31	FAM BASICO-2015-167-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAXE, S.A. DE C.V.	13-jul-15	30-sep-15	542,948.94	32,592.36	64,201.67	16,589.86	656,332.83	25,987.48	95%		
15210240A	EP BENITO JUAREZ	RIO IGUALAPA	SAN LUIS ACATLAN	12DPB0096D	310	1					3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E", 3 ANEXOS (DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, POZO DE ABSORCION, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	682,320.31	FAM BASICO-2015-168-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAXE, S.A. DE C.V.	13-jul-15	30-sep-15	542,948.94	32,592.39	64,201.67	16,589.86	656,332.86	25,987.45	95%		
15210241A	TVS ALVARO OBREGON	PIE DE LA CUESTA	ATOYAC DE ALVAREZ	12DTV0737H	61	1	2				2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORE, RED ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,025,586.74	FAM BASICO-2015-220-2015-AD	MARANGY MC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	28-ago-15	25-nov-15	805,822.94	69,028.38	70,301.61	0.00	945,152.93	80,433.81			
15210242A	TVS JOSE MARIA PINO SJAREZ	VALLE DEL RIO	COYUCA DE BENITEZ	12DTV0198A	116	1		REPS. GRALES.				REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", 2 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO-TALLER, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORE, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PARA TANQUE DE GAS, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,471,790.95	FAM BASICO-2015-195-2015-AD	ARQ. ALEXIS GALLARDO BASURTO	07-ago-15	04-dic-15	1,434,686.98	0.00	0.00	0.00	1,434,686.98	37,103.97	51%		
15210243A	ST No. 90	TEPETITLA	COYUCA DE BENITEZ	12DST0110T	274	1		BARDA				OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	1,527,586.21	FAM BASICO-2015-215-2015-AD	COMERCIALIZADORA ROCKET, S.A. DE C.V.	25-sep-15	07-ene-16	1,489,075.46	0.00	0.00	0.00	1,489,075.46	38,510.75	13%		
15210244A	JN TENIENTE JOSE AZUETA	LOS ALMENDROS	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DJN0745A	66	1	2				2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORE, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	974,880.38	FAM BASICO-2015-182-2015-AD	ING. ULISES PEDRO GUTIERREZ RAMIREZ	18-ago-15	15-nov-15	812,870.78	69,028.38	68,395.62	0.00	950,294.78	24,585.60	65%		



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.	
15210216A	TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CACAHUATEPEC	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0770P	67	1				2	2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. ESPECIAL + BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	394,029.17	FAM BASICO-2015-159-2015-AD	KELMA DIVISION PREFABRICADOS, S.A DE C.V.	29-may-15	27-jul-15	379,859.11	0.00	0.00	0.00	379,859.11	14,170.06	25%	
15210217A	ST No. 273 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TLAQUILZINAPA	TLAPA DE COMONFORT	12DST0273D	205	1		1			5	*****	4,232,383.15	FAM BASICO-2015-170-2015-LP	ING. MARCO ANTONIO LOPEZ MENEZ	08-jul-15	04-dic-15	3,578,508.29	127,955.52	252,857.96	82,960.16	4,042,281.93	190,101.22	62%	
15210218A	JN CITLALI	IXCATEOPAN	ALPOYECA	12DJN0664Q	59	1						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA Y MURO DE COLINDANCIA)	257,150.40	FAM BASICO-2015-064-2015-AD	C. MELESIO RAMON BAUTISTA	13-may-15	11-jul-15	250,667.62	0.00	0.00	0.00	250,667.62	6,482.78	100%	
15210219A	EP LAZARO CARDENAS	COL. PEDRO MARIN	TAXCO DE ALARCON	12EPR0311D	64	1						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B"	428,504.31	FAM BASICO-2015-153-2015-AD	ING. JOSE ANGEL NUCIDO CASARRUBIAS	10-jul-15	07-sep-15	315,753.29	0.00	0.00	101,948.39	417,701.68	10,802.63	100%	
15210220A	ST No. 48 LEONARDO BRAVO	JALEACA DE CATALAN	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DST0048G	226	1						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D"	958,831.97	FAM BASICO-2015-086-2015-AD	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CASE, S.A. DE C.V.	29-may-15	11-ago-15	706,534.13	0.00	0.00	0.00	706,534.13	252,297.84	25%	
15210221A	JN EL MIRAVAL	EL MIRAVAL	EDUARDO NERI	12DJN2872K	35	1						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, PLATAFORMA PARA ASTA BADERA)	621,746.95	FAM-B-2015-095-2015-AD	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ARGACOS, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	606,072.66	0.00	0.00	0.00	606,072.66	15,674.29	100%	
15210222A	ST LEONARDO BRAVO	TETITLAN	TECPAN DE GALEANA	12DES0176J	91	1						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A"	911,324.25	FAM BASICO-2015-194-2015-AD	CONEARQ IDC, S.A. DE C.V.	07-ago-15	05-oct-15	888,349.69	0.00	0.00	0.00	888,349.69	22,974.56		
15210223A	EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	TENEXPAN	TECPAN DE GALEANA	12DPR0154E	195	1						REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIOS EXISTENTES	1,800,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00			
15210224A	EP REVOLUCION	TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	12EPR0681W	187	1						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CERCADO DE MALLA T/CICLONICA)	1,732,500.00	FAM BASICO-2015-252-2015-AD	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORCA, S.A. DE C.V.	30-sep-15	12-ene-16	1,688,823.07	0.00	0.00	0.00	1,688,823.07	43,676.93		
15210225A	EP HERMENEGILDO GALEANA	SAN LUIS LA LOMA	TECPAN DE GALEANA	12DPR0150I	303	1						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "I", BAULAS DIDACTICAS EN EST. A-70	586,181.42	FAM BASICO-2015-150-2015-AD	ESTRUCTURAS AMBIENTALES ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	13-jul-15	10-sep-15	525,206.26	0.00	0.00	0.00	525,206.26	60,975.16	100%	
15210226A	EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ARCELIA	ARCELIA	12DPR1012N	129	1						OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA + BARDA DE COLINDANCIA)	1,039,737.21	FAM BASICO-2015-165-2015-AD	NUOVA GENERACION DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	24-jul-15	06-oct-15	1,013,525.35	0.00	0.00	0.00	1,013,525.35	26,211.86	40%	
15210227A	ST No. 23 VICTORIANO AGUEROS	BARRIO EL CERRITO, TLALCHAPA	TLALCHAPA	12DST0023Y	267	1						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	551,111.93	FAM BASICO-2015-151-2015-AD	NUOVA GENERACION DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	537,218.35	0.00	0.00	0.00	537,218.35	13,893.58	100%	
15210228A	JN PILCATICAT	PILCAYA	PILCAYA	12DJN3261R	196							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
15210229A	EP DESCUBRIMIENTO DE AMERICA	EL LLANO DE NEJAPA	CHILAPA DE ALVAREZ	12DPRS823M	208	1		2			3	*****	2,051,775.10	FAM BASICO-2015-202-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP, S.A. DE C.V.	07-ago-15	09-nov-15	1,745,782.18	102,851.33	127,182.53	0.00	1,975,816.04	75,959.06	31%	
15210230A	EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON	YEXTLA	LEONARDO BRAVO	12DPR2145K	350							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210231A	JN MI PATRIA ES PRIMERO	SAN JOSE BUENA VISTA	ALPOYECA	12DJN0665P	68	1		3			3	6	CONSTRUCCION EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ( DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 757 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA, CUBO PARA TINACOS)	2,089,676.04	FAM BASICO-2015-141-2015-AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA BREKA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	09-dic-15	1,689,266.76	129,351.25	148,942.03	56,769.80	2,024,329.84	65,346.20	65%
15210232A	ST No. 92 LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA	TLAHUAPA	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DST0292S	1,331	1			1		3	4	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D", 1 LABORATORIO + 8 ANEXOS ( MEDICION, REACTIVOS Y CRISTALERIA, DIRECCION, BODEGA, COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	2,605,309.01	FAM BASICO-2015-154-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	13-jul-15	08-ene-16	2,053,548.02	120,168.25	309,187.87	0.00	2,482,904.14	202,405.67	67%
15210233A	JN GABRIELA MISTRAL	TLAQUILTEPEC	HUAMULTITLAN	12DJN5957L	71	1							DOTACION DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR	94,485.37	FAM-B-2015-M095-2015-AD	ESTRUCTURAS MILLENNIUM, S.A. de C.V.	14-oct-15		0.00	0.00	92,103.39	0.00	92,103.39	2,381.98	



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
						O	A	L	T	Ak	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.
15210201A	TVS JOSE VASCONCELOS	APANHUAC (APANGUAQUE)	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0868Z	53	1	1				1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	590,385.64	FAM BASICO-2015-269-2015-AD	MEGA CONSTRUCCIONES COSTA CHICA, S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-feb-16	469,608.99	34,514.19	35,150.81	0.00	539,273.99	51,111.65	
15210202A	ST No. 104 EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUAREZ	12D5T0124W	621	1	3	LOT. MOB.				DOTACION DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR	150,801.72	FAM-B-2015-M095-2015-AD	ESTRUCTURAS MILLENIUM, S.A. de C.V.	14-oct-15		0.00	0.00	97,541.69	0.00	97,541.69	53,260.03	
15210203A	JN MARIA LUISA OCAMPO HEREDIA	UNIDAD HAB. COSTA DORADA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN6124I	97	1	3				3	#####	2,071,005.83	FAM BASICO-2015-271-2015-AD	MAGENTA 138 ARQUITECTOS, S.A de C.V.	23-oct-15	05-mar-16	1,688,866.27	133,649.60	159,429.10	56,769.80	2,038,714.77	32,291.06	
15210204A	JN TLACAELEL	COL. ALBORADA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN0098M	102						2	CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210205A	EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SABANILLA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR2116P	242						2	CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210206A	JN PEDRO CURIE	SABANILLA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN0191S	81	1		REPS. SS				REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS EN EST. HM HIDALGO + OBRA EXTERIOR (POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	280,817.22	FAM BASICO-2015-242-2015-AD	CONSTRUCCIONES ROSAN, S.A. DE C.V.	30-sep-15	28-nov-15	273,737.79	0.00	0.00	0.00	273,737.79	7,079.43	
15210207A	TVS MANUEL AVILA CAMACHO	SABANILLA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0315Z	106	1		REPS. SS				REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 751	278,380.77	FAM BASICO-2015-243-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR TITAL, S.A. DE C.V.	23-oct-15	21-dic-15	271,362.77	0.00	0.00	0.00	271,362.77	7,018.00	
15210208A	SG JUAN R. ESCUDERO	COL. EJIDO NUEVO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DES0059U	186	1		REPS. SS				REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. UK. 717	379,141.52	FAM BASICO-2015-241-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR TITAL, S.A. DE C.V.	23-oct-15	21-dic-15	296,952.41	0.00	0.00	82,189.11	379,141.52	0.00	
15210209A	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	KM 30	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR5444C	240						2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	0.00	FAM BASICO-2015-004-2016-AD	EDIFICACIONES NUEVA ERA, S.A. DE C.V.	12-feb-16	11-may-16	0.00	29,793.32	0.00	0.00	29,793.32	-29,793.32	
15210210A	EP FELICITAS V. JIMENEZ	COL. PLAN DE LOS AMATES	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR2366V	362	1		REPS. SS				REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. C + OBRA EXTERIOR (POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	316,595.44	FAM BASICO-2015-237-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARELI, S.A. DE C.V.	30-sep-15	28-nov-15	308,614.04	0.00	0.00	0.00	308,614.04	7,981.40	1%
15210211A	JN MOZART	COL. PLAN DE LOS AMATES	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN0353N	89							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210212A	EP EMILIANO ZAPATA	COL. PLAYA ENCANTADA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR0619U	180	1					2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	958,957.96	FAM BASICO-2015-161-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUEM, S.A. DE C.V.	10-jul-15	27-sep-15	889,912.63	27,827.68	0.00	16,166.69	933,907.00	25,050.96	80%
15210213A	EP AQUILES SERDAN	COL. BARRA VIEJA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR1881B	176	1					2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	958,957.96	FAM BASICO-2015-162-2015-AD	ING. CUAUHTEMOC VIDALES DORANTES	10-jul-15	26-sep-15	889,912.63	27,827.68	0.00	16,166.69	933,907.00	25,050.96	100%
15210214A	EP IGNACIO ZARAGOZA	CERRO DE PIEDRA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR1699C	228	1		REPS. SS				REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	421,898.65	FAM BASICO-2015-257-2015-AD	ARQ. URB. EMMANUEL CRUZ CASTILLO	09-oct-15	22-dic-15	411,262.55	0.00	0.00	0.00	411,262.55	10,636.10	
15210215A	EP CUAUHTEMOC	EL BEJUCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR1707V	151	1					2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. ESPECIAL + BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	394,029.17	FAM BASICO-2015-160-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	13-jul-15	10-sep-15	379,859.11	0.00	0.00	4,236.55	384,095.66	9,933.51	99%



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.	
15210185A	EP JUAN RUIZ DE ALARCON	ALPOYECA	ALPOYECA	12DPR2649B	199	1	BARDA				0	OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	514,063.20	FAM BASICO-2015-011-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICSA, S.A. DE C.V.	19-jun-15	03-sep-15	501,103.62	0.00	0.00	0.00	501,103.62	12,959.58	100%	
15210186A	EP EMPERADOR CUAUHTEMOC	ILIATENCO	ILIATENCO	12DPR1426M	116	1	6				5	11	#####	5,696,843.99	FAM BASICO-2015-171-2015-LP	CONSTRUDEGRO, S.C.DE R.L.	08-jul-15	04-dic-15	4,864,993.63	318,551.80	292,032.49	76,891.30	5,552,469.22	144,374.77	98%
15210187A	JIN ROSA AGAZZI	CHAUTIPA	TECOANAPA	12DIN3188Z	53	1	CERCADO				0	OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA, CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA)	863,119.19	FAM BASICO-2015-123-2015-AD	G. ARAFA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	13-jul-15	25-sep-15	841,359.88	0.00	0.00	0.00	841,359.88	21,759.31	100%	
15210188A	EP LIC. BENITO JUAREZ	CACAHUATEPEC	COPANATOYAC	12DPB0444U	173	1					5	5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" 5 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BODEGA, COOPERATIVA) EN EST. REG. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	1,561,671.39	FAM BASICO-2015-129-2015-AD	ARQ. URB. MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ	10-jul-15	06-nov-15	1,336,107.26	58,562.34	67,350.38	30,414.75	1,492,434.73	69,236.66	95%
15210189A	EP JUAN N. ALVAREZ	COL. LOS MANANTIALES, ATLIXTAC	ATLIXTAC	12DPRS567M	140	1	3				3	6	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	2,195,387.53	FAM BASICO-2015-128-2015-AD	ARQ. NELCY PERALTA SANCHEZ	10-jul-15	06-dic-15	1,740,550.95	127,905.73	153,871.60	57,764.61	2,080,092.89	115,294.64	90%
15210190A	EP NIÑO ARTILLERO	SAN ANTONIO	CUAUATEPEC	12DPRS225Q	27	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA DE COLINDANCIA)	1,295,050.74	FAM BASICO-2015-121-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	24-oct-15	1,262,402.40	0.00	0.00	0.00	1,262,402.40	32,648.34	100%
15210191A	EPB CUAUHTEMOC	IGUALITA	XALPATLAHUAC	12DPRO336N	115	1	REPS.						REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B" TIPO U-2C, 6 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR ( PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	2,265,026.92	FAM BASICO-2015-122-2015-AD	ARQ. NELCY PERALTA SANCHEZ	29-may-15	25-oct-15	1,853,389.55	0.00	195,083.37	98,636.69	2,147,109.61	117,917.31	98%
15210192A	EP INDEPENDENCIA	CUANACAXTITLAN	SAN LUIS ACATLAN	12DPB0957T	135	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO Y BARDA DE COLINDANCIA)	1,980,777.39	FAM BASICO-2015-126-2015-AD	PUENTES Y CONSTRUCCIONES MESI, S.A. DE C.V.	10-jul-15	16-dic-15	1,924,317.54	0.00	0.00	0.00	1,924,317.54	56,459.85	100%
15210193A	ST No. 157 VICENTE GUERRERO	COACOYULICHAN	CUAUATEPEC	12DST0157N	121	1	1	1	COMP.		6	6	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" + 1 AULA DIDACTICA + 1 TALLER DE COMPUTO EN EST. REG. 715 U-1C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, SUBESTACION ELECTRICA)	4,013,241.11	FAM BASICO-2015-174-2015-LP	ING. JOSE REYES ORTIZ	05-jun-15	02-oct-15	2,767,901.00	160,698.86	875,427.90	56,040.30	3,860,068.06	153,173.05	95%
15210194A	SG MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LAS TUNAS	BENITO JUAREZ	12DES0197W	72	1	OBRA EXT.						OBRA EXTERIOR (MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	95,560.96	FAM BASICO-2015-244-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V.	16-oct-15	24-nov-15	67,821.86	0.00	0.00	0.00	67,821.86	28,739.10	
15210195A	TVS EMILIANO ZAPATA	TLAQUILZINGO	TLAPA DE COMONFORT	12DTV1020V	36	1	2				2	4	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + EDIFICIO "B" 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,404,231.33	FAM BASICO-2015-124-2015-AD	ARQ. NELCY PERALTA SANCHEZ	20-ago-15	22-nov-15	1,159,875.11	68,840.39	77,451.39	34,762.20	1,340,929.09	63,302.24	98%
15210196A	ST No. 38	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12DST0038Z	348	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	993,123.99	FAM BASICO-2015-204-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANLA, S.A. DE C.V.	17-sep-15	30-nov-15	968,087.25	0.00	0.00	0.00	968,087.25	25,036.74	90%
15210197A	ST No. 1	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DST0001M	965	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	324,753.21	FAM BASICO-2015-060-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	20-may-15	18-jun-15	316,566.15	0.00	0.00	0.00	316,566.15	8,187.06	
15210198A	ST No. 5 MARIO GONZALEZ NAVARRO	ACAPULCO	ACAPULCO DE JUAREZ	12DST0005I	754	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)	1,908,718.58	FAM BASICO-2015-059-2015-AD	CONSULTA Y COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.	08-jul-15	04-nov-15	1,860,599.62	0.00	0.00	0.00	1,860,599.62	48,118.96	99%
15210199A	ST No. 93 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	TRES PALOS	ACAPULCO DE JUAREZ	12DST0113Q	520	1	CANCHA						OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,033,002.51	FAM BASICO-2015-166-2015-AD	CONSULTA Y COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.	13-jul-15	20-oct-15	1,006,960.43	0.00	0.00	0.00	1,006,960.43	26,042.08	94%
15210200A	EP HEROES DEL SUR	COL. ECOLOGISTA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR6007J	89	1	1	MUR.CONT.			1	1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, Y MURO DE CONTENCIÓN)	1,039,291.99	FAM BASICO-2015-073-2015-AD	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MAR DEL NORTE, S.A. DE C.V.	10-jul-15	27-sep-15	926,194.08	32,666.18	32,513.90	16,166.69	1,007,540.85	31,751.14	99%



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO				
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.			
15210169A	ST No.185 HERMENEGILDO GALEANA	COL. EL AMATE	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DST0203I	669							0	ATENDIDAD POR FONDEN, REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "F" Y "G", OBRA EXTERIOR (BARBA PERIMETRAL,CANCHA DE BASQUETBOL)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15210170A	EP LIC. BENITO JUAREZ	CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	12DPR1698D	210	1	REP.GRAL.					0	REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1,076,459.76	FAM BASICO-2015-146-2015-AD	ING. JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ	29-may-15	16-ago-15	832,154.35	0.00	0.00	217,167.78	1,049,322.13	27,137.63	100%		
15210171A	CEPI CORREGIDORA	ZOMPELTEPEC	CHILAPA DE ALVAREZ	12DCC0187Q	43	1	REPS. GRALES.					0	REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REGIONAL + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	479,504.39	FAM BASICO-2015-083-2015-AD	BARDA CONSTRUYENDO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	06-jul-15	18-sep-15	467,416.04	0.00	0.00	0.00	467,416.04	12,088.35	100%		
15210172A	JN GABRIELA MISTRAL	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12EJN0526N	65	1	REPS. GRALES.					0	REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN EST. REG. 753 + BASE P/TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES)	425,360.14	FAM BASICO-2015-094-2015-AD	C. EMMANUEL YO-KAL-KYN MAYA GONZALEZ	29-may-15	27-jul-15	368,013.92	0.00	0.00	0.00	368,013.92	57,346.22	100%		
15210173A	JN SAMUEL PEREZ ALARCON	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DJN0183L	68	1	REP.GRAL.					0	REPARACIONES GENERALES A EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,399,168.19	FAM BASICO-2015-023-2015-AD	AG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-jul-15	11-oct-15	1,291,144.97	0.00	0.00	76,584.15	1,367,729.12	31,439.07	100%		
15210174A	EP NARCISO MENDOZA	COL. 3o. DE MAYO, ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR0270V	506	1	BARDA					0	OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	1,011,344.56	FAM BASICO-2015-098-2015-AD	OBRAS Y URBANIZACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	29-may-15	16-ago-15	985,848.48	0.00	0.00	0.00	985,848.48	25,496.08	3%		
15210175A	JN ROSA ELVIA RAMIREZ AVILA	MUNICIPIO O LIBRE FRACC. ATENAS DEL SUR	CHILAPA DE ALVAREZ	12DJN6056B	69							1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, CERCADO DE MALLA T/ CICLONICA)	0.00	FAM BASICO-2015-249-2015-AD	CEIGRO, S.A. DE C.V.	30-sep-15	13-dic-15	0.00	31,969.83	30,701.13	0.00	62,670.96	-62,670.96			
15210176A	ST LAZARO CARDENAS	XALTIANGUIS	ACAPULCO DE JUAREZ	12DST0025W	368	1	REPS. GRALES.						REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "K" Y "L" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, ALUMBRADO)	912,255.47	FAM BASICO-2015-005-2015-AD	RAYMUNDO VILLEGAS ESPERON	08-jul-15	05-sep-15	889,257.43	0.00	0.00	0.00	889,257.43	22,998.04	70%		
15210177A	JNI INDEPENDENCIA	TLACOACHISTLAHUACA	TLACOACHISTLAHUACA	12DCC0046R	49	1	3				3	6	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 757 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,918,756.17	FAM BASICO-2015-125-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	31-jul-15	27-nov-15	1,482,829.03	129,351.25	148,942.03	48,021.91	1,809,144.22	109,611.95	15%		
15210178A	CEPI HERMENEGILDO GALEANA	COL. NUEVO AMACENER	OMETEPEC	12DCC1161P	35	1	1					1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B"; 1 AULA DIDACTICA, EN EST. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA Y LETRINA HECHA EN OBRA)	712,305.04	FAM BASICO-2015-138-2015-AD	ING. JOSE REYES ORTIZ	11-jun-15	24-ago-15	597,190.46	32,666.18	30,701.13	16,449.98	677,007.75	35,297.29	100%		
15210179A	EP EMILIANO ZAPATA	ARROYO GRANDE	CUTZAMALA DE PINZON	12DPR0514Z	102								OBRA AUTORIZADA EN FONDO REGIONAL 2015 CON UNA INVERSION DE \$1'043,740.00 OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15210180A	SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12DES0029Z	617	1	CANCHA						OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	1,156,920.36	FAM BASICO-2015-061-2015-AD	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	29-may-15	31-ago-15	1,127,754.30	0.00	0.00	0.00	1,127,754.30	29,166.06	100%		
15210181A	SG FRANCISCO VILLA	LAS MESAS	SAN MARCOS	12DES0085S	183	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	526,346.46	FAM BASICO-2015-131-2015-AD	G. ARAFA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	07-jul-15	04-sep-15	513,077.22	0.00	0.00	0.00	513,077.22	13,269.24	80%		
15210182A	EP NETZAHUALCOYOTL	TLAQUIETZALA	HUAMUXTITLAN	12DPR2296N	151	1	2	BARDA					CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "G", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, BARDA DE COLINDANCIA)	1,786,214.34	FAM BASICO-2015-014-2015-AD	CONSTRUCTORA F INMOBILIARIA ICSA, S.A. DE C.V.	19-jul-15	05-oct-15	1,550,867.31	62,614.48	65,027.79	30,414.75	1,708,924.33	77,290.01	98%		
15210183A	EP IGNACIO ZARAGOZA	DCATEOPAN	ALPOYECA	12DPR1231Z	226	1	1	AUL.MEDIOS				1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 1 AULA DE MEDIOS + 2 ANEXOS (DIRECCION Y BODEGA) EN EST. REG. 751 T/C+ OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	1,462,755.08	FAM BASICO-2015-013-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICSA, S.A. DE C.V.	29-jun-15	13-sep-15	856,159.17	61,136.69	469,673.18	30,414.75	1,417,383.79	45,371.29	98%		
15210184A	EP ZAMNA	TLAQUILTEPEC	HUAMUXTITLAN	12DPR2951N	87	1	BARDA						OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	1,278,826.19	FAM BASICO-2015-012-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICSA, S.A. DE C.V.	19-jul-15	03-oct-15	1,246,586.87	0.00	0.00	0.00	1,246,586.87	32,239.32	100%		



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS							INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO											
						O	A	L	T	Ax	E.E.	DESCRIPCION				INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.	IMPERM.														
15210148A	EP CARLOS A. CARRILLO	CD. RENACIMIENTO	ACAPULCO DE JUAREZ	12OPR5305B	571	CANCELADA							0.00																						
15210149A	EP PROF. LAURO AGUIRRE	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR1694H	598	1	12					12	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 727 (U-3C); PB: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERAS, 1er. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS; 2do. NIVEL: 4 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	6,514,725.93	FAM BASICO-2015-287-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIAR RODHEZ, S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-may-16	5,254,414.35	488,741.19	422,081.13	0.00	6,165,236.67	349,489.26	12%										
15210150A	JN JOSE ROSAS MORENO	ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN0556I	147	1						0	REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. A70 + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	234,452.76	FAM BASICO-2015-134-2015-AD	C. ERNESTO TAPIA PAULINO	07-jul-15	25-ago-15	228,542.19	0.00	0.00	0.00	228,542.19	5,910.57	94%										
15210151A	TVS MA DEL CARMEN EUGENIA ROJAS MARTINEZ	COL. SINAI	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0391E	222	1							OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	323,236.14	FAM BASICO-2015-113-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	04-sep-15	315,087.33	0.00	0.00	0.00	315,087.33	8,148.81	25%										
15210152A	EP EMILIANO ZAPATA	SAN JUAN DE LOS LLANOS	IGUALAPA	12EPR0515Y	124	1							OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	409,870.20	FAM BASICO-2015-179-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V.	31-jul-15	28-sep-15	399,537.34	0.00	0.00	0.00	399,537.34	10,332.86	100%										
15210153A	TVS FRANCISCO MARQUEZ	CERRO DE PIEDRA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0163L	115	CANCELADA							0.00																						
15210154A	EP EMPERADOR CUAUHTEMOC	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12EPR0770P	434	1							REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A", EN ESTRUCTURA U-2C	40,682.58	FAM BASICO-2015-050-2015-AD	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	29-may-15	14-jun-15	39,656.97	0.00	0.00	0.00	39,656.97	1,025.61	100%										
15210155A	EP PROF. AARON M. FLORES	COL. C.N.O.F. SECCION B	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EPR0461K	780	1							REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "J" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES)	617,045.59	FAM BASICO-2015-275-2015-AD	ALVAREZ Y ALVAREZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	23-oct-15	05-ene-16	601,489.82	0.00	0.00	0.00	601,489.82	15,555.77	60%										
15210156A	JN EMPERADOR CUAUHTEMOC	COL. LOS ORGANOS	ACAPULCO DE JUAREZ	12EJN0211O	138	CANCELADA							0.00																						
15210157A	TVS GUADALUPE VICTORIA	ATRIXCOC	COPALA	12DTV0194D	154	1							REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	922,708.59	FAM BASICO-2015-189-2015-AD	DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y VERIFICACIONES DE OBRA, S.A. DE C.V.	05-ago-15	03-oct-15	899,447.03	0.00	0.00	0.00	899,447.03	23,261.56	10%										
15210158A	JN OVIDEO DECROLY	COL. EMILIANO ZAPATA	ACAPULCO DE JUAREZ	12EJN0012P	312	1							OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	193,208.65	FAM BASICO-2015-114-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	16-jul-15	03-sep-15	188,337.84	0.00	0.00	0.00	188,337.84	4,870.81	98%										
15210159A	TVS RICARDO FLORES MAGON	OJO DE AGUA (LAS SALINAS)	COPALA	12DTV0195D	77	CANCELADA							0.00																						
15210160A	SG REPUBLICA DE SUIZA	LAS CRUCES	COYUCA DE CATALAN	12DES017BH	53	1							REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", EN EST. U-1C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORE)	984,020.87	FAM BASICO-2015-155-2015-AD	MAGOOT, S.A. DE C.V.	29-may-15	11-ago-15	788,501.76	0.00	0.00	170,711.86	959,213.62	24,807.25	100%										
15210161A	ST BENITO JUAREZ GAROA	CRUZ GRANDE	FLORENCIO VILLARREAL	12DST0013R	367	1							REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "F", "G", Y "H" + OBRA EXTERIOR (CASETA PARA TANQUE DE GAS)	2,319,942.71	FAM BASICO-2015-143-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAXE, S.A. DE C.V.	29-may-15	25-sep-15	1,252,882.55	0.00	478,643.84	416,135.30	2,147,661.69	172,281.02	99%										
15210162A	ST ESCUADRON 201	TECOANAPA	TECOANAPA	12DST0022Z	419	1							REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO "A" Y "C" + OBRA EXTERIOR (RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	1,384,314.45	FAM BASICO-2015-156-2015-AD	ING. CUAUHTEMOC VIDALES DORANTES	06-jul-15	13-oct-15	1,260,673.73	0.00	0.00	88,742.04	1,349,415.77	34,898.68	100%										
15210163A	TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PAROTILLAS	TECOANAPA	12DTV0428C	48	1							REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PARA TANQUE DE GAS)	1,007,233.70	FAM BASICO-2015-187-2015-AD	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y VERIFICACIONES DE OBRA, S.A. DE C.V.	05-ago-15	02-dic-15	981,841.25	0.00	0.00	0.00	981,841.25	25,392.45	4%										
15210164A	JN HEROES DE CHAPULTEPEC	ARCELIA	ARCELIA	12DJN0103H	164	CANCELADA							0.00																						
15210165A	EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON	POTRERILLOS	PETATLAN	12DPR1828G	36	CANCELADA							0.00																						
15210166A	EPB LIC. BENITO JUAREZ	TUXTEPEC	SAN LUIS ACATLAN	12DPB0223J	192	CANCELADA							0.00																						
15210167A	JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	SAN MARCOS	SAN MARCOS	12EJN0065U	172	1							REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" EN EST. REG. 751 T/C	1,398,714.22	FAM BASICO-2015-140-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	13-jul-15	09-nov-15	1,277,611.50	0.00	0.00	85,841.02	1,363,452.52	35,261.70	67%										
15210168A	EP RODOLFO A. BONILLA	COL. LOPEZ MATEOS	TIXTLA DE GUERRERO	12DPR0481Z	357	CANCELADA							0.00																						



FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2015 NIVEL BÁSICO

No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.	
15210133A	TVS AGUSTIN MELGAR	COL. GRACIELA ROCHA	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0762F	126	1	1				1	DEMOLICION DE EDIFICIO "D"; Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	1,224,851.80	FAM BASICO-2015-218-2015-AD	CONSTRUCCIONES NORVAN, S.A. DE C.V.	28-ago-15	26-oct-15	991,804.76	34,514.19	35,150.81	0.00	1,061,469.76	163,382.04	80%	
15210134A	EP APOLONIO CASTILLO DIAZ	COL. HOGAR MODERNO	ACAPULCO DE JUAREZ	12EPR0097C	282	1	10				11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 717 T/C U-2C PB: 5 AULAS DIDACTICAS + ESCALERAS, PA: 5 AULAS DIDACTICAS Y CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	6,136,995.55	FAM BASICO-2015-089-2015-LP	C. ALAN NAVARRETE DE LA O	08-may-15	19-sep-15	4,976,038.17	392,004.44	325,138.95	0.00	5,693,181.56	443,813.99	90%	
15210135A	EP LIC. BENITO JUAREZ	BELLAVISTA	SAN MARCOS	12EPR0666D	21							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210136A	JN CLEOTILDE GUILLEN DE REZZANO	COL. ALIANZA POPULAR	ACAPULCO DE JUAREZ	12EJN0140K	193	1	5				3	8	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", EST. 717 U-2C, PB: 2 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) + CUBO PARA ESCALERAS, PA: 3 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS	4,275,723.01	FAM BASICO-2015-090-2015-LP	CODEMAZATL, S.A. DE C.V.	08-may-15	04-oct-15	3,470,423.52	245,885.39	262,877.72	61,328.33	4,040,514.96	235,208.05	70%
15210137A	EP TENIENTE JOSE AZUETA	COL. CENTRO	ACAPULCO DE JUAREZ	12EPR0821F	213							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210138A	EP NARCISO MENDOZA	COL. LAZARO CARDENAS	ACAPULCO DE JUAREZ	12EPR0757V	597	1						REPS. GRALES.	1,329,473.91	FAM BASICO-2015-137-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	13-jul-15	15-oct-15	1,198,267.11	0.00	0.00	97,690.65	1,295,957.76	33,516.15	30%	
15210139A	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. LA LADRILLERA	OMETEPEC	12EPR0594A	69							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210140A	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	COL. EL ARROYO	COPALA	12EPR0844Q	420	1						REPS. GRALES.	589,808.50	FAM BASICO-2015-142-2015-AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA BREKA, S.A. DE C.V.	29-may-15	11-ago-15	521,755.63	32,879.43	35,173.43	0.00	589,808.49	0.01	98%	
15210141A	SG RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	COL. AMPL. 1° DE MAYO	ACAPULCO DE JUAREZ	12EES0006O	357	1						REPS. GRALES.	848,727.49	FAM BASICO-2015-136-2015-AD	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	06-jul-15	18-sep-15	827,331.00	0.00	0.00	0.00	827,331.00	21,396.49	25%	
15210142A	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN FRANCISCO	COPALA	12EPR0383X	55							CANCELADA	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210143A	EP LAZARO CARDENAS	COPALA	COPALA	12DPR1150P	215	1						0	OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES)	993,929.07	FAM BASICO-2015-145-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V.	10-jul-15	07-oct-15	968,872.03	0.00	0.00	0.00	968,872.03	25,057.04	100%
15210144A	EP PLAN DE AYUTLA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR0329D	360	1	13				7	20	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" EN EST. 717 T/C U-2C DE 11 EE, PB: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS, PA: 5 AULAS DIDACTICAS + CUBO PARA ESCALERAS + ADAPTACION DE EDIFICIO "A" + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)	6,224,201.09	FAM BASICO-2015-088-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR QMIV, S.A. DE C.V.	08-jul-15	04-nov-15	5,054,611.67	399,300.98	325,138.95	0.00	5,779,051.60	445,149.49	42%
15210145A	EP AMADO NERVO	PETATLAN	PETATLAN	12EPR0197B	150	1						REPS. GRALES.	717,374.42	FAM-B-2015-032-2015-AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA BREKA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	560,485.08	0.00	0.00	0.00	560,485.08	156,889.34	99%	
15210146A	EP HIMNO NACIONAL	COL. BENITO JUAREZ, PETATLAN	PETATLAN	12EPR0610R	24R	1	10					10	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "D", 4 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + CONSTR. DE EDIFICIO "E", 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES DEL EDIFICIO "B" EN EST. ATIPICA T/L, 3 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, LUMBRADO EXTERIOR)	3,386,777.86	FAM BASICO-2015-087-2015-LP	DISEÑO Y EDIFICACIONES ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	08-may-15	05-ago-15	2,586,400.31	232,257.09	227,597.27	144,284.26	3,190,538.93	196,238.93	99%
15210147A	TVS LAZARO CARDENAS	CUIXINIPA	ACATEPEC	12DTV0947M	101							0	EL AYTTO. ESTA CONSTRUYENDO 2 AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT., INTRODUCCION DE ENERGIA Y TRANSFORMADOR	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO
						O	A	L	T	Ak	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.			
15210118A	SG RAYMUNDO ABARCA ALARCON	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DES0053Z	952	1						8,334,684.66	FAM BASICO-2015-091-2015-AD	CODEGRO, S.A. DE C.V.	27-may-15	22-nov-15	5,136,129.17	447,671.05	2,251,097.72	76,795.98	7,911,693.92	422,990.74	97%
15210119A	EP JUSTO SIERRA	CUADRILLA NUEVA	CUTZAMALA DE PINZON	12EPR0425F	72	1	TECHADO				0	966,277.68	FAM BASICO-2015-061-2015-AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V.	06-jul-15	24-sep-15	941,917.74	0.00	0.00	0.00	941,917.74	24,359.94	100%
15210120A	SG HIMNO NACIONAL MEXICANO	ARROYO GRANDE	CUTZAMALA DE PINZON	12DES0150B	70	1	TECHADO				0	966,277.68	FAM-B-2015-099-2015-AD	ING. MANUEL MARCOS PEÑA ALEJO	16-jul-15	03-oct-15	941,917.74	0.00	0.00	0.00	941,917.74	24,359.94	100%
15210121A	JIN BENITO JUAREZ	TONALAPA DEL RIO	TEOLOAPAN	12EJN0055N	33	1	REPS. GRALES.				0	280,480.53	FAM BASICO-2015-074-2015-AD	C. AURELIA DE PAZ MARTINEZ	07-jul-15	04-sep-15	273,409.59	0.00	0.00	0.00	273,409.59	7,070.94	100%
15210122A	ST ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. CENTRO	CUAJINICUILAPA	12DST0012S	329	1			1	2	3	2,161,670.03	FAM BASICO-2015-219-2015-AD	CONSTRUCCIONES NORVAN, S.A. DE C.V.	28-ago-15	30-oct-15	1,648,174.14	87,949.58	0.00	0.00	1,736,123.72	425,546.31	20%
15210123A	EPB TIERRA Y LIBERTAD	LOMA GRANDE	COCHOAPA EL GRANDE	12DPB1232Y	43	1	OBRA EXT.					682,770.76	FAM BASICO-2015-072-2015-AD	WOT CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	15-jul-15	26-sep-15	665,558.05	0.00	0.00	0.00	665,558.05	17,212.71	100%
15210124A	EP IGNACIO ZARAGOZA	CHAUTIPAN	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR2010W	94	1	REPS. GRALES.				0	1,243,587.19	FAM BASICO-2015-097-2015-AD	SOMOS CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13-jul-15	10-oct-15	1,058,867.36	0.00	97,541.69	0.00	1,156,409.05	87,178.14	100%
15210125A	ST NICOLAS BRAVO RUEDA	ATLAMAIAJ	TLAPA DE COMONFORT	12DST0285I	153		CANCELADA					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210126A	TVS JUAN ALVAREZ	SAN JUAN DEL RIO	COYUCA DE BENITEZ	12DTV0712Z	57		CANCELADA				0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210127A	JIN BENITO JUAREZ	LA JOYA	CHILAPA DE ALVAREZ				CANCELADA					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210128A	JIN LEONARDO DA VINCI	COL. LOMAS DEL VALLE, ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DJN6132R	136	1	2				2	1,971,906.18	FAM BASICO-2015-045-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICSA, S.A. DE C.V.	10-sep-15	04-nov-15	1,731,140.67	65,332.36	61,402.26	29,638.92	1,887,514.21	84,391.97	98%
15210129A	EP NARCISO MENDOZA	CACALOTENANGO	TAXCO DE ALARCON	12DPR0447S	201	1	3				3	1,479,505.81	FAM BASICO-2015-053-2015-AD	ARQ. LUIS MIGUEL FARIAS NUÑEZ	08-jul-15	10-oct-15	1,158,865.95	93,921.72	97,541.69	43,488.89	1,393,818.25	85,687.56	99%
15210130A	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	TIERRA BLANCA	COCHOAPA EL GRANDE	12DPB0207S	184	1	REPS. GRALES.					2,393,663.47	FAM BASICO-2015-112-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARIMEH, S.A. DE C.V.	08-jul-15	04-dic-15	2,012,677.77	0.00	208,945.59	0.00	2,221,623.36	172,040.11	27%
15210131A	TVS SERGIO BARRIOS	ESCALERILLA ZAPATA	ACATEPEC	12DTV1021U	186	1			1		1	949,663.17	FAM BASICO 2015-119-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	762,767.61	31,307.24	164,460.36	16,589.86	915,124.87	34,538.30	99%
15210132A	EPB RESURGIMIENTO	CAHUATACHE	XALPATLAHUAC	12DPB00780	84		CANCELADA				0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. DE PED	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.
15210106A	SG BENITO JUAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	12DES0203Q	511	1	6	1	1	8	16	25,348,687.91	FAM BASICO-2015-006-2015-AD	CAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-may-15	17-dic-15	18,958,632.50	1,282,477.36	3,216,218.82	0.00	23,457,328.68	1,891,359.23	61%	
15210107A	EP EMPERADOR CUAUHTEMOC	COL. GUERRERO 200	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPR0342Y	453	1	12			1	13	6,500,000.00	FAM BASICO-2015-287-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RODHEZ, S.A. DE C.V.	23-oct-15	04-may-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00		
15210108A	EP ANTONIA NAVA DE CATALAN	LAS MESAS	SAN MARCOS	12DPRS809T	131							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210109A	EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	MONTE ALTO	SAN MARCOS	12DPR1385C	127	1	3			3	6	2,083,507.23	FAM BASICO-2015-055-2015-AD	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	29-may-15	31-ago-15	1,614,268.67	134,910.23	154,380.33	57,574.94	1,961,134.17	122,373.06	65%	
15210110A	JN 15 DE SEPTIEMBRE	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12EJN0592M	65						0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210111A	EPB RENACIMIENTO	LA GUADALUPE	OMETEPEC	12DPB0776J	143	1						919,201.61	FAM BASICO-2015-036-2015-AD	DESEÑO Y CONSTRUCCIONES DARESY, S.A. DE C.V.	08-jul-15	20-sep-15	896,028.46	0.00	0.00	0.00	896,028.46	23,173.15	100%	
15210112A	EPB LUIS DONALDO COLOSIO	COCHOAPA	OMETEPEC	12DPB0969Y	105							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210113A	SG ADOLFO LOPEZ MATEOS	ARCELIA	ARCELIA	12DES0018U	189	1						353,314.86	FAM BASICO-2015-040-2015-AD	ING. JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ	08-jul-15	05-sep-15	344,407.76	0.00	0.00	0.00	344,407.76	8,907.10	100%	
15210114A	TYS ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	RANCHO CUANANCHINCHA	TLACOACHISTLAHUACA	12DTPV0800T	59							0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210115A	JN CUITLAHUAC	EL CAPULIN CHOCOLATE	MARQUELIA	12DINS649F	32	1					2	775,218.71	FAM BASICO-2015-186-2015-AD	ARQ. MARILUZ NABOR ZAVALETA	31-jul-15	12-nov-15	755,675.38	0.00	0.00	0.00	755,675.38	19,543.33	8%	
15210116A	JN AMADO NERVO	CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	12DJN3233V	64	1					2	0.00	FAM BASICO-2015-081-2015-AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA BREKA, S.A. DE C.V.	29-may-15	31-ago-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210117A	SG ARON M. FLORES	COLOTUPA	QUECHULTENANGO	12DES0165D	276	1					1	2,903,072.48	FAM BASICO-2015-117-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V.	10-jul-15	06-nov-15	1,834,485.27	93,647.74	842,914.00	39,735.15	2,810,782.16	92,290.32	73%	



No. DE PED	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO		
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.	
15210096A	SG OCTAVIO PAZ	TLAQUILTEPEC	HUAMUXTITLAN	12DES0224C	218	1	BARDA				0	OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	636,796.23	FAM BASICO-2015-065-2015-AD	CONSTRUCTORA LUCASA, S.A. DE C.V.	06-jul-15	18-sep-15	620,742.54	0.00	0.00	0.00	620,742.54	16,053.69	100%	
15210097A	EP BENITO JUAREZ	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	12DPRS831V	138	1	BARDA					OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	283,488.22	FAM BASICO-2015-068-2015-AD	C. VICTORIA NAVARRETE GUINTO	13-may-15	03-jul-15	276,341.46	0.00	0.00	0.00	276,341.46	7,146.76	100%	
15210098A	JN EL PORVENIR	XOCHISTLAHUACA	XOCHISTLAHUACA	12DCC0042V	53	1	REPS. GRALES.				0	REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO "A" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, TORRE METALICA PARA P/TINACOS)	1,271,885.35			29-may-15	05-sep-15	0.00	0.00	92,103.39	0.00	92,103.39	1,179,781.96		
15210099A	TVS EMILIANO ZAPATA	ARROYO PAJARO	XOCHISTLAHUACA	12DTV0449P	70	1	REPS.				2	2	REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIO "S" "A" Y "B" + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. ESPECIAL, BASE PARA TINACOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANADADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA)	953,480.74	FAM BASICO-2015-009-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JOFRAN'S, S.A. DE C.V.	07-jul-15	04-sep-15	868,447.86	0.00	0.00	60,995.55	929,443.41	24,037.33	45%
15210100A	ST No. 134, ANTONIO SANCHEZ MOLINA	ARCELIA	ARCELIA	12DST0146H	267	1	BARDA				0	OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA)	818,842.42	FAM BASICO-2015-039-2015-AD	ING. JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ	08-jul-15	20-sep-15	798,199.33	0.00	0.00	0.00	798,199.33	20,643.09	100%	
15210101A	SG DONACIANO GUTIERREZ	ALMOLONGA	TIXTLA DE GUERRERO	12DES0049N	78	1	CERCADO					OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA T/CICLONICA)	403,971.17	FAM BASICO-2015-075-2015-AD	GRUPO PROMOTOR ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	29-may-15	27-jul-15	389,942.55	0.00	0.00	0.00	389,942.55	14,028.62	100%	
15210102A	EP REDENCION PROLETARIA	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12EPR0131T	172	1	IPAMIENTO					DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO MAS 1 COMPUTADORA, YA TIENEN LA DIRECCION, BODEGA Y COOPERATIVA	71,810.34	FAM-B-2015-M013-2016-AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO, S.A. DE C.V. Y R.F.C. SMD990723SB2	26-ene-16		0.00	0.00	48,281.43	0.00	48,281.43	23,528.91		
15210103A	ST No. 198 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	XOCHAPA	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DST0213P	91	1	REPS.	1	1	3	5	CONSTRUCCION EDIFICIO "B", 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 3 ANEXOS (CRISTALERIA, REACTIVOS Y MATERIAL), CUBO PARA TINACOS E EST. REG. 751 T/C Y MIXTA + REPARACIONES DEL EDIFICIO "A", 3 AULAS AULAS DIDACTICAS, 3 ANEXOS ( DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CASETA PARA TANQUE DE GAS, CERCADO DE MALLA)	3,451,148.28	FAM BASICO-2015-076-2015-LP	ING. ISRAEL MAGAÑA COSTILLA	14-may-15	10-sep-15	2,854,289.39	49,759.19	239,578.28	99,694.54	3,243,321.40	207,826.88	86%	
15210104A	TVS ALEJANDRO C. DELGADO	COSCAMILA	QUECHULTENANGO	12DTV0759T	46	1	REPS.				3	3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 TC + REPARACIONES DEL EDIFICIO "B" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, PLATAFORMA PARA ASTA	1,762,215.93	FAM BASICO-2015-203-2015-AD	MAGOOT, S.A. DE C.V.	07-ago-15	09-nov-15	1,294,355.14	33,740.75	99,237.06	0.00	1,427,332.95	334,882.98	40%
15210105A	CAM No. 1 LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA	COL. VIGURI	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DML0001J	150	1				3	6	9	CONSTRUCCION DE EDIF. "C" EN EST. 717 U-2C, PB: 1 TALLER PROPEDEUTICO Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), PLANTA ALTA: 1 TALLER DE SERV. GENERALES HOMBRES, 1 MINI-HOGAR, 1 TALLER SERV. GENERALES MUJERES Y CUBO PARA ESCALERAS	1,952,496.39	FAM BASICO-2015-233-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARELI, S.A. DE C.V.	19-oct-15	17-dic-15	1,269,273.79	0.00	0.00	0.00	1,269,273.79	683,222.60	95%

No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO						
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOS.Y EQ.				IMPERM.					
15210081A	TVS JUAN ALDAMA	LA MOHONERA	CHILAPA DE ALVAREZ	12DTV0948L	111							CANCELADA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15210082A	JN EUCARIA APREZA	SAN ANTONIO COYAHUACAN	OLINALA	12DCC0381U	173							CANCELADA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15210083A	EPB PLAN DE IGUALA	CUMBRE BARRANCA HONDA	OMETEPEC	12DPB0190I	279							CANCELADA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15210084A	SG GENARO HUERTA JIMENEZ	LLANO GRANDE	SAN MARCOS	12DES0185R	148	1						REPS. GRALES.						2,075,433.77	FAM BASICO-2015-139-2015-AD	CONSULTA Y COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.	06-jul-15	02-dic-15	1,849,690.78	0.00	0.00	173,421.14	2,023,111.92	52,321.85	35%
15210085A	EP VICENTE GUERRERO	SAN SEBASTIAN	QUECHULTENANGO	12DPR0961G	158	1	4			5	9							3,186,803.12	FAM-B-2015-105-2015-AD	KOMOKS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16-jul-15	11-ene-16	2,550,780.96	184,003.07	186,894.22	0.00	2,921,678.25	265,124.87	60%
15210086A	EP SABINO ESTRADA GUADALUPE	COPALILLO	COPALILLO	12DPB0512A	58	1	3					BARDA						2,576,193.40	FAM BASICO-2015-104-2015-AD	ING. MARCO ANTONIO LOPEZ MENDEZ	21-ago-15	16-feb-16	2,274,765.32	95,451.46	97,541.69	0.00	2,467,758.47	108,434.93	35%
15210087A	EP EMILIANO ZAPATA	SANTA BARBARA	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DPR1690L	130	1	6			9	15							4,568,512.25	176-2015	DONJUAN GOMEZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	10-jul-15	06-nov-15	3,255,938.34	283,053.48	754,441.83	0.00	4,293,433.65	275,078.60	55%
15210088A	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COL. ADOLFO MARTINEZ, SAN JOSE HACIENDA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DPR2280P	282	1						REPS. GRALES.						2,200,181.66	FAM BASICO-2015-132-2015-AD	CONSTRUCCIONES NORVAN, S.A. DE C.V.	29-may-15	25-sep-15	2,115,211.55	0.00	0.00	29,503.35	2,144,714.90	55,466.76	100%
15210089A	EP JUSTO SIERRA	TENANGO	AZOYU	12EPR0369D	120	1						REPS. GRALES.						1,633,430.60	FAM BASICO-2015-010-2015-AD	MIGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	08-jul-15	15-oct-15	1,592,251.68	0.00	0.00	0.00	1,592,251.68	41,178.92	63%
15210090A	EP CRISTOBAL COLON	CHAUTENGO (LLANO DE LA BARRA)	FLORENCIO VILLARREAL	12DPR0809L	30							CANCELADA						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15210091A	TVS SORJUANA INES DE LA CRUZ	ZOTOLITLAN	MARTIR DE CUILAPA	12DTV0511B	102	1	1											546,702.84	FAM-B-2015-092-2015-AD	ING. ALFREDO MARTINEZ QUEZADA	13-jul-15	10-sep-15	435,182.18	31,307.24	31,903.62	16,308.34	514,701.38	32,001.46	98%
15210092A	EP HERMENEGILDO GALEANA	SAN JUAN DE LAS FLORES	ATOYAC DE ALVAREZ	12DPR2346H	56	1						BARDA						514,233.79	FAM B-2015-016-2015-AD	ARQ. JUAN CARLOS ANCHEZ RUMBO	29-abr-15	20-jun-15	501,269.91	0.00	0.00	0.00	501,269.91	12,963.88	92%
15210093A	ST No. 100 HEROES DE GUERRERENSES	PANTLA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DST0120Z	304	1						BARDA						636,759.72	FAM BASICO-2015-077-2015-AD	IN. CONSORCIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	08-jul-15	20-sep-15	620,706.95	0.00	0.00	0.00	620,706.95	16,052.77	84%
15210094A	EP BALTAZAR CASTORENA	JALEACA DE CATALAN	CHILPACINGO DE LOS BRAVO	12DPR0515Z	131	1						REP. GRALES.						769,817.14	FAM BASICO-2015-093-2015-AD	C. EMMANUEL YO-KAL-KYN MAYA GONZALEZ	29-may-15	11-ago-15	750,409.99	0.00	0.00	0.00	750,409.99	19,407.15	100%
15210095A	JN MA, LUISA ACOSTA DE MIRANDA	HUAMUXTITLAN	HUAMUXTITLAN	12DJN0585D	226	1						BARDA						290,306.99	FAM BASICO-2015-046-2015-AD	ARQ. FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO	07-jul-15	01-sep-15	282,988.33	0.00	0.00	0.00	282,988.33	7,318.66	100%



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.
15210068A	ST ARMANDO CHAVARRIA BARRERA	SAN ANGEL	CHILAPA DE ALVAREZ	12DST0305F	97	1	1	1	MED.	3	4	2,058,906.18	FAM BASICO-2015-135-2015-AD	C. ERNESTO TAPIA PAULINO	10-jul-15	20-oct-15	1,398,491.78	67,945.33	458,652.71	30,158.31	1,955,248.13	103,658.05	98%	
15210069A	EP BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA	COSCAMILA	QUECHUATENANGO	12EPR0638H	116	1	2				2	899,274.68	FAM BASICO-2015-118-2015-AD	URBANIZADORA CAPULLI, S.A. DE C.V.	05-jun-15	18-ago-15	686,287.47	63,939.66	65,027.79	30,414.75	845,669.67	53,605.01	75%	
15210070A	ST No. 234 RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	SAN JOSE LA HACIENDA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DST0254P	218	1			REPS. GRALES.			1,138,683.71	FAM BASICO-2015-103-2015-AD	ARQ. URB. MELODY ESTRELLA VAZQUEZ CRUZ	10-jul-15	12-oct-15	1,052,326.40	0.00	0.00	57,651.00	1,109,977.40	28,706.31	63%	
15210071A	CEPI JUAN FRANCISCO ESCUTIA	ALPOYECA	ALPOYECA	12DCC1131V	53				CANCELADA			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210072A	TVS REY HERNANDEZ GARCIA	CHIMALAPA	IGUALAPA	12DTV0805N	64				CANCELADA			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210073A	EP EMILIANO ZAPATA	TEMALACATZINGO	OLINALA	12DPB0411C	352	1	3				3	2,052,435.15	FAM BASICO-2015-120-2015-AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RAMS, S.A. DE C.V.	10-jul-15	15-nov-15	1,604,564.77	127,905.73	154,380.33	58,560.29	1,945,411.12	107,024.03	98%	
15210074A	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DPR0505S	172	1	2				2	984,205.10	FAM BASICO-2015-116-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	766,693.62	65,332.36	65,027.79	29,638.92	926,692.69	57,512.41	73%	
15210075A	EP ITZI INDI	CERRO TIGRE	ACATEPEC	12DPB0710A	135	1	3				3	1,719,359.04	FAM BASICO-2015-130-2015-AD	IABE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	13-jul-15	09-nov-15	1,391,921.72	93,921.72	97,541.69	44,239.63	1,627,624.76	91,734.28	88%	
15210076A	TVS NIÑOS HEROES	LA TRINIDAD	TLACOACHISTLAHUACA	12DTV1016I	23				CANCELADA			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210077A	EP LIC. BENITO JUAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	12EPR0354B	122	1	4				4	1,479,318.66	FAM BASICO-2015-183-2015-AD	ARQ. MARILUZ NABOR ZAVALTA	05-ago-15	17-nov-15	1,115,903.56	138,056.75	140,693.71	0.00	1,394,654.02	84,664.64		
15210078A	EP JUAN R ESCUDERO	CACALUTLA	ATOYAC DE ALVAREZ	12DPR2005K	77	1			REPS. GRALES.		2	5,548,848.79	FAM BASICO-2015-268-2015-AD	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ORCA, S.A. DE C.V.	13-may-15	26-jul-15	2,899,999.71	99,986.32	97,541.69	0.00	3,097,527.72	2,451,321.07		
15210079A	EP 20 DE NOVIEMBRE	COLONIA JUAREZ (EL JABALI)	TLAPEHUALA	12DPR4079P	66	1	2				2	830,478.42	FAM BASICO-2015-035-2015-AD	ING. MANUEL MARCOS PEÑA ALEJO	05-jul-15	18-sep-15	657,853.05	62,614.48	65,027.79	24,046.67	809,541.99	20,936.43	100%	
15210080A	EP VICENTE GUERRERO	TOTOLAPA	HUAMUXTITLAN	12DPR2952M	104				CANCELADA			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						DESCRIPCION	INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO
						O	A	L	T	Ax	E.E.					INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.	IMPERM.			
15210057A	JN CUAYAUHTITALI	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	12EJN0485D	41	1	2				2	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", 2 AULAS DIDACTICAS, EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	1,014,214.13	FAM BASICO-2015-049-2015-AD	GAMACONST, S.A. DE C.V.	13-may-15	26-jul-15	800,751.12	62,614.48	61,402.26	29,638.92	954,406.78	59,807.35	80%
15210058A	JN IGNACIO ALLENDE	ARROYO CUMIAPA	SAN LUIS ACATLAN	12DCC0003T	67	1	REHABILITACION					REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIO "A" EST. REG. 751 T/C, 2 AULAS DIDACTICAS + EDIFICIO "B" EN EST. REG. 751 T/C, 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURFTE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA, CERCADO DE MALLA T/CICLONICA, LETRINA HECHA EN OBRA)	982,977.29	FAM BASICO-2015-070-2015-AD	ING. JAVIER ABARCA CASTILLO	13-jul-15	25-sep-15	798,301.17	0.00	92,103.39	0.00	890,404.56	92,572.73	100%
15210059A	JN NUEVA CREACION	COL. TIERRA Y LIBERTAD, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12EJN0601D	61	1	2			3	5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 2 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) + "R" CUBO PARA TINACOS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RES HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA)	1,394,462.19	FAM BASICO-2015-191-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR TITAL, S.A. DE C.V.	12-ago-15	22-feb-16	1,114,616.19	66,525.56	68,395.62	0.00	1,249,537.37	144,924.82	57%
15210060A	JN ROSAURA ZAPATA	IXCATEOPAN	ALPOYECA	12EJN0605Z	29	1	1			2	3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + EDIFICIO "C" 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BADERA)	1,038,590.36	FAM BASICO-2015-250-2015-AD	ARQ. URB. GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ	30-sep-15	18-dic-15	901,007.30	37,175.91	30,701.13	20,760.78	989,645.12	48,945.24	35%
15210061A	TVS ANTONIO SANCHEZ MOLINA	SAN AGUSTIN EL VIEJO	COCHOAPA EL GRANDE	12DTV1008Z	53	1				3	3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA)	987,393.21	FAM BASICO-2015-133-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARIMEH, S.A. DE C.V.	08-jul-15	25-sep-15	850,112.83	33,740.75	54,566.71	0.00	938,420.29	48,972.92	42%
15210062A	TVS GENARO VAZQUEZ ROJAS	CHACALAPA	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DTV0147U	42	1	CERCO, PLAZA Y ASTABAND.					CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA	1,820,118.71	FAM BASICO-2015-234-2015-AD	BARDA CONSTRUYENDO PROYECTOS, S DE R.L. DE C.V.	16-oct-15	13-ene-16	1,774,233.36	0.00	0.00	0.00	1,774,233.36	45,885.35	34%
15210063A	EP TEOFILO RIVERA VEGA	COL. EL DERRAME, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12DPRS877Q	493	1	2				2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 2 AULA DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	766,903.75	FAM BASICO-2015-038-2015-AD	KOMOKS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	06-jul-15	03-sep-15	590,288.85	62,614.48	65,027.79	29,638.92	747,570.04	19,333.71	99%
15210064A	JN RUFINO TAMAYO	PUNTA MALDONADO (EL FARO)	CUAJINICUILAPA	12DJN3000F	95	1	1	REPS.	55		1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" EN EST. REG. 751 T/C; 1 AULA DIDACTICA + REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "A" EN SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y BARDA DE COLINDANCIA)	840,293.24	FAM BASICO-2015-024-2015-AD	MAGENTA 138 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	722,235.37	49,758.20	30,701.13	16,166.69	818,861.39	21,431.85	100%
15210065A	ST No. 32 MEXICO-CANADA	BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENA VISTA DE CUELLAR	12DST0092F	277	1	2	REPS.				CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "I", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. 715 (U-1C) T/C + REPARACIONES DEL EDIFICIO "H" + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA)	1,395,538.07	FAM BASICO-2015-079-2015-AD	C. EMMANUEL YO-KAL-KYN MAYA GONZALEZ	29-may-15	31-ago-15	1,117,173.62	96,190.45	65,027.79	81,964.58	1,360,356.44	35,181.63	71%
15210066A	EP JUAN R. ESCUDERO	ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR1248Z	445	1	2				2	CONSTRUCCION DE 2 AULAS.	936,663.56	FAM BASICO-2015-217-2015-AD	CONSTRUCCIONES NORVAN, S.A. DE C.V.	28-ago-15	25-nov-15	704,760.80	65,758.87	70,346.85	0.00	840,866.52	95,797.04	30%
15210067A	TVS FRANCISCO VILLA	BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0657W	116	1	1	REPS.			1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "E" 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	667,322.75	FAM BASICO-2015-063-2015-AD	MRK MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	13-may-15	11-jul-15	499,038.65	32,666.18	31,903.62	68,451.46	632,059.91	35,262.84	35%



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.			
15210043A	TVS MARIA MONTESSORI	ARROYO DE BARRANCA HONDA	OMETEPEC	12DTV0904O	78	1	1		1	CERCO	2	1,189,297.52	FAM BASICO-2015-096-2015-AD	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS VELERO, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	894,412.46	65,332.36	196,363.78	29,638.92	1,185,747.52	3,550.00	100%
15210044A	EP GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	CHICHIHUALCO	LEONARDO BRAVO	12DPR2911M	273	1	2				2	862,633.33	FAM BASICO-2015-205-2015-AD	ARQ. URB. ROLANDO CORTEZ HERNANDEZ	07-ago-15	20-oct-15	680,984.60	62,614.48	65,027.79	0.00	808,626.87	54,006.46	100%
15210045A	EP JUAN ESCUTIA	COL. LAS MESAS	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DPRS272V	225	1	2				2	845,245.20	FAM BASICO-2015-078-2015-AD	IN. CONSORCIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	631,236.91	65,332.36	65,027.79	0.00	761,597.06	83,648.14	67%
15210046A	EP VICENTE GUERRERO	CHICHIHUALCO	LEONARDO BRAVO	12DPR2131H	311	1				REPS. GRALES.	0	549,674.12	FAM BASICO-2015-082-2015-AD	ING. STARKY MEZA ANSO	24-sep-15	26-dic-15	295,971.99	0.00	97,541.69	0.00	393,513.68	156,160.44	50%
15210047A	JN DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	COL. EDUARDO NERI, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DINS903H	81	1	2				2	856,904.65	FAM-B-2015-017-2015-AD	LIC. ROCIO ABARCA PERALTA	08-jul-15	05-sep-15	641,128.42	67,820.56	61,402.26	29,638.92	799,990.16	56,914.49	100%
15210048A	JN DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	ZUMPANGO DEL RIO	EDUARDO NERI	12EJN0579S	157	1	2				2	882,573.67	FAM-B-2015-018-2015-AD	LIC. ROCIO ABARCA PERALTA	08-jul-15	05-sep-15	666,150.32	68,840.39	61,402.26	29,638.92	826,031.89	56,541.78	98%
15210049A	TVS MARIA LUISA OCAMPO HEREDIA	ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV1019F	60	1	1				1	589,039.60	FAM BASICO-2015-062-2015-AD	CONSTRUCCION URBANA, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.	07-jul-15	04-sep-15	475,013.77	32,666.18	31,903.62	16,166.69	555,750.26	33,289.34	62%
15210050A	JN FRANCISCO RUIZ MASSIEU	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	12DINS851S	68					CANCELADA	0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210051A	TVS JUAN RUIZ DE ALARCON	MONTE ALEGRE	MOCHITLAN	12DTV0347S	141	1	2				3	2,002,577.28	FAM BASICO-2015-058-2015-AD	MIGIA EN COSTRUCCION, S.A. DE C.V.	08-jul-15	04-dic-15	1,653,710.34	91,392.41	120,645.88	43,111.16	1,908,859.79	93,717.49	70%
15210052A	TVS JAIME TORRES BODET	MOHONERAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DTV0767B	95	1	2				2	904,770.10	FAM BASICO-2015-025-2015-AD	ING. ARQ. OMAR SILVINO LEYVA JIMENEZ	20-may-15	02-ago-15	689,202.33	62,614.48	63,807.24	29,898.61	845,522.66	59,247.44	100%
15210053A	EP LIC. BENITO JUAREZ	CARRIZAL DE BRAVO	LEONARDO BRAVO	12DPR2133F	140	1	2				2	867,535.50	FAM BASICO-2015-225-2015-AD	ARQ. MARIA DEL ROSARIO PELAEZ THOMAS	30-sep-15	13-dic-15	656,124.27	66,525.56	70,346.85	29,638.92	822,635.60	44,899.90	90%
15210054A	TVS EPIGMENIO MARTINEZ ZAMORA	LAS GARZAS	FLORENCIO VILLARREAL	12DTV0902Q	43	1	2				2	1,203,970.06	FAM BASICO-2015-071-2015-AD	CONSTRUCTORA DELAGO, S.A. DE C.V.	24-ago-15	21-nov-15	970,009.95	69,145.74	63,807.24	0.00	1,102,962.93	101,007.13	52%
15210055A	EP 16 DE SEPTIEMBRE	ACAPETLAHUIJAYA	GRAL. CANUTO A. NERI	12DPR3020I	98					CANCELADA	0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210056A	EP BENITO JUAREZ	SAN ROQUE	MOCHITLAN	12EPR0076Q	70	1	2				2	920,774.69	FAM BASICO-2015-057-2015-AD	CORPORACION ARQUITECTURA E INMOBILIARIA SHEKINA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	707,761.60	62,614.48	65,027.79	29,898.61	865,302.48	55,472.21	100%



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO			
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB.Y EQ.				IMPERM.		
15210029A	EP MELCHOR OCAMPO	ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR0495B	337							0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210030A	IN HELIODORA BARRIOS VILLALOBOS	ZUMPANGO DEL RIO	EDUARDO NERI	12EJN0205D	102							0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15210031A	CEPI JUSTO SIERRA	CAMALOTILLO	SAN LUIS ACATLAN	12DCC0514U	33	1						REPS. GRALES.	508,858.87	FAM BASICO-2015-026-2015-AD	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LA COMARCA, S.A. DE C.V.	07-jul-15	05-ago-15	420,961.12	0.00	33,378.73	29,638.92	483,978.77	24,880.10	60%		
15210032A	CEPI NICOLAS BRAVO	ACAMETLA	ALCOZAUCA DE GUERRERO	12DCC0646L	34	1						REPS. GRALES.	647,480.54	FAM BASICO-2015-042-2015-AD	AZMAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	06-jul-15	19-sep-15	519,436.62	0.00	61,402.26	28,067.16	608,906.04	38,574.50	100%		
15210033A	EP LEONARDO DA VINCI	CANNAN CIUDAD DE LA LUZ	TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	12DP81257G	57	1	1					CERCADO	750,273.83	FAM BASICO-2015-248-2015-AD	INVAES, S.A. DE C.V.	09-oct-15	22-dic-15	634,958.55	31,969.83	32,513.90	0.00	699,442.28	50,831.55	55%		
15210034A	EP VICENTE GUERRERO	ARROYO SECO	GRAL. CANUTO A. NERI	12DPR2353R	23							0	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210035A	SG JOSE AGUSTIN RAMIREZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DES0201S	394	1		1				1	2,759,538.02	FAM BASICO-2015-110-2015-AD	NUEVA GENERACION DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	10-jul-15	06-nov-15	1,693,763.40	93,999.67	836,418.00	0.00	2,624,181.07	135,356.95	57%		
15210036A	TVS WILFRIDO MASSIEU	ZIZICAZAPA	CHILAPA DE ALVAREZ	12DTV0806N	139	1		1				3	4	1,469,981.22	FAM BASICO-2015-044-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVARADO MARTINEZ, S.A. DE C.V.	10-jul-15	12-oct-15	1,161,188.78	58,363.45	220,790.07	29,638.92	1,469,981.22	0.00	98%	
15210037A	TVS MARTIN LUTERO	TUNA LA PALMADA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12DTV0937F	32	1	1					1	842,544.62	FAM BASICO-2015-192-2015-AD	CORPORATIVO NYM, S.A. DE C.V.	13-ago-15	26-oct-15	736,440.43	33,262.78	35,150.81	0.00	804,854.02	37,690.60	17%		
15210038A	TVS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SANTA CRUZ	TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	12DTV0808L	79	1	2					2	905,898.46	FAM BASICO-2015-066-2015-AD	ICT INGENIEROS CIVILES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	07-jul-15	19-sep-15	686,883.55	63,641.29	63,807.24	30,158.31	844,490.39	61,408.07	72%		
15210039A	EP JAIME NUNO	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	12DPRS841B	201								0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210040A	EP JOAQUIN BARANDA	LLANO REAL (EL DORADO)	BENITO JUAREZ	12DPRS345C	51								0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210041A	EP VICENTE GUERRERO	LAS CRUCES	SAN MARCOS	12DPR1854E	70								0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210042A	TVS EMILIANO ZAPATA	XILOCIINTLA	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	12DTV0141Z	44	1	2					2	895,276.05	FAM BASICO-2015-080-2015-AD	C. EMMANUEL YO-KAL-KYN MAYA GONZALEZ	29-may-15	11-ago-15	713,226.97	63,634.31	65,884.80	29,960.00	872,706.08	22,569.97	89%		



No. DE PEO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO				
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR.	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.			
15210014A	JN CARMEN BAEZ	LAS VINATAS	GRAL. HELIODORO CASTILLO	12DJN3434S	40	1	1				1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	554,720.84	FAM BASICO-2015-043-2015-AD	CIMHAS, S.A. DE C.V.	13-may-15	11-jul-15	447,714.44	31,969.83	30,701.13	0.00	510,385.40	44,335.44	95%			
15210015A	TVS LEONA VICARIO	LOS AMATES	CHILAPA DE ALVAREZ	12DTV0896W	50	1	1				1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	625,484.44	FAM BASICO-2015-030-2015-AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUEM, S.A. DE C.V.	19-jun-15	04-sep-15	511,836.03	31,820.64	31,903.62	16,449.98	592,010.27	33,474.17	100%			
15210016A	JN VICENTE GUERRERO SALDAÑA	EL ZAPOTE	MARQUELIA	12DCC1168I	18	1	1			2	3	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + EDIFICIO "B", 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. ESPECIAL + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	995,466.48	FAM BASICO-2015-047-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	08-jul-15	20-sep-15	869,260.13	32,666.18	30,701.13	20,403.24	953,030.68	42,435.80	84%			
15210017A	CEPI NIÑOS HEROES	MI PATRIA ES PRIMERO (SAN ISIDRO)	ATLAMAIALINGO DEL MONTE	12DCC1180D	16	1	1			1	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C; 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y LETRINA HECHA EN OBRA)	599,551.02	FAM BASICO-2015-067-2015-AD	CONSTRUCTORA BILMA, S.A. DE C.V.	08-jul-15	05-sep-15	487,562.28	31,307.24	30,701.13	16,166.69	565,737.34	33,813.68	99%			
15210018A	EP GUADALUPE VICTORIA	LOMAS DE COCOYOC	OLINALA	12DPB1044E	23	CANCELADA						0	SE CANCELARA POR QUE YA EXISTEN DOS ESCUELAS JUNTAS POR PROBLEMAS SOCIALES Y POLITICOS, SE REQUIERE LA REUBICACION DE LA ESCUELA.	0.00													
15210019A	EP VICENTE GUERRERO	RANCHO NUEVO	SAN MARCOS	12DPR1748V	140	CANCELADA						0	NO PROCEDE BAJA DEMANDA Y LE SOBРАН AULAS, CONSTRUCCION DE 1 AULA	0.00													
15210020A	JN NIÑOS HEROES	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	12DJN6146U	22	1	1			1	2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA)	581,174.54	FAM BASICO-2015-054-2015-AD	CASAMEI, S.A. DE C.V.	06-jul-15	03-sep-15	469,649.07	32,666.18	30,701.13	16,170.17	549,186.55	31,987.99	98%			
15210021A	TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL TAMARINDO	SAN MARCOS	12DTV0640W	71	CANCELADA						0	NO PROCEDE, EXISTEN 3 AULAS Y 1 ADAPTADA, CONSTRUCCION DE 1 AULA	0.00													
15210022A	JN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	CRUZ GRANDE	FLORENCIO VILLARREAL	12DJN6145V	22	CANCELADA						0	NO PROCEDE, YA CONSTRUYERON EL AULA; CONSTRUCCION DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR	0.00													
15210023A	TVS FEDERICO FROEBEL	AHUATEPEC (POTRERO)	ARCELIA	12DTV0363J	24	CANCELADA						0	ESCUELA CON BAJA DEMANDA ESTUDIANTIL	0.00													
15210024A	JN MARIA LUISA OCAMPO	COLONIA JUAN ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	12DJN2970L	59	1	REPS. GRALES.					REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1,026,575.46	FAM B-2015-015-2015-AD	ARQ. JUAN CARLOS SANCHEZ RUMBO	29-abr-15	20-jun-15	631,523.26	0.00	148,433.30	29,638.92	809,595.48	216,979.98	98%			
15210025A	EP LUCIA OFELIA GONZALEZ CASTRO	CIUDAD DE HUITZUCO	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	12EPR0902Q	70	1				3	3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A", 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR ( PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, RES HIDRAULICA, RED SANITARIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, CISTERNA)	950,412.71	FAM BASICO-2015-048-2015-AD	GAMACONST, S.A. DE C.V.	13-jul-15	25-sep-15	808,951.66	33,984.01	67,350.38	16,166.69	926,452.74	23,959.97	98%			
15210026A	EP FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	LOS METATES	AZOYU	12DPRS286D	30	1	1	CERCADO			1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A", 1 AULA DIDACTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA, CERCADO DE MALLA TIPO CICLONICA Y LETRINA HECHA EN OBRA)	755,304.50	FAM BASICO-2015-027-2015-AD	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LA COMARCA, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	638,566.20	33,328.77	32,513.90	16,166.69	720,575.56	34,728.94	80%			
15210027A	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL TEPEHUAJE	JUAN R. ESCUDERO	12EPR0537J	20	CANCELADA						0	NO PROCEDE POR BAJA DEMANDA, CONSTRUCCION DE 1 AULA, MAS LETRINAS	0.00													
15210028A	TVS CRISTOBAL COLON	TLAMIXTLAHUACAN	CHILAPA DE ALVAREZ	12DTV0080C	112	1	2				2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B", 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, RED ELECTRICA, PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA)	1,026,264.33	FAM BASICO-2015-084-2015-AD	BARDA CONSTRUYENDO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	16-jul-15	03-oct-15	807,633.68	62,614.48	65,884.80	29,898.61	966,031.57	60,232.76	100%			



No. DE PED	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	BENEF.	METAS						INVERSION AUTORIZADA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCION		INVERSION CONTRATADA				INVERSION CONTRATADA	SALDO POR CONTRATAR	AVANCE FISICO	
						O	A	L	T	Ax	E.E.				DESCRIPCION	INICIO	TERMIN	CONSTR	PREF.	MOB. Y EQ.				IMPERM.
<b>TOTAL:</b>						51,051	227	259	7	11	160	439	325,602,341.00					243,107,950.03	10,933,576.37	21,908,432.28	4,229,314.90	280,179,273.58	45,423,067.42	75%
15210001A	JN ALFONSO CASO ANDRADE	SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	12DCC0708H	39	1	BARDA						295,207.62	FAM BASICO-2015-028-2015-AD	ARQ. FRANCISCO JAVIER MORALES MARINO	08-jul-15	29-ago-15	287,765.41	0.00	0.00	0.00	287,765.41	7,442.21	100%
15210002A	EP IGNACIO ALLENDE (EP MI PATRIA ES PRIMERO)	TLALTEMPANAPA	ZITLALA	12DPB0900S	220	1	BARDA						798,656.48	FAM BASICO-2015-190-2015-AD	CONSTRUCTORA CASABA, S.A. DE C.V.	31-jul-15	28-oct-15	778,522.28	0.00	0.00	0.00	778,522.28	20,134.20	100%
15210003A	TVS SAMUEL QUIROZ CABRERA	COL. POSTAL	ACAPULCO DE JUAREZ	12DTV0425F	197	1	REPS. DE SS						388,976.84	FAM BASICO-2015-115-2015-AD	CABAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	16-jul-15	13-sep-15	379,170.70	0.00	0.00	0.00	379,170.70	9,806.14	85%
15210004A	JN LUIS G. URBINA	COLOTEPEC	AYUTLA DE LOS LIBRES	12DIN0660U	148	1	2				2		676,606.61	FAM BASICO-2015-188-2015-AD	ARQ. MARILUZ NABOR ZAVALETA	05-ago-15	02-dic-15	501,293.63	66,525.56	68,395.62	0.00	636,214.81	40,391.80	6%
15210005A	TVS JOSE MARIA PINO SUAREZ	ARROYO GENTE	XOCHISTLAHUACA	12DTV1015I	43	1	3				2	5	1,679,972.36	FAM BASICO-2015-111-2015-AD	C. RAYMUNDO VILLEGAS ESPERON	29-may-15	31-ago-15	1,340,004.80	95,909.50	95,710.86	0.00	1,531,625.16	148,347.20	4%
15210006A	EP ESCUADRON 201	XOCHISTLAHUACA	XOCHISTLAHUACA	12DPR0354C	149	1	4				2	6	2,214,844.22	FAM BASICO-2015-109-2015-AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA, S.A. DE C.V.	10-jul-15	06-dic-15	1,756,605.27	131,607.01	130,055.58	59,023.64	2,077,291.50	137,552.72	90%
15210007A	EP NIÑOS HEROES	LA CIENEGA	XOCHISTLAHUACA	12DPB0193F	118	1	3				2	5	1,571,416.94	FAM BASICO-2015-052-2015-AD	C. RAYMUNDO VILLEGAS ESPERON	07-jul-15	09-oct-15	1,246,970.41	99,789.86	97,541.69	0.00	1,444,301.96	127,114.98	4%
15210008A	CEPI OCTAVIO PAZ	TIERRA BLANCA	ATLIXTAC	12DCC1173U	15	1	1					1	619,536.90	FAM BASICO-2015-213-2015-AD	M. EN C. ANGEL SANTIAGO GONZALEZ MERCADO	14-sep-15	27-nov-15	508,623.81	33,262.78	34,197.81	0.00	576,084.40	43,452.50	98%
15210009A	JN FRANCISCO FIGUEROA MATA	CIUDAD DE HUITZUCO	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	12DJN0051S	180		CANCELADA						0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15210010A	EP GABRIEL SALONES ESPINOSA	CIUDAD DE HUITZUCO	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	12DPRS777R	135	1	1					1	1,096,374.78	FAM BASICO-2015-157-2015-AD	ING. MIGUEL SALGADO OBISPO	13-jul-15	25-sep-15	618,938.36	31,307.24	402,322.80	16,166.69	1,068,735.09	27,639.69	100%
15210011A	EP PRIMERO DE MAYO	XALTIANGUIS	ACAPULCO DE JUAREZ	12DPR2304I	286	1	1	MEDIOS				1	1,106,801.95	FAM BASICO-2015-056-2015-AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LAMAZINTLA, S.A. DE C.V.	10-jul-15	22-sep-15	597,017.55	32,666.18	402,322.80	16,166.69	1,048,173.22	58,628.73	85%
15210012A	EP RAUL ISIDRO BURGOS	EL TICUI	ATOYAC DE ALVAREZ	12DPRS483E	144	1	REPS. GRALES.					0	1,111,317.81	FAM BASICO-2015-163-2015-AD	C. RAYMUNDO VILLEGAS ESPERON	10-jul-15	07-oct-15	1,023,398.66	0.00	0.00	59,902.72	1,083,301.38	28,016.43	35%
15210013A	EP SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, COL. NUEVA IMAGEN	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12DPRS992H	271	1	2					2	722,607.81	FAM BASICO-2015-085-2015-AD	MAGOOT, S.A. DE C.V.	29-may-15	11-ago-15	514,850.22	62,614.48	65,027.79	29,638.92	672,131.41	50,476.40	98%



10114  
DIRECCION GENERAL

DE INGENIERIA CIVIL  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE INGENIERIA DEL PERU

DE INGENIERIA  
DE INGENIERIA CIVIL



Cuenta Pública 2015  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATVA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>617,114,439.18</b>	<b>1,599,884.22</b>	<b>618,714,323.40</b>	<b>202,096,884.61</b>	<b>202,096,884.61</b>	<b>416,617,438.79</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	29,438,330.65	1,599,884.22	31,038,214.87	31,038,214.87	31,038,214.87	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	17,062,648.55	1,599,884.22	18,662,532.77	18,662,532.77	18,662,532.77	0.00
Otros Subsidios	12,375,682.10	0.00	12,375,682.10	12,375,682.10	12,375,682.10	0.00
Desempeño de las Funciones	587,676,108.53	0.00	587,676,108.53	171,058,669.74	171,058,669.74	416,617,438.79
Prestación de Servicios Públicos	1,014,370.40	0.00	1,014,370.40	1,014,370.40	1,014,370.40	0.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	586,661,738.13	0.00	586,661,738.13	170,044,299.34	170,044,299.34	416,617,438.79
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>617,114,439.18</b>	<b>1,599,884.22</b>	<b>618,714,323.40</b>	<b>202,096,884.61</b>	<b>202,096,884.61</b>	<b>416,617,438.79</b>



C.P. GLORIA VERONICA BARRERA  
 AUXILIAR CONTABLE

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FISICA EDUCATVA

DIRECCION GENERAL  
 IGIFE