

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15160100625533	Mejoramiento De Imagen Urbana, Infraestructura Y Equipamiento De La Calle Hornitos (Zda. Etapa), En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-CP-468-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625549	Pavimentación De La Calle Vasco Núñez De Balboa, Col. Centro, Acapulco De Juárez	SDUOPOT-IF-CP-470-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,840,496	\$9,840,496	\$9,840,496	49.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15160100625558	Pavimentación Hidráulica De La Calle Patal, En La Col. Las Playas, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-INV-452-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,141,930	\$5,141,930	\$5,141,930	\$5,141,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: OBRA INICIADA, AUN NO SE TIENEN DATOS DE PAGO / Física: / Registro: OBRA INICIADA RECIENTEMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625595	Pavimentación Hidráulica De La Calle Caletilla De Acapulco Tradicional, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-AD-509-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,139,114	\$4,139,114	\$4,139,114	\$4,139,114	\$4,139,114	\$869,214	\$869,214	21.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625599	Pavimentación De La Calle Diego Álvarez, En La Col. La Mira, En Acapulco De Juárez	SDUOPOT-IF-AD-432-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,507,196	\$1,507,196	\$1,507,196	\$1,507,196	\$265,597	\$265,597	\$265,597	17.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625609	Pavimentación De La Calle Febronio Díaz, En La Col. Revolución Del Sur, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-INV-453-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,635,614	\$1,635,614	\$1,635,614	\$1,635,614	\$406,473	\$406,473	\$406,473	24.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625612	Pavimentación De La Calle Regional 13 Col. Alta Mira, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-INV-454-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,987,057	\$1,987,057	\$1,987,057	\$1,987,057	\$1,987,057	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: OBRA INICIADA AUN SIN PAGO REGISTRADO / Física: / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625614	Pavimentación De La Calle Tomás Urbina, En La Col. Francisco Villa, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-INV-455-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,775	\$1,531,775	\$1,531,775	\$1,531,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA INICIADA, AUN NO SE TIENEN REGISTRADOS DATOS DE PAGO / Física: / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632494	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Colonia Clemencia Figueroa Cisneros, Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOPOT-IF-INV-461-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,551,150	\$4,546,599	\$4,546,599	\$4,546,599	\$4,546,599	\$1,411,061	\$1,411,061	31.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632510	Reconstrucción De Avenida La Suiza, En El Fraccionamiento Las Playas, En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-IF-AD-439-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,506,164	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$710,834	\$710,834	47.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.