

Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150400602537	Pavimentación De La Calle Principal De La Mohonera, En El Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-IF-INV-355-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,483	\$1,996,483	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602558	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA TÉCNICA NUM. 7 EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA. 3.- REPARACIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN LA COMUNIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN.	SDUOP-IF-AD-277-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602598	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia, En El Municipio De Arcelia.	SDUOP-IF-AD-408-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$452,203	\$452,203	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602609	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia (Segunda Fase), En El Municipio De Arcelia.	SDUOP-IF-AD-414-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$171,525	\$171,525	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602699	Pavimentación De La Calle Nunó En La Colonia Centro De La Comunidad Santa Teresa, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDUOP-IF-AD-307-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15150400602724	Rehabilitación Del Colegio De Bachilleres De Paso De Arena, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDUOP-IF-AD-286-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602743	Pavimentación De La Calle Guillermo Vázquez S/N Colonia Las Querendas, En El Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-IF-AD-308-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602776	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Tanganguato.Reparación De Techumbre En El Jardín De Niños "La Luz Del Saber" En La Comunidad De Otiatepec, Municipio De Tlaxchapa. Construcci	SDUOP-IF-AD-278-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15150400602801	Rehabilitación Del Centro De Salud En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-282-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602825	Terminación De La Construcción Del Puente De La Carrerita, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-279-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602935	Construcción De Aula Para Kinder "Josefina Torres Vda. De Pineda" Zirándaro, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-309-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$93,559	\$93,559	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602956	Construcción Del Muro De Contención Sobre Camino Rural A La Comunidad De Cerano, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-285-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 66

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150400602983	Construcción De Plaza Cívica En Aratichanguio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-294-205	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,694,825	\$1,694,825	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603003	Construcción De Dos Puentes Peatonales En La Comunidad De Carachurio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-283-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603027	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De La Parota Del Cuartel, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.2.- Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria En La Comuni	SDUOP-IF-AD-280-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603071	Rehabilitación De La Escuela Primaria De La Comunidad El Tintero, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-310-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$62,373	\$62,373	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603086	Construcción De Una Aula En El Kinder De La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-311-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$124,746	\$124,746	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603098	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Núm. 141 En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-312-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$62,373	\$62,373	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603123	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria De Carachurio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.2.- Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De Cerano, Municipio De	SDUOP-IF-AD-284-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603137	Construcción De Auditorio En El Colegio De Bachilleres De Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-406-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,755,522	\$1,755,522	70.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603159	Construcción De Dos Aulas En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-313-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,864	\$311,864	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603172	Construcción De Aula Para Kinder "Josefina Torres Vda.De Pineda" Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-314-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$124,746	\$124,746	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15150400603192	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Aratichanguio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-315-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603214	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-316-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 66

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150400603266	Infraestructura Deportiva En La Preparatoria Anexa # 32 En Cacahuamilpa, Municipio De Pícaraya.	SDUOP-IF-AD-420-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$540,143	\$540,143	54.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603290	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Población, En El Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-248-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,387,230	\$1,387,230	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603302	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Escuela Secundaria Técnica No. 196 "Tierra Colorada" De La Comunidad De Tierra Colorada, Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-235-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,290,282	\$1,290,282	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603326	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Sec. Téc. En La Comunidad De Tlaquitzinapa, Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDUOP-IF-INV-236-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,710	\$1,194,710	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400612564	Construcción De Infraestructura Deportiva En Sabana Grande, Municipio De Tepeacoaculo De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-434-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$547,319	\$547,319	78.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400612808	Construcción De Una Cancha Y Techado En Alacatzalala En El Centro De La Población, En El Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-235-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,387,230	\$1,387,230	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400612914	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Colonia De Calitlán A Un Lado De La Delegación Municipal, En El Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDUOP-IF-INV-244-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,683	\$1,197,683	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150400612950	Construcción De Una Cancha Y Techado En Tapayoltepec, Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-249-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,500	\$1,496,500	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632655	Rehabilitación Del Kinder De La Comunidad Del Chivo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-429-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$193,311	\$193,311	96.66	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15160100632578	Pavimentación De Las Calles 1 Y 2 De La Col. Cihuateol, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-IF-CP-291-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,876,891	\$3,876,891	77.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632582	Construcción De Una Cancha Y Techado En Tuxtepec, Municipio De San Luis Acatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$435,026	\$435,026	31.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632638	Pavimentación De Avenida Costera De Playa, Ojo De Agua En La Comunidad De Papanoa, Municipio De Tecpan De Galeana.	SDUOP-IF-INV-356-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,975,217	\$2,975,217	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 66

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15160100632650	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol En La Esc. Sec. Ejército Mexicano De La Col. La Puerta, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta	SDUOPOT-IF-AD-514-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$935,593	\$935,593	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632654	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Urbano Manuel Altamirano, En El Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOPOT-IF-AD-427-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15160100632658	Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano (Ima) En La Col. Centro De Zihuatanejo, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-IF-AD-318-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632667	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Prim. Bil. "Patria" C.C.T. 12dpt01092 Comunidad De Cuacacaxitlán, En El Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-233-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,394,993	\$1,394,993	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632668	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sentimientos De La Nación En La Colonia Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Juchitán.	SDUOP-IF-INV-357-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,699,909	\$1,699,909	85.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632669	1.- Const. De Techumbre En Telesac. El Terrero, Municipio De Zirándaro De Los Chávez. 2.- Const. De Techumbre En Telesac. De Aratichanguio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-281-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632673	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Prim. Eduardo F. Hernández C.C.T. 12dpt0432p De La Comunidad De Yoloxóchitl, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-234-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,292,566	\$1,292,566	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632685	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Sec. Téc. De Nueva Creación, C.C.T. 12dst0300k En Río Iguapa, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-238-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,591	\$1,495,591	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632696	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Comunidad De Buena Vista, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-239-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,718	\$1,491,718	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15160100632698	Construcción De Infraestructura Deportiva En Sasamulco, Municipio De Tepeacoaculco De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-436-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$532,581	\$532,581	76.08	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632706	Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Moisés Siéenz En La Localidad De Naranjo, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-IF-AD-423-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632709	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Col. El Palmar De Juquila, En El Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDUOP-IF-INV-250-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,767	\$1,397,767	99.84	\$0	Piezas	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.

Total: 66

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO15160100632722	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Col. El Mirasol, En El Municipio De Tiapa De Comorfort.	SDUOP-IF-INV-251-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,542	\$1,197,542	99.80	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632724	Construcción Del Techado En La Col. Plan De Ayala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-IF-AD-446-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$155,932	\$155,932	31.19	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15160100632738	Pavimentación De Entronque De La Carretera Nacional Hacia El Rincón De Cucharatepec, En El Municipio De La Unión De Isidoro Montes De Oca.	SDUOP-IF-INV-362-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,338,362	\$2,338,362	31.18	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	33.20	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632745	Pavimentación De Acceso A La Secundaria Ejército Mexicano En La Col. La Puerta, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-IF-CP-290-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,545,614	\$3,545,614	88.64	\$0	Metros Cuadrados	494	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632746	Construcción De Infraestructura Deportiva En La Localidad De Maxela, Municipio De Tepeacoaculco De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-525-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,864	\$311,864	31.19	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632757	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Prim. Bil. "Adolfo López Mateos" C.C.T. 12dpo02271 De Pueblo Hidalgo, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-240-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,494,571	\$1,494,571	99.64	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632758	Infraestructura Deportiva En La Telesecundaria Enrique C. Rebsamen De La Localidad De Ahuehuepan, Municipio De Tepeacoaculco De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-435-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,864	\$311,864	31.19	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632766	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Comunidad De Barrio De Guadalupe, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-243-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,837,618	\$1,837,618	96.72	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632773	Construcción De Infraestructura Deportiva En Mayanacán, Municipio De Tepeacoaculco De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-437-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$249,492	\$249,492	31.19	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632777	Construcción De Una Cancha Y Techado En El Bachillerato Intercultural De Mixtecapa, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-245-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,897,352	\$1,897,352	99.86	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632787	Construcción De Infraestructura Deportiva En Tierra Colorada, Municipio De Tepeacoaculco De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-438-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$539,751	\$539,751	67.47	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632795	Construcción De Una Cancha Y Techado En Jacamaltep De La Montaña, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-INV-246-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,394,603	\$1,394,603	99.61	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 66

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual