

Total: 177

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO15160100631893	Introducción De Los Servicios De Energía Eléctrica, Agua, Instalaciones Eléctricas Y De Gas; Pavimentación De Acceso Al Hospital Guillermo Soberón Acevedo En Coyoaca De Catalán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$2,781,446	\$2,781,446	30.94	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631906	Suministro E Instalación De Mobiliario De Acero Inoxidable En El Hospital General De 60 Camas. Dr. Guillermo Soberón Acevedo De Coyoaca De Catalán, Municipio De Coyoaca De Catalán.	SDUOPOT-FONREGION-AD-508-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$2,803,973	\$2,803,973	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631918	Terminación De La Ciudad Deportiva, "Ambrosio Figueroa De Iguala".	SDUOP-FONREGION-INV-405-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,777,651	\$8,777,651	97.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO. / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631939	Rehabilitación De Escuela De Música En Taxco De Alarcón, Gro. Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOPOT-FONREGION-INV-458-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$3,070,173	\$3,070,173	30.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En Ixcateopan, Gro. Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc.	SDUOP-FONREGION-AD-330-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631983	Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Chapultepec De Iguala De La Independencia (Segunda Etapa).	SDUOP-FONREGION-AD-334-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$823,156	\$823,156	\$823,156	\$823,156	\$823,156	\$256,146	\$256,146	31.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631999	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 15 De Septiembre Con Acceso Principal A La Colonia Francisco Villa En Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FONREGION-AD-447-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$995,282	\$995,282	51.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632025	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Anillo Periférico En Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FONREGION-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,936,796	\$6,936,796	\$6,936,796	\$6,936,796	\$6,936,796	\$6,260,118	\$6,260,118	90.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632059	Construcción De Unidad Deportiva En Oxotitlán, Municipio De Teloloapan (Segunda Etapa).	SDUOP-FONREGION-INV-354-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$1,203,638	\$1,203,638	30.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632070	Construcción Canchas De Voley Bol En Unidad Deportiva De Iguala.	SDUOPOT-FONREGION-INV-457-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$2,727,045	\$2,727,045	30.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632106	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Taxco, Gro. En El Municipio De Taxco De Alarcón.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$5,561,100	\$5,561,100	28.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632120	Construcción De Unidad Deportiva De Copalillo, Municipio De Copalillo.	SDUOPOT-FONREGION-AD-510-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$2,617,041	\$2,617,041	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632135	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal De La Col. Pri Zacazonlla En Taxco, Gro. Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOPOT-FONREGION-AD-448-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,347,287	\$1,347,287	53.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632146	Rehabilitación Del Centro De Salud Ignacio Manuel Altamirano, En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$93,259	\$93,259	31.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632173	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Hospital De Chilapa, Municipio De Chilapa De Álvarez.	SDUOPOT-FONREGION-CP-476-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$5,700,501	\$5,700,501	31.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632183	Construcción De Carriles De Desaceleración Frente Al Hospital De Chilapa, Municipio De Chilapa De Álvarez.	SDUOPOT-FONREGION-INV-459-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$3,731,473	\$3,731,473	31.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 177

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO15160100632208	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Aguas Pluviales Y Drenaje Sanitario Del Museo La Avispa En Chilpancingo, Guerrero, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FONREGION-INV-346-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,750,544	\$1,750,544	91.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632223	Construcción Del Centro Preventivo Para El Cáncer Cérico Uterino Mamario Para El Estado De Guerrero, En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FONREGION-INV-456-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$3,667,870	\$3,667,870	20.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632261	Construcción Del Mercado Central En Zitlala, Municipio De Zitlala.	SDUOPOT-FONREGION-INV-460-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$3,264,456	\$3,264,456	31.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632272	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y Recreativo Del Isspeg Ubicado En Madero Esquina Alejandro Cervantes Delgado En Chilpancingo.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$294,024	\$294,024	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632286	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso (Calle Violeta) Al Estacionamiento Del Mercado De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FONREGION-INV-443-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$623,099	\$623,099	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632300	Construcción De La Unidad Deportiva De Xochistlahuaca (2da. Etapa) Municipio De Xochistlahuaca.	SDUOP-FONREGION-INV-352-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,571,423	\$4,571,423	45.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632302	Rehabilitación Y Acondicionamiento De La Escuela Amado Nervo En Mochitlán, Gro. Municipio De Mochitlán.	SDUOPOT-FONREGION-INV-440-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,264,730	\$2,264,730	45.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632309	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) De Marquelia, Municipio De Marquelia.	SDUOPOT-FONREGION-INV-515-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$2,749,423	\$2,749,423	22.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Col. Electricistas En Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$658,131	\$658,131	62.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632315	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Marquelia.	SDUOPOT-FONREGION-INV-444-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1,557,569	\$1,557,569	31.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632318	Terminación De La Avenida Principal Miguel Hidalgo En Cochoapa El Grande.	SDUOP-FONREGION-INV-348-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$1,685,888	\$1,685,888	30.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632326	Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De San Pedro Cutitapan En Xochistlahuaca, Municipio De Xochistlahuaca.	SDUOPOT-FONREGION-INV-441-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$2,807,020	\$2,807,020	70.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632332	Construcción De La Unidad Deportiva De Cuatla (2da. Etapa), Municipio De Cuatla.	SDUOP-FONREGION-INV-349-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$3,108,308	\$3,108,308	31.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15160100632342	Construcción De Techumbre En Cancha De La Escuela De Educación Especial Del Centro De Atención Múltiple "Leona Vicario", En La Col. Fracc. Libertadores, Acapulco, Gro. Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FONREGION-AD-338-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$310,864	\$310,864	31.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632343	Rehabilitación Del Mercado De Olináá.	SDUOPOT-FONREGION-INV-445-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,898,845	\$2,898,845	58.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal Av. La Caba En La Col. Arroyo Seco En Acapulco, Guerrero, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FONREGION-AD-335-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$629,595	\$629,595	57.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632356	Rehabilitación Del Mercado De Tepetitla, En Coyuca De Bantéz.	SDUOP-FONREGION-AD-341-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,382,296	\$1,382,296	92.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632363	Pavimentación Hidráulica Del Acceso Principal De Las Calles 16 De Septiembre Y Unión En La Col. Altos De Miramar Sta. Etapa En Acapulco Guerrero, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FONREGION-AD-336-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$373,037	\$373,037	31.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 177

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO15160100632374	Terminación Del Mercado Municipal De Cuyuca En El Municipio De Cuyuca De Benítez.	SDUOPOT-FONREGION-CP-475-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,186,800	\$13,186,800	\$13,186,800	\$13,186,800	\$13,186,800	\$9,249,598	\$9,249,598	70.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632381	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento De Imagen Urbana, Infraestructura Y Equipamiento De La Calle Hornitos (2da. Etapa), En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-AD-542-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632386	Rehabilitación General De La Escuela Primaria "Juan R. Escudero", Valle Del Río, Cuyuca De Benítez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$778,881	\$778,881	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632389	Terminación De La Clínica De Hemodialisis En Ciudad Renacimiento En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-CP-477-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$23,296,680	\$23,296,680	\$23,296,680	\$23,296,680	\$23,296,680	\$8,294,891	\$8,294,891	35.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632399	Instalación De Tubería De 24" Para La Línea De Conducción Escénica Alterna En La Localidad De Acapulco.	SDUOPOT-FONREGION-INV-495-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$5,721,113	\$5,721,113	44.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632401	Rehabilitación Del Mercado Principal De La Localidad De San Jeronimito En Petatlán, Gro. Municipio De Petatlán.	SDUOPOT-FONREGION-INV-466-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$1,292,493	\$1,292,493	31.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632408	Rehabilitación Del Hg Caaps (Clínica Avanzada De Atención Primaria A La Salud), En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-INV-474-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$7,597,292	\$7,597,292	\$7,597,292	\$7,597,292	\$7,597,292	\$1,597,747	\$1,597,747	21.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632414	Construcción De La Unidad Deportiva De La Comunidad Del Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOPOT-FONREGION-INV-479-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$1,132,745	\$1,132,745	31.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632420	Rehabilitación Del Hospital General De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-INV-478-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$2,731,138	\$2,731,138	27.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632431	Pavimentación De La Calle Principal Del Poblado De La Venta En Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-CP-467-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$7,728,706	\$7,728,706	28.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632433	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De Copala, Municipio De Copala.	SDUOP-FONREGION-INV-340-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$1,488,196	\$1,488,196	30.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632441	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Av. Escénica Del Municipio De Acapulco De Juárez.	ADM. DIR.	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$18,734,446	\$18,734,446	57.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO EL PAGO / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA TERMINADA EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632450	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De San Marcos, Municipio De San Marcos.	SDUOPOT-FONREGION-AD-511-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100635025	Construcción Del Puente Vehicular El Km 0.500 De La Carretera Tlacoapa - Monte Alegre En El Municipio De Tlacoapa.	DUOPOT-FONREGION-CP-471-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$10,591,165	\$10,591,165	70.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100635036	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento De Imagen Urbana, Infraestructura Y Equipamiento De La Calle Hornitos (2da. Etapa), En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FONREGION-AD-542-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100635042	Construcción De Mercado Municipal De San Luis Acatlán.	SDUOP-FR-INV-242-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100635050	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Y Tierra Y Libertad En Acapulco, Guerrero, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FONREGION-AD-337-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$994,761	\$994,761	86.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.