

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance
GRO15150300581813	Construcción Del Cendi "El Principito" En La Comunidad De Zumpango Del Rio, Municipio De Eduardo Neri.	SDUOP-IF-CP-176-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica	11-Educación Pública	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.