

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones					
														Ciclo Menor	Programa	Multianual	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Overspend	Ejercido	Pagado	A Bienes	Anticipo		Unidad de Medida	Salvación	Avance Actual sobre Avance		
0801150400174512	Rehabilitación de la Zona Urbana de la Av. Cuernavaca Miguel Alemán de Insua en la Zona Metropolitana de Amapango de Juárez, Gto.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	405,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECORDO 2015, ESCRITO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801150400174516	Construcción de la 2da. Etapa del Bulevar de Honor a la Unidad de Deporte de Bañeros, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,400,132	\$12,764,332	\$12,764,332	\$12,764,332	\$12,764,332	\$12,764,332	\$12,764,332	\$12,764,332	10.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PRESUPUESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174515	Rehabilitación Integral de la Av. Cuernavaca Miguel Alemán, Frente Calle Francia A Acceso A Playa Las Gaviotas, Municipio de Juárez, Gto.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,589,788	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	\$4,589,194	89.46	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174517	Rehabilitación Integral de la Av. Cuernavaca Miguel Alemán, Frente Acceso A Playa Las Gaviotas, Municipio de Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,442,728	\$5,437,044	\$5,437,044	\$5,437,044	\$5,437,044	\$5,437,044	\$5,437,044	\$5,437,044	99.80	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PRESUPUESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174518	Rehabilitación Integral de la Av. Cuernavaca Miguel Alemán, Frente Calle María Saldaña A Calle Los Empedrados, Municipio de Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,445,247	\$4,441,901	\$4,440,901	\$4,440,901	\$4,440,901	\$4,440,901	\$4,440,901	\$4,440,901	99.90	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PRESUPUESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174519	Rehabilitación Integral de la Av. Cuernavaca Miguel Alemán, Frente Calle Los Deportes A Calle España, Frente Amplio de Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,435,312	\$5,431,877	\$5,428,877	\$5,428,877	\$5,428,877	\$5,428,877	\$5,428,877	\$5,428,877	99.58	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PRESUPUESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174520	2da. Etapa de la Remediación Del Área de la Unidad Municipal de Amapango de Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$46,000,000	\$45,924,000	\$45,924,000	\$45,924,000	\$45,924,000	\$45,924,000	\$45,924,000	\$45,924,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801150400174523	Rehabilitación con Pavimento Asfáltico de la Calle Vicente Fox (Vía) En Amapango de Juárez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057	Fondo Metropolitano			800000	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,975,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	99.92	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y PRESUPUESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.