

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
GR01510400607175	Construcción de Comedor Comunitario En La Localidad De Páncuernero, Municipio De Tzucucru De Los Choles.	SD00P-FISE-AD-390-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	0719,635	0719,635	0719,635	0719,635	0719,635	0719,635	0719,635	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607361	Aplicación De Red De Energía Eléctrica, Col. Emiliano Zapata (Servituro Social), Municipio De Teolapan.	SD00P-FISE-AD-381-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0264,233	0264,233	0264,233	0264,233	0264,233	0264,233	0264,233	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607928	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad Tonelage Del Río, Municipio De Teolapan.	SD00P-FISE-AD-382-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0467,683	0467,683	0467,683	0467,683	0382,932	0382,932	0382,932	81.88	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
GR01510400607985	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Palmita De La Colonia Aplicación Tomas En El Municipio De Iguala De La Independencia.	SD00P-FISE-AD-367-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0430,358	0430,358	0430,358	0430,358	0419,509	0419,509	0419,509	97.48	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607607	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Tomas Madero Andrade De La Colonia San Andrés De La Comunidad De Tuxpan, Municipio De Iguala De La Independencia.	SD00P-FISE-AD-368-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0540,551	0540,551	0540,551	0540,551	0323,095	0323,095	0323,095	59.77	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA FISCAMENTE, DE TEMATE ESTIMACIONES PARA ACTUALIZAR AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607682	Aplicación Red De Distribución Eléctrica En La Calle Región Del Ejeo Tierra Y Libertad, Localidad Tzila De Guerrero, Municipio De Tzila De Guerrero.	SD00P-FISE-AD-387-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0605,905	0605,905	0605,905	0605,905	0605,905	0605,905	0605,905	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607713	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Masatlay, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SD00P-FISE-AD-366-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	01,500,000	01,500,000	01,500,000	01,500,000	01,254,597	01,254,597	01,254,597	83.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN TEMATE FINQUITO / Fisica: OBRAS TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA FISCAMENTE, PRESERTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y FINQUITO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607726	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Quahuilteal, Municipio De Malinaltepec.	SD00P-FISE-AD-370-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	0857,593	0857,593	0857,593	0857,593	0857,593	0857,593	0857,593	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607778	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Cerro Saxon, Municipio De Malinaltepec.	SD00P-FISE-AD-371-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	0706,955	0997,042	0706,955	0706,955	0706,955	0706,955	0706,955	70.91	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LA ADSCRIPCION TOTAL MUNICIPAL. / Fisica: / Registro: OBRAS TERMINADA, OBRAS CON AFOROSACION MUNICIPAL Y ESTATAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607812	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Rifo Perisido, Colonia Ortiz, Localidad Xochimuelo, Municipio De Xochimuelo.	SD00P-FISE-AD-386-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0876,514	0876,514	0876,514	0876,514	0818,674	0818,674	0818,674	93.40	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607829	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Sacatip, Municipio De Malinaltepec.	SD00P-FISE-AD-372-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	01,198,093	01,198,093	01,198,093	01,198,093	01,198,093	01,198,093	01,198,093	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510400607918	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento Del Adoctor Milton, Calle Hércules Mendoza En La Col. La Popular, Municipio De Acapulco De Juárez.	SD00P-FISE-AD-369-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	0500,000	0500,000	0500,000	0500,000	0500,000	0500,000	0500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRAS TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA