

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 185

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Programa	Fondo Com.	Programa Fondo Específico	Eje	Justificación Ejec.	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejec.	Aprobado	Modificado	Reservas (Delimitado)	Años Financieros					Último de Meses	Habitación	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones	
																		Congruencia	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anulado						
																		2016	2017	2018	2019	2020						
GM016302064671	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Simón Bolívar en el Centro del Municipio de Chilpancingo de los Ríos.	202000P-FAREF-AD-013-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	\$ 3,300,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302064693	Favorecimiento de La Calle Libertad, Cardeña, Col. Leyes de Reforma en Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-010-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302064698	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Unidad Comercial de La Calle Industrial en Acapulco Municipal de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-INV-093-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 2,306,884	96.12	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302064697	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle República del Perú, de La Col. Pop. de Chilpancingo Municipal de Chilpancingo de los Ríos.	202000P-FAREF-AD-002-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302064692	Rehabilitación de la Fiestas de la Independencia de Chilpancingo, Mpio. Chilpancingo de los Ríos	202000P-FAREF-AD-044-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Deporte	En Ejecución	2016	\$ 3,911,635	\$ 3,911,635	\$ 3,911,635	\$ 3,911,635	\$ 3,911,635	\$ 3,476,512	87.55	0	0.00	81.24	0.00	100.00	Financiado EN PROCESO / Fiscal: EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
GM016302073219	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Col. Arroyo Negro en Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-013-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073215	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Juan S. Álvarez, Col. Arroyo Negro en Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-009-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073241	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Fino Saenz, Col. 18 de Enero en Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-012-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073247	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Pasa Amoles en Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-011-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073251	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DEL PUERTO DE LA COMUNIDAD DE ELISABETH DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO	202000P-FAREF-AD-005-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 3,525,128	\$ 3,525,128	\$ 3,525,128	\$ 3,525,128	\$ 3,525,128	\$ 3,138,511	89.03	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado EN PROCESO / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073253	Rehabilitación de La Casa del Pueblo de La Comunidad de Los Rios, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-044-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 3,303,077	\$ 3,303,077	\$ 3,303,077	\$ 3,303,077	\$ 3,303,077	\$ 2,948,955	64.74	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado EN PROCESO / Fiscal: FINANCIAMIENTO TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073249	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Venustiano Carranza, Col. Subor y Ojeda Caballero en Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-030-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073251	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Tercel de la Col. 17 de Febrero en Acapulco, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-030-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073204	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Ojeda de la Col. Península en Acapulco, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-030-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073237	Favorecimiento Hidráulico del Andador Peatonal de La Col. Subor y Ojeda Caballero en Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-INV-152-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,933,295	96.66	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073209	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle 19, Sector 5, de La Colonia Simón Bolívar, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-INV-144-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,592,424	99.46	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073212	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-131-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073218	Favorecimiento con Concrete Hidráulico del Andador Peatonal, Col. Agrícola en Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-130-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073233	Favorecimiento Hidráulico de La Calle Fiestas de la Independencia de Chilpancingo, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-133-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 336,532	\$ 336,532	\$ 336,532	\$ 336,532	\$ 336,532	\$ 336,532	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073278	Rehabilitación de La Calle 2, Pasa Amoles de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-127-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Otra Ejecución	En Ejecución	2016	\$ 2,170,888	\$ 2,170,888	\$ 2,170,888	\$ 2,170,888	\$ 2,170,888	\$ 1,842,359	84.87	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
GM016302073280	Instalación de la Col. 17 de Febrero, dentro del Centro de Salud y Control del Sistema Ocular de Acapulco	202000P-FAREF-AD-128-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Otra Ejecución	Terminado	2016	\$ 4,361,258	\$ 4,361,258	\$ 4,361,258	\$ 4,361,258	\$ 4,361,258	\$ 4,239,412	99.93	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
GM016302073235	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-097-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 1,995,000	\$ 1,995,000	\$ 1,995,000	\$ 1,995,000	\$ 1,995,000	\$ 1,989,770	99.74	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073241	La Obra de la Remodelación de La OSA y Pasa la Instalación del Centro de Salud y Control del Sistema Ocular de Acapulco, dentro del Centro de Salud y Control del Sistema Ocular de Acapulco	202000P-FAREF-AD-097-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073252	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-097-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073256	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LA COLONIA OJEDA EN CHILPANCINGO	202000P-FAREF-AD-096-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 250,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073257	Remediación del Acceso Principal de La Colonia Barro Pigeona	202000P-FAREF-AD-099-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 300,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073284	Muro de Contención y Asfalto de Calle Libertad Cardeña de La Colonia Tzazara y Libertad en Chilpancingo, Mpio. Chilpancingo	202000P-FAREF-AD-100-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	En Ejecución	2016	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 751,541	94.94	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073288	Favorecimiento con Concrete Hidráulico de La Calle Simón Bolívar, Mpio. de Acapulco de Juárez	202000P-FAREF-AD-103-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1012	FAREF	1012	FAREF	Terminado	2016	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	100.00	0	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiado / OSA TERMINADA / Fiscal: OSA TERMINADA / Ejecutado / PAGO TERMINADO / REGISTRO OSA TERMINADA / ENTREGADA Y FISCALIZADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
GM016302073287	CONSTRUCCIÓN DE LA OSA DE EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 551, DE LA COMUNIDAD DE SANTA DE TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANABATTA DE CUELLO	202000P-FAREF-AD-104-2016	Guerrero	Chilpancingo	Chilpancingo municipal	Aperturas y Puentes	1012	FAREF	1																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 185

Información General del Proyecto																								Año de Ejecución							Año de Ejecución				Año de Ejecución				Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipos de Actividad	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo	Estado	Ciclo	Presupuesto	Ejecutado	Modificado	Revisado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos	1 Anuncio	2 Anuncio	3 Anuncio	4 Anuncio	5 Anuncio	6 Anuncio	7 Anuncio	8 Anuncio	9 Anuncio	10 Anuncio	11 Anuncio	12 Anuncio							
GM014830073270	Construcción de Techado del Colegio de Bachilleres "José Martí" 7497- Mpio. de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-111-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Educación	Terminado	2016	287,968	287,968	287,968	287,968	287,968	287,968	287,968	287,968	287,968	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.						
GM014830073277	Construcción de Terracerías y Acercamiento de 300 metros cuadrados de la Carretera Páscaros En la Col. C.I.U.V.I. De Soledad, Municipio de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-112-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	2874,807	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.					
GM014830073289	Asfaltamiento con Concreto Hidráulico de la Calle Cárdenas, Col. La Unidad de la Comunidad, Municipio de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-113-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	2811,114	99.87	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.					
GM014830073300	Construcción de Techado de la Escuela de la Bn. Páscaros, Rural, Fed. Asistencia de la Unidad de la Comunidad de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-114-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Educación	Terminado	2016	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	2541,960	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.					
GM014830073304	Construcción del Alcantarillado de la Calle Mercedes de la Col. Libertad de Guerrero, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-115-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	2490,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.					
GM014830073309	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Col. Palma Real Fontaines de Asunción, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-117-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.				
GM014830073304	Construcción de Techado de la Escuela de la Unidad Educativa Politécnico, Mpio. de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-118-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	2894,078	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.				
GM014830073300	Asfaltamiento de la Calle José Gallo, Sector 1 Col. Mercedes de Asunción, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-122-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.				
GM014830073304	Asfaltamiento de la Calle Perseida de la Bn. Páscaros, Rural, Fed. Asistencia de la Unidad de la Comunidad de Tuxtepec de Alarcón	500000-FAREF-AD-113-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	21,088,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.				
GM014830073321	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Sector 1 Col. Mercedes de Asunción, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-125-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073341	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Uso Múltiple Sector Sur, de la Calle Suroeste, Col. Palma Real Fontaines de Asunción, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-134-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	2787,484	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073362	Construcción de Banco Secundario de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 138 Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-150-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	21,450,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073361	Construcción de Aula Regional y Plaza para la Universidad Pedagógica Nacional, No. 27 de Tuxtepec, Municipio de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-143-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Educación	Terminado	2016	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073491	Construcción de la Unidad Educativa "En la Sociedad de Cristo" Palmas, en el Municipio de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-136-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	2512,237	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073700	Construcción de Techado de la Escuela Pública de la Unidad de la Comunidad, Municipio de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-137-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073701	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Urbana de la Unidad de la Comunidad, Municipio de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-138-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	2563,965	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073740	Remodelación de Calles, Urbana de la Unidad de la Comunidad, Municipio de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-144-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	2942,112	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073708	Remodelación de la Casa del Emprendedor, en Asunción, Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-578-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	En Ejecución	2016	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	83.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073714	Rehabilitación de la Calle de Fútbol en la Unidad Educativa "En la Sociedad de Cristo", Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-111-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	En Ejecución	2016	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	31.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073748	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Edificio de la Unidad Educativa "En la Sociedad de Cristo", Mpio. de Asunción de Juárez	500000-FAREF-AD-133-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	2600,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073712	Asfaltamiento de la Calle Principal, Colonia San Carlos, Col. Chilpancingo de Los Reyes	500000-FAREF-AD-151-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	Terminado	2016	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA, ENTREGA Y FIDUCIARIA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073730	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Compañía Línea 7 y Comercio Mexicano, Col. de Asunción, Chilpancingo, Mpio. de Chilpancingo de Los Reyes	500000-FAREF-AD-143-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	500000	Urbanización	En Ejecución	2016	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	31.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Financieras / Finales OGA TERMINADA / Registros: 2/27/2016: Para el siguiente nivel.			
GM014830073743	Asfaltamiento de la Calle Suroeste, Col. Resaca del Sur, Chilpancingo, Mpio. de Chilpancingo de Los Reyes	50000																																					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 185

Información General del Proyecto																		Ámbito Financiero							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Actividad	Programa Fondo	Objetivo	Estado	Inicio	Fin	Presupuesto	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo							
																		Presupuesto	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Observaciones	
GM01E04001324	Construcción de Aula En Recrea Recreación Recreación del Centro Político, Mpio. de Ajuchitán Del Progreso	200900P-FAFEP-AD-371-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		248,332	248,332	248,332	248,332	248,332	248,332	0.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E04001391	Construcción de Aula En Recrea Telemontaje de La Localidad de El Huevo, Mpio. de Tlaxiaco	200900P-FAFEP-AD-372-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2561,468	2561,468	2561,468	2561,468	2561,468	2561,468	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040013941	Terminación De La Construcción Del Mercado De San Luis Acasitlan, En El Mpio. De San Luis Acasitlan	200900P-FAFEP-AD-373-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		24,873,950	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,873,951	24,873,951	93.40	100.00	Financieras EN PROCESO / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040013943	Rehabilitación De La Unidad Operativa De La Unidad De Abajaltemala, En El Mpio. De Tehuacan	200900P-FAFEP-AD-467-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040013971	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-453-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2343,247	2343,247	87.31	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040013993	Construcción de Unidades Habitacionales, en Ajuchitán, Mpio. de Ajuchitán	200900P-FAFEP-AD-472-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2550,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014002	Rehabilitación Del Mercado De Tlapachula, En El Municipio De Tlapachula	408	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		22,300,000	22,300,000	22,300,000	22,300,000	2794,118	2794,118	12.50	100.00	Financieras EN PROCESO / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014003	Construcción de Canchas y Puentes En La Localidad De Ventón, En El Municipio De Ajuchitán	409	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Deposito	En Ejecución	2014	21,287,217	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	21,300,000	100.00	100.00	Financieras EN PROCESO / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014028	Construcción de Unidades Habitacionales En La Colonia Primavera Gregorio Torres Quila, En La Comunidad De Huastlan Municipios De Ocotlán De Gálvez	412	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2974,790	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	Financieras TERMINADA / Fines OBRAS TERMINADA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014058	Obra: Obras de Rehabilitación de Obras de Mantenimiento, En La Antigua Estación Del Ferrocarril En Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-480-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	2635,294	2635,294	31.76	100.00	Financieras / Fines OBRAS EN PROCESO / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014088	Rehabilitación Del Mercado Siglo XXI Del Centro Histórico de Ajuchitán, Municipio De Ajuchitán	200900P-FAFEP-AD-423-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		21,393,475	24,704,525	24,704,525	24,704,525	23,108,568	23,108,568	87.40	100.00	Financieras EN PROCESO / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014061	Construcción de Canchas de Fútbol de Uso Multiusos, En La Antigua Estación Del Ferrocarril En Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2743,871	2743,871	2743,871	2743,871	2743,869	2743,869	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014091	Rehabilitación De Canchas de Fútbol de la Unidad Deportiva de Ajuchitán, Municipio De Ajuchitán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2450,000	2450,000	2450,000	2450,000	2450,000	2450,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014215	Construcción de Unidades Habitacionales En La Colonia Primavera Gregorio Torres Quila, En La Comunidad De Huastlan Municipios De Ocotlán De Gálvez	200900P-FAFEP-AD-253-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014290	Rehabilitación de Canchas de Fútbol, Unidades De La Localidad De Ajuchitán, Municipios De Ajuchitán De Juárez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2408,413	2408,413	2408,413	2408,413	2408,413	2408,413	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014302	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-248-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	143,529	143,529	31.76	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014318	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-267-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014328	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-277-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2203,905	2203,905	67.96	90.00	Financieras / Fines OBRAS EN PROCESO / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014342	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-313-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2314,079	2314,079	2314,079	2314,079	2314,079	2314,079	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014347	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-249-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2489,347	2489,347	99.47	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014374	Construcción De Escuelas Municipales En Apaxtlan, Municipio De Juchitán.	200900P-FAFEP-AD-213-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2993,382	2993,382	2993,382	2993,382	2993,382	2993,382	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014382	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-267-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014391	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-187-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014398	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-188-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	2700,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014392	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-253-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2779,957	2779,957	2779,957	2779,957	2776,462	2776,462	99.60	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014399	Construcción de Instalaciones de Las Instalaciones De La Organización Civil Para Mantener y Mantener, En El Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo	200900P-FAFEP-AD-226-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2330,431	2330,431	2330,431	2330,431	2328,935	2328,935	99.49	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014373	Construcción De Unidades Habitacionales En La Colonia Primavera Gregorio Torres Quila, En La Comunidad De Huastlan Municipios De Ocotlán De Gálvez	200900P-FAFEP-AD-314-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2889,412	2889,412	2889,412	2889,412	2889,412	2889,412	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014377	Rehabilitación De La Estación (Fase) de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-220-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014393	Rehabilitación de Unidades Habitacionales, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-224-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014397	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-223-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014394	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-222-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2100,000	2100,000	2100,000	2100,000	0	0	0.00	100.00	Financieras / Fines / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014390	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-216-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	Terminado	2014		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA, ENTREGA Y FOLIOQUITA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014395	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-222-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		21,210,854	21,210,854	21,210,854	21,210,854	2084,624	2084,624	31.76	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				
GM01E040014392	Revisión y Construcción de Obras de Mantenimiento, en Iguala, Mpio. de Iguala de la Independencia	200900P-FAFEP-AD-324-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAREF	10-1	10-1	En Ejecución	2014		2789,144	2789,144	2789,144	2789,144	2250,700	2250,700	31.77	100.00	Financieras / Fines OBRAS TERMINADA / Registros: 2127000 / Para el siguiente nivel.				

Total: 185

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Programa	Fondo Com.	Fondo Com.	Programa Fondo Comunal Específico	Ramo	Justificación Ejecuta	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprobado	Modificado	Reasignado (Millonaria)	Anexo Financiero				Anexo Físico				Observaciones
																			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1 Anexo	2 Anexo	Unidad de Medida	Rehabilitación	
GM1E1840083004	Rehabilitación con Concreto Hidráulico del Acceso Principal de Poblado Santa Vista Papagayo, en Amquián, Mpio. de Amquián, Méx. de Guerrero	200900-FAFEP-AD-284-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083007	Construcción de Muro de Contención en Calle Puma Del Cuadrón, Cerro Del Volcadero, en Amquián, Mpio. de Amquián, Méx. de Guerrero	200900-FAFEP-AD-471-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083008	Construcción de Arriateros de La Esplanada Miguel Velasco, en La Unidad Habitacional El Coloso, en Amquián, Méx. de Guerrero	200900-FAFEP-AD-283-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083016	Construcción de la Electrificación de La Colonia Vicente Guerrero, en El Municipio de Guerrero	200900-FAFEP-AD-280-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$285,882	\$285,882	31.76	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083014	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de La Calle Principal de La Colonia Nuevo Mirador, en Amquián, Municipio de Amquián, Méx. de Guerrero	200900-FAFEP-AD-287-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083013	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano con Clave 12600841, Localidad Arroyo Negro, Mpio. de Amquián	200900-FAFEP-AD-286-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083010	Rehabilitación de Acceso a Plaza Ojo de Agua en la Localidad de Bahías de Papagayo, en El Mpio. de Tecpan de San Andrés	200900-FAFEP-AD-285-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083017	Rehabilitación de Cancha de Baloncesto en La Olla, Cuahuatlan, Mpio. de Chilpancingo de los Barriles	200900-FAFEP-AD-284-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083018	Construcción de Puente Peatonal en La Localidad de Guerrero, en El Municipio de Chilpancingo de los Barriles	200900-FAFEP-AD-287-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083019	Construcción de Cancha Deportiva, de La Localidad de Papagayo, en El Municipio de Chilpancingo de los Barriles	200900-FAFEP-AD-286-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083048	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de La Calle Principal en la Localidad de Bahías, en El Mpio. de Cuicatlan	200900-FAFEP-AD-270-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083054	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de Calle Principal en la Localidad de El Pico, en El Mpio. de Chilpancingo	200900-FAFEP-AD-271-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083057	Rehabilitación de Calle Que Conduce a La Iglesia, en la Localidad de El Encanto, en El Mpio. de Amquián	200900-FAFEP-AD-320-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083050	Construcción de Techumbre, en la Calle Vista Mirador, Mpio. de Chilpancingo de los Barriles	200900-FAFEP-AD-321-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA, ENTREGADA Y FORTIFICADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083045	Construcción de Techumbre en La Escuela Primaria "Miguel Alemán" con Clave 12601864, en la Olla, Santa María, en El Municipio de Chilpancingo	200900-FAFEP-AD-328-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,077,022	\$1,077,022	89.31	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083048	Construcción de Aula de Medicina en la Esc. Prim. Carlos Mirador con Clave con 12600770, en la Loc. de San Mateo, en El Municipio de Chilpancingo	200900-FAFEP-AD-330-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$370,258	\$370,258	82.28	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.
GM1E1840083049	Construcción de Aula en El Jardín de Niños Carmen Sierra con Clave con 12603040, en la Loc. de San Mateo, en El Municipio de Chilpancingo	200900-FAFEP-AD-329-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAFEP			30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	200900F	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$346,422	\$346,422	86.61	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas OMA TERMINADA / Registro: 2127000/ Para el siguiente nivel.