

Total: 42

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Dotación	Avance Anual	Avance Acum.	
GR015160100631893	Introducción De Los Servicios De Energía Eléctrica, Agua, Instalaciones Eléctricas Y De Gas, Instalación De Acceso Al Hospital Guillermo Sobrero Acosta En Coyuca De Catalán	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$2,256,921	\$2,256,921	36.22	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	75.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100631806	Habitación De Acero Inoxidable En El Hospital General De 60 Camas, Dr. Guillermo Sobrero Acosta De Coyuca De Catalán, Municipio De Coyuca De Catalán.	508-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$2,803,973	\$2,803,973	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100631833	Rehabilitación De Escuela De Música En Tanco Alarcón, Gto. Municipio De Tanco De Alarcón.	SDOOPOT-FORREGION-INV-458-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,595,144	\$4,595,144	46.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100631999	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 15 De Septiembre Con Acceso Principal A La Colonia Francisco Villa En Iguala De La Independencia.	SDOOPOT-FORREGION-AD-447-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,941,796	\$1,573,853	\$1,573,853	81.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FIDEICOMITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632059	Construcción De Unidad Deportiva En Ocotlán, Municipio De Toluquapan (Coyuca De Catalán).	SDOOPOT-FORREGION-INV-354-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$3,939,796	\$1,203,638	\$1,203,638	30.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: EN REVISIÓN LA ESTIMACIÓN PARA PAGO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632070	Construcción Canchas De Voley Bol En Unidad Deportiva De Iguala.	SDOOPOT-FORREGION-INV-457-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$8,816,065	\$5,954,015	\$5,954,015	67.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632106	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Tanco, Gto. En El Municipio De Tanco De Alarcón.	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$19,706,960	\$6,441,330	\$6,441,330	32.69	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632120	Construcción De Unidad Deportiva De Copalillo, Municipio De Copalillo.	SDOOPOT-FORREGION-AD-510-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$8,391,600	\$2,617,041	\$2,617,041	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632135	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal De La Col. Francisco Villa En Tanco, Gto. Municipio De Tanco De Alarcón.	SDOOPOT-FORREGION-AD-448-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,822,090	\$1,822,090	72.96	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632146	Rehabilitación Del Centro De Salud Ignacio Manuel Altamirano, De La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632173	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Hospital De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Alvarado.	SDOOPOT-FORREGION-CP-476-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$11,166,565	\$11,166,565	60.87	00	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632183	Construcción De Cercas De Demarcación Frente Al Hospital De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Alvarado.	SDOOPOT-FORREGION-INV-459-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$3,731,473	\$3,731,473	31.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632208	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Cloradas Y Demaje Sanitario Del Muro La Araya En Chilpancingo, Gto. Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FORREGION-INV-345-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,750,544	\$1,750,544	91.81	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FIDEICOMITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632223	Construcción Del Centro Preventivo Para El Cáncer De Mama Y Ginecología Materna Para El Estado De Guerrero, De La Ciudad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FORREGION-INV-456-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$17,642,340	\$3,667,870	\$3,667,870	20.79	00	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632261	Construcción Del Mercado Central En Tlaxiaco, Municipio De Tlaxiaco.	SDOOPOT-FORREGION-INV-460-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$4,826,288	\$4,826,288	46.01	00	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632272	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación De La Unidad Deportiva De Madero Espinoza Alejandro Cervantes Delgado En Chilpancingo.	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$942,796	\$294,024	\$294,024	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632286	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación Del Acceso (Calle Vialista) Al Estadio Municipal De Fútbol De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FORREGION-INV-443-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$623,099	\$623,099	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA PAGO / Físico: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FIDEICOMITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632300	Construcción De La Unidad Deportiva De Sochilalabana (Cde. Estadio Municipal De Sochilalabana).	SDOOPOT-FORREGION-INV-352-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$5,739,957	\$5,739,957	57.46	00	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632302	Rehabilitación Y Anclamiento De La Escuela Amado Nervo En Huchililán, Gto. Municipio De Huchililán.	SDOOPOT-FORREGION-INV-440-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,838,101	\$4,838,101	96.86	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632309	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Replicados (Cmasa) De Marquelia, Municipio De Marquelia.	SDOOPOT-FORREGION-AD-519-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$2,749,423	\$2,749,423	22.85	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Col. Electricistas En Chilpancingo De Los Bravos.	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$658,131	\$658,131	62.39	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA SU PAGO / Físico: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FIDEICOMITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632315	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Marquelia.	SDOOPOT-FORREGION-INV-444-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1,537,569	\$1,537,569	31.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO EN REVISIÓN LA ESTIMACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632318	Rehabilitación Del Acceso Principal Al Hospital General De Madero Hidalgo En Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOPOT-FORREGION-INV-348-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$3,585,580	\$3,585,580	65.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632326	Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De San Pedro Cuicuilán En Sochilalabana, Municipio De Sochilalabana.	SDOOPOT-FORREGION-INV-441-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,995,342	\$3,995,342	99.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA, FIDEICOMITADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632332	Construcción De La Unidad Deportiva De Cuicac (Cde. Estadio) Municipio De Cuicac.	SDOOPOT-FORREGION-INV-349-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,290,109	\$7,290,109	72.97	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632342	Construcción De Techumbre En Cancha De La Escuela De Educación Especial Del Centro de Atención Múltiple "Luzes Victoria" En La Col. Frac. Libertadores, Acapulco, Gto. Municipio De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FORREGION-AD-338-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$310,864	\$310,864	31.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: ESTIMACIÓN EN REVISIÓN PARA TRAMITE / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632343	Rehabilitación Del Mercado De Ocotlán.	SDOOPOT-FORREGION-INV-445-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,775,284	\$4,775,284	95.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA, FALTA ACTA DE ENTREGA Y FIDEICOMITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal Av. La Clave De La Col. Arroyo Seco En Acapulco, Guerrero, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FORREGION-AD-335-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,098,900	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA, FIDEICOMITADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100632363	Pavimentación Hidráulica Del Acceso Principal De Las Calles 16 De Septiembre Y Unión En La Col. Alas De Mismar Sta. Elena En Acapulco Guerrero, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDOOPOT-FORREGION-AD-336-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$973,037	\$973,037	81.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Físico: OB

Total: 42

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
GR015160100632399	Instalación De Tubería De 24" Para La Línea De Conducción Esbomba Alternas En La Localidad De Amulco.	SD00P07-F08B03G10R-INV-495-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$12,797,190	\$5,721,113	\$5,721,113	44.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632401	Rehabilitación Del Mercado Principal De La Localidad De San Jerónimo En Petatlán, Ger. Municipio De Petatlán.	SD00P07-F08B03G10R-INV-466-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$1,292,493	\$1,292,493	31.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO ESTIMACION EN REVISION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632408	Rehabilitación Del Hg Caspe (Clínica Avanzada De Atención Primaria A La Salud) En La Localidad De Amulco, Municipio De Amulco De Juárez.	SD00P07-F08B03G10R-INV-474-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Salud	En Ejecución	2015	\$7,597,292	\$7,597,292	\$7,597,292	\$7,597,292	\$2,597,292	\$1,597,747	\$1,597,747	21.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632414	Construcción De La Unidad Deportiva De La Comunidad Del Osoyoni, Municipio De Caltepec De Amozac.	SD00P07-F08B03G10R-INV-479-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$1,694,627	\$1,694,627	52.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632420	Rehabilitación Del Hospital General De Amulco, Municipio De Amulco De Juárez.	SD00P07-F08B03G10R-INV-478-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Salud	En Ejecución	2015	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$2,731,138	\$2,731,138	27.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	19.50	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632431	Pavimentación De La Calle Principal Del Poblado De La Venta En Amulco De Juárez.	SD00P07-F08B03G10R-CP-467-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$26,752,181	\$11,416,369	\$11,416,369	42.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632433	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De Copala, Municipio De Copala.	SD00P-F08B03G10R-INV-340-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Salud	En Ejecución	2015	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$4,938,796	\$3,043,145	\$3,043,145	61.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632441	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Av. Benito Juárez Del Municipio De Amulco De Juárez.	ADM. DIR.	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Urbanización	En Ejecución	2015	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100632450	Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De San Marcos, Municipio De San Marcos.	SD00P07-F08B03G10R-AD-511-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Salud	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1,263,142	\$1,263,142	25.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100635025	Construcción Del Puente Vehicular El No. 0 500 De La Carretera Tlaxiaco - Monte Alegre En El Municipio De Tlaxiaco.	SD00P07-F08B03G10R-CP-471-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,075,005	\$14,075,005	93.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA, FALTA ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
GR015160100635042	Construcción De Mercado Municipal De San Luis Acahualán.	SD00P-F08-INV-242-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00P07	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Fisica: OBRA EN PROCESO ESTIMACION EN REVISION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.