

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Año Financiero					Año Físico			Observaciones	
																Recurso (Millionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Anexo	Salvaguarda	Unidad de Medida		Indicador
08010404007626	Construcción del Colector En Costera De Las Palmas, Distrito: Protección Civil, A Planta De Tratamiento De Agua Residuales Laguna De Tiza Palca En El Municipio De Ampulón De Juárez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0307 Fondo Metropolitano	23-Fortaleza Salarios y Económicas	200900	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$13,031,909	\$13,031,909	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física: OBA EN PROCESO / Registro: SIETDAI Para al siguiente nivel.
08010404007641	3a. Etapa De La Construcción Del Sistema De Acceso A La Localidad De Coyula De Benítez, Guerrero, Tramo Del Km. 1-100 Al Km. 2-410	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0307 Fondo Metropolitano	23-Fortaleza Salarios y Económicas	200900	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,913	\$7,492,913	\$7,492,913	\$7,492,913	\$5,208,947	\$5,208,947	69.63	00	Kilometro	0	0.00	56.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física: OBA EN PROCESO / Registro: SIETDAI Para al siguiente nivel.
08010404008908	4a. Etapa De La Construcción Del Sistema De Acceso A La Localidad De Coyula De Benítez, Guerrero Tramo Del Km. 2-410 Al Km. 0-700	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0307 Fondo Metropolitano	23-Fortaleza Salarios y Económicas	200900	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,444,639	\$6,444,639	\$6,444,639	\$6,444,639	\$2,071,380	\$2,071,380	31.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física: OBA POR DECIDIR / Registro: SIETDAI Para al siguiente nivel.
080104040082140	Construcción de Colector de la Costera de Las Palmas Tramo Palca de Las Manjitas Al Sistema Flaja Residuales en el Municipio de Ampulón de Juárez, Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0307 Fondo Metropolitano	23-Fortaleza Salarios y Económicas	200900	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,354,633	\$9,354,633	\$9,354,633	\$9,354,633	\$2,914,587	\$2,914,587	31.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física: OBA EN PROCESO / Registro: SIETDAI Para al siguiente nivel.
080104040082177	Construcción del Canal Fluvial Orizaba (Tramo Calzada de la Campesía a Laguna del Barral) en la Localidad de Coyula de Benítez, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0307 Fondo Metropolitano	23-Fortaleza Salarios y Económicas	200900	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,122,478	\$4,122,478	82.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física: OBA EN PROCESO / Registro: SIETDAI Para al siguiente nivel.