

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Cum.	
GR015150300576283	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Construcción De Cerco Perimetral, Sistema De Riego Y Pasto Natural, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SS00P-IP-INV-200-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,941,426	\$1,889,597	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150300576377	Construcción De Dos Canchas De Voleibol Techadas, Iluminadas Y Con Toldos, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SS00P-IP-INV-201-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$655,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150300576428	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SS00P-IP-AD-136-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$982,068	\$982,068	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150300576462	Construcción De Unidad Deportiva, Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Melinaltepec.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150300576488	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Poncitlán, Municipio De Detián.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150300576501	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Igualapa, Municipio De Igualapa.	SS00P-IP-CP-174-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,404,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR015150300576509	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Comunidad De Jaliscohu, Municipio De San Luis Axtlán.	SS00P-IP-CP-177-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150400613739	Construcción De La Cancha Deportiva De Tlanexapala, Municipio De Taxco De Alarcón.	SS00P-IP-AD-192-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015150400614527	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Arachampulo, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SS00P-IP-AD-135-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas SS00P		Deporte	Terminado	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.