

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Cuenta Fondo Corriente - Egresos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Año de Ejecución		Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Subsidio (Monto)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	
080211030517068	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-16-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,192	\$1,499,192	99.95	0	Mezcla Cuadrada	1,500	0.00	100.00	Financiado obra concluida / Faltan: OBRAS TERMINADAS, ENTRENAMIENTO Y FORTALECIMIENTO / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.	
080211030517069	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-16-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$107,447	\$107,447	10.74	0	Mezcla Cuadrada	1,000	0.00	100.00	Financiado en proceso / Faltan: obra concluida FORTALECIMIENTO / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.	
080211030434934	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-52*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,774,237	\$1,774,237	39.43	0	Mezcla Cuadrada	0	0.00	32.44	Financiado obra en proceso / Faltan: obra en proceso / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.	
080211030434935	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-52*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Obras Pólizas	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$1,741,017	\$1,741,017	24.89	0	Mezcla Cuadrada	0	0.00	41.00	Financiado obra en proceso / Faltan: obra en proceso / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.	
080211030434936	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-51*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$1,774,940	\$1,774,940	25.36	0	Mezcla Cuadrada	0,000	0.00	48.00	Financiado obra en proceso / Faltan: obra en proceso / Registros:	
080211030434937	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-49*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	0	Mezcla Cuadrada	10,000	0.00	100.00	Financiado obra concluida / Faltan: obra concluida / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.		
080211030434938	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-71*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0	Mezcla Cuadrada	900	0.00	100.00	Financiado obra concluida / Faltan: OBRAS TERMINADAS, ENTRENAMIENTO Y FORTALECIMIENTO / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.		
080211030434939	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-71*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	\$5,796,446	0	0	0.00	0	Mezcla Cuadrada	0	0.00	0.00	Financiado / Faltan: / Registros: SISTEMA PARA AL EQUIPAMIENTO.
080211030434940	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-71*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,703,842	\$2,703,842	\$2,703,842	\$2,703,842	\$2,703,842	\$2,703,842	0	0	0.00	0	Mezcla Cuadrada	0	0.00	0.00	Financiado / Faltan: / Registros:
080211030434941	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES, UBICADO EN LA COL. HORMOLA DEL SECTOR MUNICIPIO DE CUERPO DE LA CALABAZA	08020-PARFP-AD-71*	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0111	PARFP		20-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,244,240	\$3,244,240	\$3,244,240	\$3,244,240	\$3,244,240	\$3,244,240	0	0	0.00	0	Mezcla Cuadrada	0	0.00	0.00	Financiado / Faltan: / Registros: