

Total: 5

No.	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
1	GR016160400817626	Construcción Del Colector En Costera De Las Palmas, Tramo: Protección Civil, A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Laguna De Tres Palas En El Municipio De Acapulco De Juárez	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$41,787,131	\$13,031,919	\$13,031,919	31.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
2	GR016160400817641	Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyula De Benitez, Guerrero, Tramo Del Km. 1-950 Al Km. 2-410	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,913	\$7,492,913	\$7,492,913	\$7,492,913	\$7,492,913	\$5,218,947	\$5,218,947	69.65	00	Kilometro	0	0.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
3	GR016160400819008	Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyula De Benitez, Guerrero Tramo Del Km. 0-378 Al Km. 0-758	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,644,659	\$6,644,659	\$6,644,659	\$6,644,659	\$6,644,659	\$2,071,380	\$2,071,380	31.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
4	GR016160400821240	Construcción De Diques En La Costera De Las Palmas (Tramo Paseo De las Manjares Al Carrizal Playa Revolcadero)En El Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,354,633	\$9,354,633	\$9,354,633	\$9,354,633	\$9,354,633	\$2,916,587	\$2,916,587	31.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
5	GR016160400821277	Construcción Del Canal Alirial Oriente (Tramo Calzada De La Campaña A Laguna Del Saratillo)En La Localidad De Coyula De Benitez, Guerrero.	Cobertura estatal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD000POT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,122,678	\$4,122,678	82.54	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	