

Total: 8210

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Clave	Programa Fondo Común - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero					Año Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Reasignado)	Compromiso	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual (en Anos)	
080110401017026	Operación del Gobierno de Ciudad de las Pájaras, Tramo: Prolongación de la Avenida de Independencia de la Zona Habitacional Ciudad de las Pájaras en el Municipio de Ahuacatlán de Juárez		Coahuila	Coahuila Municipal	Subsidio	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas MOPRF					Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,787,131	\$4,787,131	\$4,787,131	\$4,787,131	\$4,787,131	\$78,254	\$78,254	1.69	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
080110401017041	Al. Etapa de la Construcción del Municipio de Ahuacatlán de Juárez de Ciudad de las Pájaras, Tramo: 001 al 004, Zona Habitacional Ciudad de las Pájaras en el Municipio de Ahuacatlán de Juárez		Coahuila	Coahuila Municipal	Subsidio	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas MOPRF					Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,482,813	\$7,482,813	\$7,482,813	\$7,482,813	\$2,325,664	\$2,325,664	31.17	10	Kilómetros	0	0.00	30.00	Financiado: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.	
080110401018028	Al. Etapa de la Construcción del Municipio de Ahuacatlán de Juárez de Ciudad de las Pájaras, Tramo: 005 al 007, Zona Habitacional Ciudad de las Pájaras en el Municipio de Ahuacatlán de Juárez		Coahuila	Coahuila Municipal	Subsidio	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas MOPRF					Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,444,459	\$4,444,459	\$4,444,459	\$4,444,459	\$112,421	\$112,421	2.54	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro:	
080110401018145	Operación de Dirección de la Construcción de las Pájaras (Tramo: 008) del Municipio de Ahuacatlán de Juárez, Tramo: 008 al 008, Zona Habitacional Ciudad de las Pájaras en el Municipio de Ahuacatlán de Juárez		Coahuila	Coahuila Municipal	Subsidio	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas MOPRF					Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,354,433	\$9,354,433	\$9,354,433	\$9,354,433	\$2,914,567	\$2,914,567	31.18	10	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.	
080110401018177	Operación del Canal Riego de Ciudad de las Pájaras (Tramo: 009) del Municipio de Ahuacatlán de Juárez, Tramo: 009 al 009, Zona Habitacional Ciudad de las Pájaras en el Municipio de Ahuacatlán de Juárez		Coahuila	Coahuila Municipal	Subsidio	057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas MOPRF					Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$84,441	\$84,441	1.69	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiado: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro:	