

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero										Observaciones						
				Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
GR016040083250	Reconstrucción De Avenida La Suiza, En El Fraccionamiento Las Playas, En Municipio De Juárez.	SD0007-IP-AD-473-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,504,164	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$10,834	\$10,834	47.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro:
GR0160400819073	Rehabilitación De Infraestructura Peatonal En Las Calles Meso Carreras E Ignacio De La Llave En El Centro De Acapulco	-	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$1,232,757	\$1,232,757	31.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro:
GR0160400819097	Rehabilitación Integral De La Espina Peatonal Quemada -Ochoa, En El Centro De Acapulco	-	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$9,253,017	\$9,253,017	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro:
GR0160400819132	Rehabilitación Integral En Las Calle Teniente José Abona Y Miguel Hidalgo - Municipio De Acapulco	-	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$10,458,703	\$10,458,703	56.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR0160400819139	Rehabilitación Integral De Calles En El Centro De Acapulco	-	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$28,681,000	\$8,944,583	\$8,944,583	31.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR0160400819160	Aplicación Museo Centro Cultural Y Artesanal De Las 7 Regiones Municipio De Acapulco De Juárez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Subsidios	024 Programa para el Desarrollo del Municipio Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SD0007	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$17,905,900	\$17,905,900	\$17,905,900	\$17,905,900	\$17,905,900	\$5,982,657	\$5,982,657	33.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro: