

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual/Avance Acum.
GR01610400817922	Aportación Estatal Para Vías Alimentadoras Del Sistema Integrado De Transporte De La Zona Metropolitana De Aguascalientes En El Corredor Tronco Alimentador Tipo Ser Aguascalientes Centro A Ciudad Residencial Col	-	Cobertura estatal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI00907	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01610400820664	Distribuidor Chichibualco Km. 222-000 De La Carretera Cuernavaca-Chilpancingo	-	Cobertura estatal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI00907	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$135,500,000	\$135,500,000	\$135,500,000	\$135,500,000	\$135,500,000	\$53,735,616	39.64	00	Kilometro lineal	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01610400820939	Parque Lineal Rio Basajima	-	Cobertura estatal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI00907	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	\$64,500,000	\$40,809,401	63.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Reintegrado: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR01610400821030	Centro Cultural Angel De La Guarda, En El Municipio De Amealco De Ojeda	-	Cobertura estatal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI00907	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,966,102	98.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Reintegrado: