



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO (APAU)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO					AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IED	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
1	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO (INSTALACIÓN DE 1,834.86 M DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO (GRADO 3) DE 122 CM DE DIÁMETRO, EN LA ZONA DIAMANTE DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO JUÁREZ	10,652,572.32	5,326,286.16	3,310,205.31	2,016,080.85	10,652,572.32	5,326,286.16	3,310,205.31	2,016,080.85	-	-	-	-	-	100%	100%
2	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES DE 250 HP EN EL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES NAO TRINIDAD PARA BOMBEO DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR AGUAS BLANCAS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	9,943,097.07	4,971,548.54	4,971,548.53	-	9,943,097.07	4,971,548.54	4,971,548.53	-	-	-	-	-	-	100%	100%
3	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	SUSTITUCIÓN DE 0.37 KM COLECTOR DE TUBERÍA DE PEAD DE 45 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 14.8 LPS Y UNA CARGA DE 19.5 MCA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "VIDANTA", PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALLE CERRADA COSTERA LAS PALMAS (CERRADA LAS PALMAS) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	4,745,864.52	2,372,932.26	2,372,932.26	-	4,745,864.52	2,372,932.26	2,372,932.26	-	-	-	-	-	-	100%	100%
4	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMA EL CALVARIO (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 40 M, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 HP, CASETA DE CONTROLES, CASETA DE CLORACIÓN, TANQUE DE REGULARIZACION 150 M3 Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE 22.66 M DE TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO Y 296.55 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO); SISTEMA LA UNIÓN (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 M , EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 HP Y PROTECCIÓN DE FUENTE); SISTEMA CRUZ VERDE (REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 67 M, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, LINEA DE CONDUCCIÓN CON 125.91 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 17.27 M DE TUBERÍA ACERO DE 6" DE DIÁMETRO, CASETA DE CONTROLES, CASETA DE CLORACIÓN, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 150 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN CON 32.57 M DE TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO, 99.31 M DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 1158.49 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 3180.56 M DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO, 448 TOMAS DOMICILIARIAS Y CERCO PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	18,872,914.62	9,311,372.79	2,562,960.78	6,998,581.05	18,474,844.74	9,224,471.20	2,310,570.91	6,939,802.63	398,069.88	86,901.59	252,389.87	-	58,778.42	100%	98%
5	ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN DE 1.16 KM CON TUBERÍA PEAD Y ACERO DE 30 Y 38 CENTÍMETROS DE DIAMETRO EN COLECTOR -EMISOR Y 30 POZOS, CONSTRUCCIÓN DE 3.18 KM DE TUBERÍA DE PEAD Y ACERO DE 20 CMS, 30 DE DIAMETRO, 92 POZOS DE VISITA Y 37 DESCARGAS EN RED DE ATARJEAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. PRIMERA ETAPA	7,586,678.73	3,793,339.38	793,339.35	3,000,000.00	7,382,734.62	3,738,330.30	783,705.60	2,860,698.72	203,944.11	55,009.08	9,633.75	-	139,301.28	100%	97%
6	ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN DE 0.89 KM DE TUBERÍA DE PEAD DE 20 CMS DE DIÁMETRO; EN RED DE ATARJEAS; CONSTRUCCIÓN DE 3.52 KM DE TUBERÍA DE PEAD DE 20 CMS DE DIÁMETRO, 0.023 KM DE TUBERÍA DE ACERO DE 20 CMS DE DIÁMETRO, 178 POZOS DE VISITA Y 780 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. SEGUNDA ETAPA	9,200,000.00	-	9,062,871.14	137,128.86	9,200,000.00	-	9,062,871.14	137,128.86	-	-	-	-	-	100%	100%
7	ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL TICUI	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON 0.57 KM DE TUBERÍA PEAD DE 20 CMS DE DIÁMETRO, 0.32 KM DE TUBERÍA DE PEAD DE 30 CMS, 0.37 KM DE TUBERÍA DE PEAD DE 38 CM Y 0.98 KM DE ACERO, CONSTRUCCION EN RED DE ATARJEAS CON 0.30 KM DE TUBERÍA PEAD DE 20 CMS DE DIÁMETRO Y 40 DESCARGAS Y 60 POZOS DE VISITA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TICUI MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. PRIMERA ETAPA	8,671,163.72	4,335,581.86	251,073.60	4,084,508.26	8,671,163.72	4,335,581.86	251,073.60	4,084,508.26	-	-	-	-	-	100%	100%
8	AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4.68 KILOMETROSOS DE COLECTORES CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D) Y ACERO DE 12" Y 15 ", 138 POZOS DE VISITA Y 625 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES MUNICIPIO DEAYUTLA DE LOS LIBRES, PRIMERA ETAPA	13,487,287.73	2,224,660.88	11,262,626.85	-	12,996,461.86	2,187,340.49	10,809,121.37	-	490,825.87	37,320.39	453,505.48	-	-	100%	96%



CAPASEG
Comisión de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO (APAU)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO					AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IED	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
9	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DE 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 18", 12" Y 8" DE DIÁMETRO Y 218 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TULIPANES (TRAMO: CALLE TULIPANES-ENCAUZAMIENTO HUACAPÁ) Y 0.98 KM DE TUBERÍA PVC DE 12" DE DIÁMETRO Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. RUFFO FIGUEROA Y GOBERNADORES (TRAMO: JACARANDAS-LA CURVA), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	8,910,350.83	4,158,157.78	2,783,665.54	1,968,527.51	8,114,494.06	4,158,157.78	2,370,351.54	1,585,984.74	795,856.77	-	413,314.00	-	382,542.77	100%	91%
10	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 395.98 M DE TUBERÍA DE PVC Y ACERO DE 12" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 725 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,624.96 M DE TUBERÍA DE PVC Y ACERO DE 6" DE DIÁMETRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,970 M DE TUBERÍA DE PVC Y ACERO DE 4" DE DIÁMETRO; CONSTRUCCIÓN DE 503 TOMAS DOMICILIARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO (TOMATAL Y VALLE ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD E CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO.	19,251,108.73	8,854,039.46	2,356,923.57	8,040,145.70	16,488,793.19	6,998,076.17	2,008,108.70	7,482,608.32	2,762,315.54	1,855,963.29	348,814.87	-	557,537.38	100%	86%
11	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO de 75 HP, 2 TRENES DE DESCARGA DE 6", CONSTRUCCIÓN DE 1,231.52m DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 8" DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 600 M3, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. PRIMERA ETAPA	7,135,762.78	3,567,881.39	1,418,142.76	2,149,738.63	7,135,762.78	3,567,881.39	1,418,142.76	2,149,738.63	-	-	-	-	-	100%	100%
12	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONSTRUCCIÓN DE 2.38 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 4" Y 3" DE DIÁMETRO Y 359 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA ORIENTE (COLONIAS MEXICO, REVOLUCIÓN Y NUEVA REVOLUCIÓN) DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	7,670,771.42	3,835,385.70	1,524,468.98	2,310,916.74	7,670,771.42	3,835,385.70	1,524,468.98	2,310,916.74	-	-	-	-	-	100%	100%
13	COPALA	CÓPALA	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL, EQUIPAMIENTO DE 2 BOMBAS DE 75 HP, CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACIÓN, 1.12 KM DE TUBERIA DE PVC DE 3", 4" Y 8" DE DIÁMETRO Y 600 TOMAS DOMICILIARIAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE COPALA, PRIMERA ETAPA	9,516,519.66	2,844,654.32	4,262,618.25	2,409,247.09	9,516,519.66	2,844,654.32	4,262,618.25	2,409,247.09	-	-	-	-	-	100%	100%
14	COPANAToyAC	COPANAToyAC	CONSTRUCCIÓN DE 5.08 KM DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE FOGO, Y PVC DE 3", 2 1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 50 M3; CONSTRUCCIÓN DE 4.82 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC DE 3", 2 1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; CONSTRUCCION DE 125 TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE 3 CASETAS DE CONTROLES ELECTRICOS; EQUIPAMIENTO CON 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 20 HP Y 1 DE 15 HP Y 3 SISTEMAS ELÉCTRICOS COMBINADOS EN LA LOCALIDAD DE COPANAToyAC MUNICIPIO DE COPANAToyAC, SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA	13,509,401.38	5,161,983.19	7,347,418.19	1,000,000.00	8,853,418.05	1,068,582.87	7,347,418.19	437,416.99	4,655,983.33	4,093,400.32	-	-	562,583.01	100%	66%
15	LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA	LA UNIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN HORIZONTAL CON SISTEMA ELÉCTRICO; CONSTRUCCIÓN DE 3.13 KM DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ACERO Y PVC DE 6" DE DIÁMETRO; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO; CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 300 M3; CONSTRUCCIÓN DE 14.89 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC DE 4", 3", 2 1/2" Y 2" DE DIÁMETRO Y 541 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA	20,396,170.16	10,198,085.08	3,198,085.08	7,000,000.00	19,563,925.67	9,781,962.83	2,993,885.06	6,788,077.78	832,244.49	416,122.25	204,200.02	-	211,922.22	100%	96%
16	OMETEPEC	SANTA MARÍA ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 1.06 KM DE COLECTOR DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 31 POZOS DE VISITA; CONSTRUCCIÓN DE 3.53 KM EN RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 148 POZOS DE VISITA Y 215 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARÍA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE OMETEPEC	15,484,862.71	3,716,367.05	6,768,495.66	5,000,000.00	15,137,800.79	3,646,679.13	6,672,908.42	4,818,213.24	347,061.92	69,687.92	95,587.24	-	181,786.76	100%	98%



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO (APAU)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO					AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IED	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
17	SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXÓCHILT	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL, CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CASETA DE CONTROLES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 6" Y 4.20 KM DE LONGITUD, REBOMBEO BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CASETA DE CONTROLES Y RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHILT MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	14,788,038.54	3,253,368.49	5,457,966.89	6,076,703.16	14,421,164.67	3,168,899.60	5,357,068.54	5,895,196.53	366,873.87	84,468.89	100,898.35	-	181,506.63	100%	98%
18	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA	CONSTRUCCIÓN DE 12.93 KM DE COLECTORES CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO DE 12", 18" Y 24" Y 627 POZOS DE VISITA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLONIAS CONSTITUCIÓN, BUENA VISTA, SANTA ANITA Y CALTITLAN), PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT.	18,513,583.11	9,317,040.78	4,204,463.47	4,992,078.86	18,205,348.02	9,065,632.60	4,147,636.56	4,992,078.86	308,235.09	251,408.18	56,826.91	-	-	100%	98%
19	ESTATAL	VARIAS	CURSOS Y TALLERES (ESCUELA DEL AGUA)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	100%	100%	
20	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION 2.48 KM DE DE LINEAS DE INTERCONEXION CON TUBERIA DE 14", 10" DE DIAMETRO EN LA AV. MORELOS, Y 1.7 KM DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 6" Y 4" EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y COLONIA PEDRO AGENCIO Y CONSTRUCCION DE 196 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,	14,643,517.38	6,781,473.89	7,862,043.49	-	14,643,517.38	6,781,473.89	7,862,043.49	-	-	-	-	-	-	100%	100%
21	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO (CALLE SONORA Y ARTICULO 27)	REPOSICIÓN DE CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO, CON SECCIONES DE 12.60 M X 3.80 M, 2 BRAZOS SECUNDARIOS, COLECTOR TIPO BÓVEDA Y SUBCOLECTOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 6 M Y 12" DE DIÁMETRO, PARA INTERCONECTAR EL COLECTOR PRINCIPAL Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO (CALLE SONORA Y ARTICULO 27), MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	894,078.68	447,017.21	447,061.47	-	894,078.68	447,017.21	447,061.47	-	-	-	-	-	-	100%	100%
22	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REPOSICIÓN DE 400 M DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN CON TUBERÍA DE ACERO DE 42" DE DIÁMETRO Y 1/2" DE ESPESOR INCLUYE ENCOFRADO Y OBRA DE DESVIÓ EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	16,731,126.24	8,382,716.41	8,348,409.83	-	16,731,126.24	8,382,716.41	8,348,409.83	-	-	-	-	-	-	100%	100%
23	TÉCPAN DE GALEANA	TÉCPAN DE GALEANA	DESAZOLVE DEL CÁRCAMO 1 Y 2, DE 3 M DE DIÁMETRO Y 10 M DE PROFUNDIDAD Y GALERÍAS FILTRANTE HORIZONTAL, REHABILITACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 100 HP (CÁRCAMO 1 Y 2), EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN.	1,489,780.64	934,266.66	555,513.98	-	1,489,780.64	934,266.66	555,513.98	-	-	-	-	-	-	100%	100%
24	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN: 0.12 KM DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO; RED DE DISTRIBUCIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN): 0.37 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 0.38 KM DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 1.18 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 3.42 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO, 0.89 KM DE TUBERÍA DE PVC DE 2 1/2" DE DIÁMETRO Y 400 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO LARGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	3,791,131.02	1,863,499.35	1,927,631.67	-	2,063,033.10	1,395,280.16	667,752.94	-	1,728,097.92	468,219.19	1,259,878.73	-	-	100%	54%
25	ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	CONSTRUCCIÓN DE 1.38 KM DE EMISOR CON TUBERÍA PEAD DE 12" DE DIÁMETRO Y 27 POZOS DE VISITA, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	3,972,875.18	1,986,437.59	1,986,437.59	-	3,972,875.18	1,986,437.59	1,986,437.59	-	-	-	-	-	-	100%	100%
TOTAL OBRAS				260,858,657.17	108,138,096.22	95,536,904.24	57,183,656.71	247,969,148.38	100,719,595.12	92,341,855.02	54,907,698.24	12,889,508.79	7,418,501.10	3,195,049.22	-	2,275,958.47	100%	95.06%
27	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR NAO TRINIDAD - BASE NAVAL Y NAO TRINIDAD - AVENIDA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	1,590,032.00	1,590,032.00	-	-	502,763.99	502,763.99	-	-	1,087,268.01	1,087,268.01	-	-	-	100%	32%
15	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	HUITZUCO	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUITZUCO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	2,990,146.02	2,990,146.02	-	-	2,990,146.02	2,990,146.02	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%



CAPASEG
Comisión de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO (APAUUR)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO					AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IED	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
28	PUNGARABATO	TANGANHUATO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANGANHUATO MUNICIPIO DE PUNGARABATO	546,329.45	546,329.45			431,658.49	431,658.49	-	-	114,670.96	114,670.96	-	-	-	100%	79%
29	CHILAPA DE ALVAREZ	NEJAPA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	545,514.77	545,514.77			391,523.59	391,523.59	-	-	153,991.18	153,991.18	-	-	-	100%	72%
30	TLALCHAPA	TLALCHAPA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA MUNICIPIO DE TLALCHAPA	545,514.77	545,514.77			391,523.59	391,523.59	-	-	153,991.18	153,991.18	-	-	-	100%	72%
31	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA BARRANCA TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	554,043.18	554,043.18			384,719.62	384,719.62	-	-	169,323.56	169,323.56	-	-	-	100%	69%
32	CHILAPA DE ALVAREZ	TLAMIXTLAHUACAN	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	545,514.78	545,514.78			391,523.60	391,523.60	-	-	153,991.18	153,991.18	-	-	-	100%	72%
33	ACAPULCO DE JUÁREZ	KILÓMETRO 30	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 30 MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	546,329.45	546,329.45			431,658.49	431,658.49	-	-	114,670.96	114,670.96	-	-	-	100%	79%
34	FLORENCIO VILLARREAL	CRUZ GRANDE	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL	546,329.45	546,329.45			431,658.49	431,658.49	-	-	114,670.96	114,670.96	-	-	-	100%	79%
35	TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	546,329.46	546,329.46			410,937.50	410,937.50	-	-	135,391.96	135,391.96	-	-	-	100%	75%
36	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS BARRANCAS EL SALADO, EL TULE LAS TINAJAS, ALPOYECA, BARRANCA EL AHUCATE, BARRANCA TONALAPA Y OCOTEPEC	1,431,215.06	1,431,215.06			1,167,773.77	1,167,773.77	-	-	263,441.29	263,441.29	-	-	-	100%	82%
37	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS RADIALES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	4,715,166.33	2,220,709.37	-	2,494,456.96	3,997,620.74	1,882,765.79	-	2,114,854.95	717,545.59	337,943.58	-	-	379,602.01	100%	85%
TOTAL PROYECTOS				15,102,464.72	12,608,007.76	-	2,494,456.96	11,923,507.89	9,808,652.94	-	2,114,854.95	3,178,956.83	2,799,354.82	-	-	379,602.01	100%	78.95%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS				275,961,121.89	120,746,103.98	95,536,904.24	59,678,113.67	259,892,656.27	110,528,248.06	92,341,855.02	57,022,553.19	16,068,465.62	10,217,855.92	3,195,049.22	-	2,655,560.48	100%	94%

NOTA: QUEDARON PROVISIONADAS FACTURAS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$16,068,465.62, PARA PAGAR EN 2020

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COMPONENTE	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE		
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.	
1	ACAPULCO DE JUÁREZ	SABANILLAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON LONGITUD DE 2107.08 M. CON TUBERÍA DE PVC Y F.O.GO. DE 4" DE DIÁMETRO, RED DE DISTRIBUCIÓN CON LONGITUD DE 1350 M CON TUBERÍA DE PVC 2 1/2", 3, 4 DE DIÁMETRO, 205 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 13 MM DE . TANQUE DE REGULACIÓN DE 250 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO, ELECTRIFICACIÓN EN PLAYÓN Y LA TAMBORA CON UNA LONGITUD 1.22 KM LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 3F-HF, 2 CASETA DE CONTROLES, TREN DE SALIDA Y PIEZAS ESPECIALES DE 2 1/2", EQUIPAMIENTO EN PLAYÓN Y LA TAMBORA CON BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, CERCADO PERIMETRAL Y CASETA DE CLORACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SABANILLAS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	10,742,104.11	5,642,374.38	5,099,729.73		10,030,988.69	5,397,566.28	4,633,422.41	-	711,115.42	244,808.10	466,307.32	-	100%	93%	
2	ATLIXTAC	SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC.	11,600,616.96	3,399,405.59	7,101,211.37	1,100,000.00	11,600,616.96	3,399,405.59	7,101,211.37	1,100,000.00	-	-	-	-	100%	100%	
3	ATLIXTAC	SAN PEDRO HUITZAPULA SUR	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZAPULA SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXTAC.	7,884,028.29	4,243,216.97	2,640,811.32	1,000,000.00	7,884,028.29	4,243,216.97	2,640,811.32	1,000,000.00	-	-	-	-	100%	100%	
4	ATOYAC DE ÁLVAREZ	ALCHOLOA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLOA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, (CONSTRUCCIÓN GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, (POZO NORIA), CERCO EN POZO NORIA, BOMBA SUMERGIBLE DE 5.00 HP., CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA SEGÚN NORMAS C.F.E., CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN TIPO POSTE, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, CASETA DE CONTROLES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE Ø 585.78 ML, TUBERÍA DE FO. GO DE 3" DE Ø 32.82 ML. , REHABILITACIÓN DE DOS TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 120 M3 Y 90 M3, Y CASETAS DE CLORACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE P.V.C. DE 2" DE Ø, 6815.24 M, 2 1/2" DE Ø, 215.26 M, 4" DE Ø 113 M. Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" CON MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).	5,201,020.70	4,288,932.28	912,088.42		5,201,020.70	4,288,932.28	912,088.42	-	-	-	-	-	-	100%	100%
5	AYUTLA DE LOS LIBRES	LA UNION	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	3,415,754.72	3,415,754.72	-		3,415,754.72	3,415,754.72	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
6	CHILAPA DE ÁLVAREZ	POPOYATLAJCO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	4,280,675.23	4,280,675.23	-		3,643,613.06	3,643,613.06	-	-	637,062.17	637,062.17	-	-	100%	85%	
7	COCHOAPA EL GRANDE	CALPANAPA VIEJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN DE 20 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN, CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, CASETA DE CLORACIÓN Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALPANAPA VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	3,436,174.30	1,324,893.70	587,324.15	1,523,956.45	3,436,174.30	1,324,893.70	587,324.15	1,523,956.45	-	-	-	-	100%	100%	
8	COCHOAPA EL GRANDE	LA BARCA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARCA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, (CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN , TANQUE DE REGULACIÓN DE 10 M³, CASETA DE CLORACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.)	3,077,348.94	2,783,938.07	293,410.87		2,783,938.07	2,783,938.07	-	-	293,410.88	-	293,410.88	-	100%	90%	
9	COCHOAPA EL GRANDE	SAN LUCAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SEGUNTA Y ULTIMA ETAPA (CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 20³ M3, EQUIPAMIENTO MECÁNICO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SISTEMA CONVENCIONAL, CASETAS DE CONTARLES Y CLORACIÓN.)	6,553,375.02	3,932,025.01	705,306.46	1,916,043.55	6,553,375.02	3,932,025.01	705,306.46	1,916,043.55	-	-	-	-	100%	100%	

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COMPONENTE	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
10	COPALA	LAS SALINAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS MUNICIPIO DE COPALA, SEGUNDA ETAPA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC 1 1/2" DE . LONGITUD 6,233.00M, 2" DE LONGITUD 5,928.00 M, 2 1/2" DE LONGITUD 1,014.00M, 3" DE LONGITUD 97.55 M, 4" DE Ø LONGITUD 1,173.00 Y TUBERÍA DE F.O.G.O. DE 4" DE Ø LONGITUD DE 13.50 M. CONSTRUCCIÓN DE 237 TOMAS DOMICILIARIA DE 1/2", INCLUYE HASTA 7 METROS DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.	3,904,430.99	3,768,815.23	135,615.76	-	3,904,430.99	3,768,815.23	135,615.76	-	-	-	-	-	100%	100%
11	COYUCA DE BENITEZ	CAHUATITAN	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUATITAN MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ	3,714,956.11	2,228,973.67	1,485,982.44	-	3,463,595.53	2,078,157.31	1,385,438.22	-	251,360.58	150,816.36	100,544.22	-	100%	93%
12	CUETZALA DEL PROGRESO	CUAXIOTLA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y 150 TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXIOTLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	3,110,499.78	373,259.97	1,813,239.81	924,000.00	3,110,499.78	373,259.97	1,813,239.81	924,000.00	-	-	-	-	100%	100%
13	GENERAL CANUTO A. NERI	TIANQUIZOLCO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI	3,018,643.57	3,018,643.57	-	-	2,913,071.95	2,913,071.95	-	-	105,571.62	105,571.62	-	-	100%	97%
14	HUAMUXTITLAN	SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA)	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN	2,828,107.69	2,648,586.94	179,520.75	-	2,828,107.69	2,648,586.94	179,520.75	-	-	-	-	-	100%	100%
15	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	SAN MIGUEL LAS PALMAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. PRIMERA ETAPA	7,649,056.55	2,447,698.10	2,592,954.84	2,608,403.61	7,649,056.55	2,447,698.10	2,592,954.84	2,608,403.61	-	-	-	-	100%	100%
16	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	NANCHE DULCE	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NANCHE DULCE MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	4,413,108.13	2,647,864.88	865,243.25	900,000.00	3,623,536.28	2,174,121.79	724,707.25	724,707.24	789,571.85	473,743.09	140,536.00	175,292.76	100%	82%
17	ILIATENCO	AICHIPAHUAC (AGUA FRIA)	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN (GALERÍA HORIZONTAL), LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN 10 M3, CASETA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AICHIPAHUAC (AGUA FRIA) MUNICIPIO DE ILIATENCO	3,552,884.30	2,487,019.01	284,230.74	781,634.55	3,552,884.30	2,487,019.01	284,230.74	781,634.55	-	-	-	-	100%	100%
18	IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC	SAN MARTIN PACHIVIA (PACHIVIA)	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PACHIVIA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC	8,083,087.07	6,084,184.33	1,998,902.74	-	7,077,616.21	5,078,713.47	1,998,902.74	-	1,005,470.86	1,005,470.86	-	-	100%	88%
19	IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC	TEUCIZAPAN	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC	6,660,208.92	6,660,208.92	-	-	6,660,208.92	6,660,208.92	-	-	-	-	-	-	100%	100%
20	MARQUELIA	EL POLVORÍN	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL CON TUBERÍA DE PVC PERFORADO DE 14" DE Y 44.00 M. DE LONGITUD, CÁRCAMO DE BOMBEO 6p M3 DE CAPACIDAD, EQUIPO FOTOVOLTAICO 33 PIEZAS DE PANELES Y BOMBA SUMERGIBLE DE UNA CAPACIDAD DE 152.00 M3/DÍA, UNA CARGA ESTÁTICA DE 45.22 M, LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC 3" DE Y 1601.94 M DE LONGITUD, TANQUE DE REGULACIÓN 74 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC 2" DE Y 8697.44 M DE LONGITUD, 268 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 13 MM DE . EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN MUNICIPIO DE MARQUELIA.	7,952,345.84	4,700,000.00	2,252,345.84	1,000,000.00	7,952,345.84	4,700,000.00	2,252,345.84	1,000,000.00	-	-	-	-	100%	100%
21	MARQUELIA	TEPANTITLÁN	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN MUNICIPIO DE MARQUELIA	3,042,250.08	1,795,350.05	796,900.03	450,000.00	2,992,250.08	1,795,350.05	796,900.03	400,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	100%	98%
22	METLATÓNOC	SAN JUAN PUERTO MONTAÑA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC	2,169,489.58	1,188,273.59	981,215.99	-	1,980,455.98	1,188,273.59	792,182.39	-	189,033.60	-	189,033.60	-	100%	91%

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COMPONENTE	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
23	OLINALÁ	ZACANGO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN, EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO, CASETA DE CONTROL Y SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ, SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA	1,747,108.58	1,048,265.15	698,843.43	-	1,747,108.58	1,048,265.15	698,843.43	-	-	-	-	100%	100%	
24	PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS	IXCAPUZALCO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, PRIMERA ETAPA	18,163,824.27	4,960,950.27	9,202,874.00	4,000,000.00	15,678,917.83	3,333,705.14	8,677,334.78	3,667,877.91	2,484,906.44	1,627,245.13	525,539.22	332,122.09	100%	86%
25	PILCAYA	PIEDRAS NEGRAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 116 TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO DE PILCAYA - SEGUNDA ETAPA DE DOS	1,974,763.38	359,047.89	1,615,715.49	-	1,974,763.38	359,047.89	1,615,715.49	-	-	-	-	-	100%	100%
26	PILCAYA	LA CONCEPCIÓN	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE PILCAYA	7,072,094.67	4,743,256.80	768,837.87	1,560,000.00	6,387,581.72	4,303,554.92	720,540.55	1,363,486.25	684,512.95	439,701.88	48,297.32	196,513.75	100%	90%
27	SAN LUIS ACATLÁN	TLAXCALIXTLAHUACA	SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	4,392,346.15	325,358.97	4,066,987.18	-	4,392,346.15	325,358.97	4,066,987.18	-	-	-	-	-	100%	100%
28	SAN MARCOS	AMAZQUITE	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMAZQUITE MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1,824,018.34	1,824,018.34	-	-	1,710,518.33	1,710,518.33	-	-	113,500.01	113,500.01	-	-	100%	94%
29	TEOLOAPAN	SAN ANTONIO GUERRERO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUERRERO, MUNICIPIO DE TEOLOAPAN	2,922,898.00	2,435,748.33	487,149.67	-	2,922,898.00	2,435,748.33	487,149.67	-	-	-	-	-	100%	100%
30	ESTATAL	ESTATAL	OTRO	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA DE LAS OBRAS INMERSAS DENTRO DEL APARTADO RURAL EN MEZCLA CON LA CONAGUA	3,156,148.69	2,058,624.42	1,097,524.27	-	3,156,148.69	2,058,624.42	1,097,524.27	-	-	-	-	-	100%	100%
31	ESTATAL	VARIAS	OTRO	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS OBRAS INMERSAS DENTRO DEL APARTADO RURAL EN MEZCLA CON LA CONAGUA	213,163.92	140,688.19	72,475.73	-	213,163.92	140,688.19	72,475.73	-	-	-	-	-	100%	100%
32	XOCHISTLAHUACA	PIEDRA DEL SOL	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. (CAPTACIÓN, EQUIPAMIENTO MEDIANTE CELDAS SOLARES, LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE F.O.GO. DE 2" Y 432.87 M, TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 10 M3, CASETA DE CLORACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 2" , 324.7 M, 1.5" DE Y 727.63 M DE LONGITUD, ASÍ COMO 26 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 13 MM DE Ø).	4,402,255.36	2,069,060.02	1,793,195.34	540,000.00	4,402,255.36	2,069,060.02	1,793,195.34	540,000.00	-	-	-	-	100%	100%
47	ACATEPEC	ACATEPEC	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE ACATEPEC	144,576.91	72,288.46	72,288.45	-	144,576.91	72,288.46	72,288.45	-	-	-	-	-	100%	100%
48	ACATEPEC	ZILACAYOTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA MUNICIPIO DE ACATEPEC	546,429.37	273,214.69	273,214.68	-	546,429.37	273,214.69	273,214.68	-	-	-	-	-	100%	100%
49	ATLIXTAC	CAXITEPEC	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC MUNICIPIO DE ATLIXTAC	404,304.87	169,741.45	234,563.42	-	404,304.87	169,741.45	234,563.42	-	-	-	-	-	100%	100%
50	ILIATENCO	ILIATENCO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO MUNICIPIO DE ILIATENCO	366,961.26	183,480.63	183,480.63	-	366,961.26	183,480.63	183,480.63	-	-	-	-	-	100%	100%

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COMPONENTE	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
51	ILIATENCO	SAN JUAN DEL RÍO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO MUNICIPIO DE ILIATENCO	89,505.75	44,752.87	44,752.88		89,505.75	44,752.87	44,752.88	-	-	-	-	-	100%	100%
52	ILIATENCO	VISTA HERMOSA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO	34,464.14	17,232.07	17,232.07		34,464.14	17,232.07	17,232.07	-	-	-	-	-	100%	100%
53	ILIATENCO	CRUZ VERDE	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE MUNICIPIO DE ILIATENCO	11,547.65	5,773.83	5,773.82		11,547.65	5,773.83	5,773.82	-	-	-	-	-	100%	100%
54	ILIATENCO	PORTEZUELO DEL CLARÍN	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DEL CLARÍN MUNICIPIO DE ILIATENCO	62,851.18	31,425.59	31,425.59		62,851.18	31,425.59	31,425.59	-	-	-	-	-	100%	100%
55	ILIATENCO	ILIATENCO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO MUNICIPIO DE ILIATENCO	158,663.45	79,331.72	79,331.73		158,663.45	79,331.72	79,331.73	-	-	-	-	-	100%	100%
56	MALINALTEPEC	LINDAVISTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	300,775.90	150,387.95	150,387.95		300,775.90	150,387.95	150,387.95	-	-	-	-	-	100%	100%
57	MALINALTEPEC	LA LUCERNA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	31,574.45	15,787.23	15,787.22		31,574.45	15,787.23	15,787.22	-	-	-	-	-	100%	100%
58	METLATÓNOC	ZITLALTEPEC	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC MUNICIPIO DE METLATÓNOC	31,397.72	15,698.86	15,698.86		31,397.72	15,698.86	15,698.86	-	-	-	-	-	100%	100%
59	METLATÓNOC	VALLE HERMOSO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO MUNICIPIO DE METLATÓNOC	14,007.93	7,003.97	7,003.96		14,007.93	7,003.97	7,003.96	-	-	-	-	-	100%	100%
60	METLATÓNOC	COSTA RICA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA MUNICIPIO DE METLATÓNOC	18,552.42	9,276.21	9,276.21		18,552.42	9,276.21	9,276.21	-	-	-	-	-	100%	100%
61	METLATÓNOC	NUHU SAVI KANI	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR LA TORMENTA TROPICAL "NARDA" EN LA LOCALIDAD DE NUHU SAVI KANI MUNICIPIO DE METLATÓNOC	94,815.25	47,407.63	47,407.62		94,815.25	47,407.63	47,407.62	-	-	-	-	-	100%	100%
63	COYUCA DE BENÍTEZ	EJIDO VIEJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ	5,707,065.68	2,853,532.84	2,853,532.84		4,889,364.18	2,035,831.34	2,853,532.84	-	817,701.50	817,701.50	-	-	100%	86%
64	COYUCA DE BENÍTEZ	OCOTILLO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ	6,494,990.02	3,247,495.01	3,247,495.01		6,494,990.02	3,247,495.01	3,247,495.01	-	-	-	-	-	100%	100%
65	COYUCA DE CATALÁN	ARROYO GRANDE	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	1,509,412.88	754,706.44	754,706.44		1,258,046.74	629,023.37	629,023.37	-	251,366.14	125,683.07	125,683.07	-	100%	83%
TOTAL OBRAS					178,180,685.07	101,303,650.04	58,572,996.87	18,304,038.16	169,796,101.06	95,562,346.25	56,683,645.25	17,550,109.56	8,384,584.02	5,741,303.79	1,889,351.63	753,928.60	100.00%	95.29%

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COMPONENTE	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
33	CHILAPA DE ÁLVAREZ	LA MOHONERA	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	261,891.85	261,891.85	-	-	209,310.19	209,310.19	-	-	52,581.66	52,581.66	-	-	100%	80%
34	CHILAPA DE ÁLVAREZ	ZELOCOTITLAN	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	261,891.85	261,891.85	-	-	196,227.68	196,227.68	-	-	65,664.17	65,664.17	-	-	100%	75%
35	JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA	MAZAZONTECOMAC	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA	261,891.85	261,891.85	-	-	196,227.68	196,227.68	-	-	65,664.17	65,664.17	-	-	100%	75%
36	COYUCA DE BENÍTEZ	SAN NICOLÁS	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ	261,891.86	261,891.86	-	-	196,227.69	196,227.69	-	-	65,664.17	65,664.17	-	-	100%	75%
37	SAN MARCOS	TECOMATE NANCHAL	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE NANCHAL MUNICIPIO DE SAN MARCOS	261,891.86	261,891.86	-	-	196,227.69	196,227.69	-	-	65,664.17	65,664.17	-	-	100%	75%
38	SAN MARCOS	RANCHO VIEJO	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN MARCOS	255,947.20	255,947.20	-	-	217,066.06	217,066.06	-	-	38,881.14	38,881.14	-	-	100%	85%
39	MARQUELIA	LA CENIZA (LOMA DE ROMERO)	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CENIZA (LOMA DE ROMERO) MUNICIPIO DE MARQUELIA	255,947.20	255,947.20	-	-	217,066.06	217,066.06	-	-	38,881.14	38,881.14	-	-	100%	85%
40	CUAUTEPEC	HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO)	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITITAN (EL HUAMUCHITO) MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	255,947.20	255,947.20	-	-	217,066.06	217,066.06	-	-	38,881.14	38,881.14	-	-	100%	85%
41	CUAUTEPEC	EL LIMONCITO	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	255,947.20	255,947.20	-	-	115,453.27	115,453.27	-	-	140,493.93	140,493.93	-	-	100%	45%
42	SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	248,783.80	248,783.80	-	-	195,197.73	195,197.73	-	-	53,586.07	53,586.07	-	-	100%	78%
43	SAN LUIS ACATLÁN	ALTEPEC	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	255,947.21	255,947.21	-	-	115,453.28	115,453.28	-	-	140,493.93	140,493.93	-	-	100%	45%
44	METLATÓNOC	LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE)	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TEPEHUAJE (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE METLATÓNOC	248,783.80	248,783.80	-	-	195,197.73	195,197.73	-	-	53,586.07	53,586.07	-	-	100%	78%
45	METLATÓNOC	VALLE HERMOSO	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO MUNICIPIO DE METLATÓNOC	299,284.95	299,284.95	-	-	187,735.90	187,735.90	-	-	111,549.05	111,549.05	-	-	100%	63%
46	METLATÓNOC	MINI NUHUMA	PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINI NUHUMA MUNICIPIO DE METLATÓNOC	299,284.95	299,284.95	-	-	187,735.90	187,735.90	-	-	111,549.05	111,549.05	-	-	100%	63%
62	METLATÓNOC	LLANO DEL NOPAL	DRENAJE SANITARIO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL NOPAL MUNICIPIO DE METLATÓNOC	315,558.00	315,558.00	-	-	144,722.48	144,722.48	-	-	170,835.52	170,835.52	-	-	100%	46%
TOTAL PROYECTOS					4,000,890.78	4,000,890.78	-	-	2,786,915.40	2,786,915.40	-	-	1,213,975.38	1,213,975.38	-	-	100%	69.66%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS					182,181,575.85	105,304,540.82	58,572,996.87	18,304,038.16	172,583,016.46	98,349,261.65	56,683,645.25	17,550,109.56	9,598,559.40	6,955,279.17	1,889,351.63	753,928.60	100%	95%



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FIS.	FIN.
1	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "COLOSIO" PARA UNA CAPACIDAD DE 25 LPS (CONSTRUCCION DE PRETRATAMIENTO, ESPESADOR DE LODOS, LECHOS DE SECADO, TANQUE DE CONTACTO DE CLORO, CASETA DE VIGILANCIA, EDIFICIO CCM, EQUIPAMIENTO DE PRETRATAMIENTO, REACTOR BIOLÓGICO, SEDIMENTADOR SECUNDARIO, CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL Y ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA	14,814,720.69	6,258,658.84	8,556,061.85	14,814,720.69	6,258,658.84	8,556,061.85	-	-	-	100%	100%
2	ATENANGO DEL RIO	ATENANGO DEL RIO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (TERRACERÍAS, CERCADO PERIMETRAL, CAJA DERIVADORA, LAGUNAS ANAEROBIAS, LAGUNAS FACULTATIVAS, SEDIMENTADOR, CASETA DE CLORACIÓN, TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y CANAL PARSHALL) DE CAPACIDAD DE 5.61 LPS EN LA LOCALIDAD DE ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO.	15,875,342.94	7,553,079.46	8,322,263.48	12,404,921.90	6,199,641.36	6,205,280.54	3,470,421.04	1,353,438.10	2,116,982.94	100%	78%
3	AYUTLA DE LOS LIBRES	COLOTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE PRETRATAMIENTO, CÁRCAMO, SEDIMENTADOR PRIMARIO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE, ESPESADOR DE LODOS, LECHO DE SECADO, TANQUE DE CLORO, CANAL PARSHALL Y CERCADO PERIMETRAL; CON UNA CAPACIDAD DE 7 LPS EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	11,857,731.69	5,199,740.57	6,657,991.12	10,444,473.49	4,580,011.92	5,864,461.57	1,413,258.20	619,728.65	793,529.55	100%	88%
4	CUTZMALA DEL PINZÓN	ZACAPUATO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (RAFA MODIFICADO - CAJA DERIVADORA, PRETRATAMIENTO, SEDIMENTADOR PRIMARIO, REACTOR ANAEROBIO, LECHOS DE SECADO, ESPESADOR DE LODOS, TANQUE DE CONTACTO DE CLORO, CASETA DE VIGILANCIA) CAPACIDAD DE 3.19 LPS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO MUNICIPIO DE CUTZMALA DEL PINZÓN	6,194,562.35	2,911,444.30	3,283,118.05	5,766,505.58	2,708,009.41	3,058,496.17	428,056.77	203,434.89	224,621.88	100%	93%
TOTAL OBRAS				48,742,357.67	21,922,923.17	26,819,434.50	43,430,621.66	19,746,321.53	23,684,300.13	5,311,736.01	2,176,601.64	3,135,134.37	100.00%	89.10%
5	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	1,068,931.55	1,068,931.55	-	695,966.57	695,966.57	-	372,964.98	372,964.98	-	100%	65%
TOTAL PROYECTOS				1,068,931.55	1,068,931.55	-	695,966.57	695,966.57	-	372,964.98	372,964.98	-	100%	65.11%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS				49,811,289.22	22,991,854.72	26,819,434.50	44,126,588.23	20,442,288.10	23,684,300.13	5,684,700.99	2,549,566.62	3,135,134.37	100.00%	88.59%

NOTA: QUEDARON PROVISIONADAS FACTURAS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$5,684,700.99, PARA PAGAR EN 2020



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES (PRODDI)
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL SALDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
1	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL Y FINANCIERO INTEGRAL PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO (CAPAMA), EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ (INCLUYE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	0%	
4	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN CARCAMOS Y ESTACIONES DE BOMBEO (DE TANQUE PRADERA A TANQUE CANTERA DE TANQUE CANTERA A TANQUE PEÑA RAJADA DE TANQUE VIGURI A TANQUE INDECO DE TANQUE TOMATAL A TANQUE 21 DE MARZO DE TANQUE TOMATAL A CRP MIGUEL HIDALGO DE MIGUEL HIDALGO A TANQUE LINDAVISTA DE TANQUE TOMATAL A TANQUE SAN MATEO DE TANQUE SAN MATEO A TANQUE ALTAMIRANO DE TANQUE SAN MATEO A TANQUE LOMAS DE GUADALUPE DE TANQUE COLINAS A JAVIER MINA) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	15,079,663.70	7,539,831.85	-	7,539,831.85	11,024,161.19	4,469,843.11	-	6,554,318.08	4,055,502.51	3,069,988.74	-	985,513.77	90%	73%
			TOTAL OBRAS	16,079,663.70	8,039,831.85	500,000.00	7,539,831.85	11,024,161.19	4,469,843.11	-	6,554,318.08	5,055,502.51	3,569,988.74	500,000.00	985,513.77	90.62%	68.56%
2	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	SISTEMA PAPAGAYO 2: SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 4 BOMBAS VERTICAL TIPO TURBINA PARA UN GASTO DE DISEÑO DE 260 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 75 MCA. EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	10,207,966.08	5,103,983.04	-	5,103,983.04	7,267,437.85	3,633,718.93	-	3,633,718.92	2,940,528.23	1,470,264.11	-	1,470,264.12	95%	71%
3	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	SISTEMA CHAPULTEPEC: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CUERPOS DE TAZONES MODELO 20 CC DE 2 ETAPAS LUBRICACION DE AGUA QUE ACOPLA A COLUMNA DE 16" X 2 3/16" QUE MANEJE UN FLUJO DE 312 LPS Y UNA CARGA DINAMICA DE 82 MCA Y EFICIENCIA DE 84% SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 MOTORES VERTICAL JAULA DE ARDILLA DE CORRIENTE ALTERNA DE 450 HP, 1785 RPM, TIPO VFHAPG, 460 VOLTS, 3 FASES, F.S. 1.15, ARMAZON 449 TP, 60 HZ, TROPICALIZADO, EFICIENCIA DEL 92% MCA US DE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	15,756,700.03	7,878,350.01	-	7,878,350.02	12,893,307.62	7,715,680.01	-	5,177,627.61	2,863,392.41	162,670.00	-	2,700,722.41	98%	82%
			TOTAL PROYECTOS	25,964,666.11	12,982,333.05	-	12,982,333.06	20,160,745.47	11,349,398.94	-	8,811,346.53	5,803,920.64	1,632,934.11	-	4,170,986.53	96.82%	77.65%
			TOTAL OBRAS Y PROYECTOS	42,044,329.81	21,022,164.90	500,000.00	20,522,164.91	31,184,906.66	15,819,242.05	-	15,365,664.61	10,859,423.15	5,202,922.85	500,000.00	5,156,500.30	94.45%	74.17%

NOTA: QUEDARON PROVISIONADAS FACTURAS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$7,045,006.63, PARA PAGAR EN 2020



CAPASEG
Comisión de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
1	ESTATAL	VARIAS	PROGRAMA AGUA LIMPIA	9,587,652.84	3,944,510.00	1,330,000.00	4,313,142.84	9,587,652.84	3,944,510.00	1,330,000.00	4,313,142.84	-	-	-	-	100%	100%
			TOTAL AGUA LIMPIA	9,587,652.84	3,944,510.00	1,330,000.00	4,313,142.84	9,587,652.84	3,944,510.00	1,330,000.00	4,313,142.84	-	-	-	-	100%	100%

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE FONDO REGIONAL
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			AVANCE	
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FIS.	FIN.
1	CHILAPA DE ÁLVAREZ	PANTITLÁN	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ 2DA. ETAPA	14,309,252.62	-	14,309,252.62	10,651,895.53	-	10,651,895.53	3,657,357.09	-	3,657,357.09	84%	74%
2	HELIODORO CASTILLO	PUERTO DEL VARAL	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00	4%	0%
3	COPALILLO	COPALILLO	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ACUEDUCTO NORTE) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO.	47,500,000.00	-	47,500,000.00	4,736,999.97	-	4,736,999.97	42,763,000.03	-	42,763,000.03	12%	10%
4	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	PANDOLOMA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12,374,036.93	-	12,374,036.93	3,649,292.24	-	3,649,292.24	8,724,744.69	-	8,724,744.69	30%	29%
5	CHILAPA DE ÁLVAREZ	XOCHITEMPA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	10,011,623.93	-	10,011,623.93	-	-	-	10,011,623.93	-	10,011,623.93	3%	0%
6	HELIODORO CASTILLO	VERDE RICO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VERDE RICO MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO	18,087,486.27	-	18,087,486.27	-	-	-	18,087,486.27	-	18,087,486.27	2%	0%
7	MARTIR DE CULIAPAN	APANGO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CULIAPAN	26,987,570.05	-	26,987,570.05	-	-	-	26,987,570.05	-	26,987,570.05	2%	0%
8	PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS	IXCAPUZALCO	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAPUZALCO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	11,031,041.84	-	11,031,041.84	3,253,222.51	-	3,253,222.51	7,777,819.33	-	7,777,819.33	30%	29%
TOTAL OBRAS				151,301,011.64	-	151,301,011.64	22,291,410.25	-	22,291,410.25	129,009,601.39	-	129,009,601.39	17.44%	14.73%



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 100% ESTADO
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			AVANCE		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL SALDO	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.	
1	ACAPULCO DE JUÁREZ	CACAHUATEPEC	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. SEGUNDA ETAPA	358,312.40	358,312.40		358,312.40	358,312.40	-	-	-	-	100%	100%	
2	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR DE 18" DE DIAMETRO) DEL TRAMO CLUB DE GOLF A CARCAMO NAO TRINIDAD INCLUYE RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JUÁREZ	976,430.98	976,430.98		976,430.98	976,430.98	-	-	-	-	100%	100%	
3	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR II (TRAMO DE BASE NAVAL A CÁRCAMO NAO TRINIDAD), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	3,467,047.82	3,467,047.82		3,467,047.82	3,467,047.82	-	-	-	-	100%	100%	
4	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CUMBRES DE 152, 122, 107 Y 91 CMS DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	6,414,333.75	6,414,333.75		6,414,333.75	6,414,333.75	-	-	-	-	100%	100%	
5	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA DE 42" DE CONCRETO REFORZADO) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	3,882,521.88	3,882,521.88		3,882,521.88	3,882,521.88	-	-	-	-	100%	100%	
6	ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	REHABILITACIÓN DE RED DE ATRAJEAS EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	2,860,527.13	1,721,396.68	1,139,130.45	2,860,527.13	1,721,396.68	1,139,130.45	-	-	-	-	100%	100%
9	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	CHANGATA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. SEGUNDA ETAPA.	570,279.34	570,279.34		570,279.34	570,279.34	-	-	-	-	100%	100%	
10	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	LA CAÑA SANTA FE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA SANTA FE MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. SEGUNDA ETAPA.	662,052.49	662,052.49		662,052.49	662,052.49	-	-	-	-	100%	100%	
11	ALPOYECA	ALPOYECA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA	454,829.42	454,829.42		454,829.42	454,829.42	-	-	-	-	100%	100%	
12	AZOYÚ	AZOYU	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZOYÚ MUNICIPIO DE AZOYU	5,806,012.55	5,806,012.55		5,806,012.55	5,806,012.55	-	-	-	-	100%	100%	
13	AZOYÚ	LA PELOTA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA MUNICIPIO DE AZOYÚ	703,030.31	703,030.31		703,030.31	703,030.31	-	-	-	-	100%	100%	
14	CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA	EQUIPAMIENTO NUEVO POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	2,929,265.03	1,929,265.03	1,000,000.00	2,929,265.03	1,929,265.03	1,000,000.00	-	-	-	-	100%	100%
15	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO "PETAQUILLAS" EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	1,269,265.53	1,269,265.53		1,269,265.53	1,269,265.53	-	-	-	-	100%	100%	
16	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TRIBUNA NACIONAL A LOMA ALEGRE EN 12" DE DIAMETRO, PARA ABASTECER AL ZONA PONIENTE (ZINNIA) DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	12,733,497.60	8,733,497.60	4,000,000.00	12,733,497.60	8,733,497.60	4,000,000.00	-	-	-	-	100%	100%
17	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR HUACAPA) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	490,565.75	490,565.75		490,565.75	490,565.75	-	-	-	-	100%	100%	
18	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (MERCADO BALTAZAR R. LEYVA) EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	208,115.15	208,115.15		208,115.15	208,115.15	-	-	-	-	100%	100%	
19	OLINALÁ	ZACANGO	REHABILITACIÓN DEL CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACANGO MUNICIPIO DE OLINALA	606,240.41	606,240.41		606,240.41	606,240.41	-	-	-	-	100%	100%	
20	CUETZALA DEL PROGRESO	AHUAXOTITLA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO	5,209,328.17	5,209,328.17		5,209,328.17	5,209,328.17	-	-	-	-	100%	100%	
21	CUTZMALA DEL PINZÓN	TAMACUARO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEL PINZÓN. QUINTA ETAPA	1,794,304.85	1,794,304.85		1,794,304.85	1,794,304.85	-	-	-	-	100%	100%	
22	GENERAL CANUTO A. NERI	ACAPETLAHUAYA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI	1,408,572.72	1,408,572.72		1,408,572.72	1,408,572.72	-	-	-	-	100%	100%	

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 100% ESTADO
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			AVANCE	
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL SALDO	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
23	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	CHIAUCINGO	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUCINGO MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	1,268,110.87	1,268,110.87		1,268,110.87	1,268,110.87	-	-	-	-	100%	100%
24	HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	XILOCINTLA	PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO EN LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	2,186,871.53	2,186,871.53		2,186,871.53	2,186,871.53	-	-	-	-	100%	100%
25	IGUALAPA	IGUALAPA	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA MUNICIPIO DE IGUALAPA	4,392,004.32	4,392,004.32		4,392,004.32	4,392,004.32	-	-	-	-	100%	100%
26	MARQUELIA	MARQUELIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE MARQUELIA MUNICIPIO DE MARQUELIA	371,043.77	371,043.77		371,043.77	371,043.77	-	-	-	-	100%	100%
27	PUNGARABATO	CD ALTAMIRANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CD. ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO	1,463,267.59	1,463,267.59		1,463,267.59	1,463,267.59	-	-	-	-	100%	100%
28	SAN MARCOS	SAN MARCOS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPOS DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS	2,569,459.96	2,569,459.96		2,569,459.96	2,569,459.96	-	-	-	-	100%	100%
29	TECPAN DE GALEANA	TECPAN (COL. LAS TUNAS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE TÉCPAN (COLONIA LAS TUNAS) MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA	849,960.48	849,960.48		849,960.48	849,960.48	-	-	-	-	100%	100%
30	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA	REHABILITACIÓN DE CARCAMOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	8,033,211.73	8,033,211.73		8,033,211.73	8,033,211.73	-	-	-	-	100%	100%
31	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	6,957,192.77	5,622,167.76	1,335,025.01	6,957,192.77	5,622,167.76	1,335,025.01	-	-	-	100%	100%
32	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE TIXTLA) EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	117,171.72	117,171.72		117,171.72	117,171.72	-	-	-	-	100%	100%
33	TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE BARRANCAS) EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	244,107.74	244,107.74		244,107.74	244,107.74	-	-	-	-	100%	100%
34	TLACOACHISTLAHUACA	GUADALUPE MANO DE LEON	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MANO DE LEON MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. COMPLEMENTO	470,219.64	470,219.64		470,219.64	470,219.64	-	-	-	-	100%	100%
35	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	435,893.29	435,893.29		435,893.29	435,893.29	-	-	-	-	100%	100%
43	PILCAYA	LA CONCEPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE PILCAYA	1,076,797.47	1,076,797.47		1,076,797.47	1,076,797.47	-	-	-	-	100%	100%
64	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (EMISOR) DE LA PTAR COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. SEGUNDA ETAPA	5,931,524.70	5,931,524.70		5,931,524.70	5,931,524.70	-	-	-	-	100%	100%
65	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO	REHABILITACIÓN DE CARCAMO NAO TRINIDAD INCLUYE OBRA INDUCIDA, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	2,952,506.11	2,952,506.11		2,952,506.11	2,952,506.11	-	-	-	-	100%	100%
66	ARCELIA	ARCELIA	ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA	2,542,050.83	2,542,050.83		2,542,050.83	2,542,050.83	-	-	-	-	100%	100%
67	BENITO JUÁREZ	HACIENDA DE CABAÑAS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	3,081,222.52	3,081,222.52		2,755,946.34	2,755,946.34	-	325,276.18	325,276.18	-	100%	89%
68	BUENAVISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR	1,052,500.00	1,052,500.00		733,116.13	733,116.13	-	319,383.87	319,383.87	-	100%	70%
69	BUENAVISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR	362,639.49	362,639.49		-	-	-	362,639.49	362,639.49	-	100%	0%
70	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. SEGUNDA ETAPA	1,200,000.00	1,200,000.00		1,003,238.77	1,003,238.77	-	196,761.23	196,761.23	-	100%	84%
71	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 250 LPS EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	8,107,960.35	6,107,960.35	2,000,000.00	8,107,960.35	6,107,960.35	2,000,000.00	-	-	-	100%	100%
72	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.	10,023,147.19	2,235,647.19	7,787,500.00	10,023,147.19	2,235,647.19	7,787,500.00	-	-	-	100%	100%
73	XOCHIHUEHUETLAN	XOCHIHUEHUETLAN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN	858,228.49	858,228.49		858,228.49	858,228.49	-	-	-	-	100%	100%
74	XOCHIHUEHUETLAN	XOCHIHUEHUETLAN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN	427,224.52	427,224.52		427,224.52	427,224.52	-	-	-	-	100%	100%



PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 100% ESTADO
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL H.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPASEG

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONCEPTO	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO			AVANCE	
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL SALDO	ESTATAL	MUNICIPAL	FIS.	FIN.
75	HUAMUXTITLAN	SANTA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN. (COMPLEMENTO)	110,084.00	110,084.00		110,084.00	110,084.00	-	-	-	-	100%	100%
76	COPANAToyAC	COPANAToyAC	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COPANAToyAC, MUNICIPIO DE COPANAToyAC	1,933,951.07	1,933,951.07		1,933,951.07	1,933,951.07	-	-	-	-	100%	100%
77	SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION) EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	218,257.86	218,257.86		218,257.86	218,257.86	-	-	-	-	100%	100%
78	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES 3 Y 4 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. COMPLEMENTO	788,893.21	788,893.21		788,893.21	788,893.21	-	-	-	-	100%	100%
80	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE BARRANCA EL TULE PARA ABASTECER 5 COLONIAS DE LA ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	100%	100%
81	COPALILLO	PAPALUTLA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO	994,500.00	994,500.00		994,500.00	994,500.00	-	-	-	-	100%	100%
82	COYUCA DE BENÍTEZ	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ	8,670,110.13	8,670,110.13		8,670,110.13	8,670,110.13	-	-	-	-	100%	100%
83	CUAJINICUILAPA	CUAJINICUILAPA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO Y COLONIA LOS LIRIOS EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUILAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA	7,359,966.77	7,359,966.77		7,359,966.77	7,359,966.77	-	-	-	-	100%	100%
84	FLORENCIO VILLARREAL	RANCHO MANZANARES EL CHAMIZAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL Y RANCHO LOS MANZANARES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLA REAL	1,625,701.93	1,235,701.93	390,000.00	1,625,701.93	1,235,701.93	390,000.00	-	-	-	100%	100%
85	HELIODORO CASTILLO	LOS HOYOS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	100%	100%
86	HUAMUXTITLAN	COYAHUALCO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN. COMPLEMENTO	1,348,421.71	1,348,421.71		1,348,421.71	1,348,421.71	-	-	-	-	100%	100%
87	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR EN LOS TRAMOS DE LA COLONIA CHAPULTEPEC A LA COLONIA LAS PAROTAS Y DEL CRUCERO DE LA "Y" A LA COLONIA JARDIN CAMPESTRE) EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	6,087,117.56	6,087,117.56		6,087,117.56	6,087,117.56	-	-	-	-	100%	100%
88	SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	7,948,432.77	6,948,432.77	1,000,000.00	7,572,054.18	6,607,966.69	964,087.49	376,378.59	340,466.08	35,912.51	100%	95%
89	SAN MARCOS	SAN MARCOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5,178,906.71	1,130,362.07	4,048,544.64	5,178,906.71	1,130,362.07	4,048,544.64	-	-	-	100%	100%
90	TAXCO DE ALARCÓN	ACAMIXTLA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACAMIXTLA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN	4,929,451.70	4,929,451.70		4,929,451.70	4,929,451.70	-	-	-	-	100%	100%
91	TECOANAPA	TECOANAPA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA	6,971,432.95	6,971,432.95		6,023,531.14	6,023,531.14	-	947,901.81	947,901.81	-	100%	86%
92	TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEOLOAPAN, MUNICIPIO DE TEOLOAPAN. SEGUNDA ETAPA	7,819,392.36	4,819,392.36	3,000,000.00	7,819,392.36	4,819,392.36	3,000,000.00	-	-	-	100%	100%
93	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	TEPECOACUILCO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	3,881,079.03	3,881,079.03		3,881,079.03	3,881,079.03	-	-	-	-	100%	100%
94	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	CUEXCONTLAN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN A LA LINEA EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLAN MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	1,125,928.16	1,125,928.16		1,125,928.16	1,125,928.16	-	-	-	-	100%	100%
95	TLACOAPA	BARRANCA ZORRO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA ZORRO MUNICIPIO DE TLACOAPA	1,358,398.15	829,200.00	529,198.15	752,964.56	459,321.99	293,642.57	605,433.59	369,878.01	235,555.58	100%	55%
96	TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	TECOYAME DE GUADALUPE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, E INTERCONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOYAME DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	1,947,408.88	1,947,408.88		1,947,408.88	1,947,408.88	-	-	-	-	100%	100%
97	ZITLALA	TLALTEMPANAPA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALTEMPANAPA MUNICIPIO DE ZITLALA	3,769,524.00	2,269,524.00	1,500,000.00	3,254,228.80	1,952,721.34	1,301,507.46	515,295.20	316,802.66	198,492.54	100%	86%
TOTAL OBRAS				240,495,809.31	211,666,411.06	28,829,398.25	236,846,739.35	208,487,301.73	28,359,437.62	3,649,069.96	3,179,109.33	469,960.63	100.00%	98.48%

NOTA: QUEDARON PROVISIONADAS FACTURAS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,649,069.96, PARA PAGAR EN 2020