

Total: 40

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO1414030036473	Construcción De Plaza Principal De Aratichangulo, Municipio De Zirandaro De Los Chavez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366368	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños En La Localidad De El Rancho, Municipio De Zirandaro De Los Chavez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$353,000	\$353,000	\$353,000	\$353,000	\$353,000	\$353,000	\$353,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366395	Pavimentación De La Calle Principal De Coyuca De Catalan Municipio De Coyuca De Catalan	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300366460	Construcción De 1 Aula En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirandaro De Los Chavez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396314	Construcción De Patio De Guardado Y Talleres Del Transporte Publico Acabus, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$55,952,404	\$55,952,404	\$55,952,404	\$55,952,404	\$33,521,085	\$33,521,085	\$33,521,085	59.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396353	Construcción Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Iguala De La Independencia	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$12,420,000	\$12,420,000	\$12,420,000	49.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396407	Terminación Del Centro De Justicia En Ometepec, En El Municipio De Ometepec	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396427	Centro Cultural Cd. Altamirano, En El Municipio De Pungarabato	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,390,500	\$7,390,500	\$7,390,500	49.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300396535	Proyecto, Construcción De La Estación De Bomberos, En Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,434,000	\$2,434,000	\$2,434,000	48.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419682	Construcción De Bards Para Protección De La Escuela Secundaria Técnica 119, Col. Villa Hermosa En Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419706	Pavimentación De Andador 1 Y 3 De Las Lomas Del Quebrachal, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419740	Construcción De Cancha De Basquetball De La Col. Morelos De La Parte Alta, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,580,000	\$1,028,130	\$1,028,130	\$1,028,130	39.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419822	Techoado De Cancha En La Escuela Secundaria Técnica Hermenegildo Galeana En Quechultenango	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419836	Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc En Tecpan De Galeana	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$678,305	\$678,305	\$678,305	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419849	Pavimentación De La Calle Los Pinos En Tecpan De Galeana	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$695,900	\$695,900	\$695,900	\$695,900	\$695,900	\$695,900	\$695,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400419870	Construcción De Cancha Con Techoado En La Esc. Prim. Bli. Benito Juárez C.C.T. 112dpb0762g En La Col. Bethel De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420251	Construcción De Techoado Y Obras Complementarias En La Esc. Prim. Bli. Cuauhtémoc C.C.T. 12dpb1173z En La Comunidad De Pascala Del Oro, Municipio De San Luis Acatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,374,356	\$1,374,356	\$1,374,356	98.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO14140300364173	Construcción De Plaza Principal De Araticangulo, Municipio De Zirandaro De Los Chavez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420263	Construcción De Cancha Con Techado En La Escuela Preparatoria Popular Paulo Freire C.C.T. 12ubh0681j, En San Juan De Los Llanos, Municipio De Iqualapa	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,376,271	\$1,376,271	\$1,376,271	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420272	Construcción De Cancha Con Techado En La Comunidad De Zacaixtlahuacan, Municipio De José Joaquín De Herrera	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420285	Construcción De Cancha Con Techado En La Comunidad De Las Cruces, Municipio De San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420371	Construcción De Cancha Con Techado En El Barrio De La Villa, En El Municipio De San Luis Acatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420381	Construcción De Cancha Con Techado En La Col. San Marcos, Municipio De Alpoeyca	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420387	Construcción De Cancha Con Techado En La Zitlaltepec, Municipio De Metlatonoc	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,472,396	\$1,472,396	\$1,472,396	98.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420398	Construcción De Cancha Con Techado En Calle 3 Sur De La Col. Ortiz, En Xochihuehuatlán, Municipio De Xochihuehuatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,374,012	\$1,374,012	\$1,374,012	98.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420407	Construcción De Cancha Con Techado En La Esc. Prim. BIL Ricardo Flores Magon No. 35 C.C.T. 12dps0261y, De Mixtecapa, Municipio De San Luis Acatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,471,584	\$1,471,584	\$1,471,584	\$1,471,584	\$1,471,584	\$1,471,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420422	Construcción De Una Cancha Con Techado En La Esc. Prim. General Vicente Guerrero Turno Vespertino C.C.T. 12dpr0971n, Ubicada En La Col. Vicente Guerrero Del Mpio. De Florencio Villareal (Cruz Grande)	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420445	Construcción De Cancha Con Techado En Esc. Prim. BIL Emiliano Zapata C.C.T. 12dps0427d, En La Comunidad Del Tejocote, Municipio De Acatepec	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420452	Ampliación De La Red Eléctrica En La Col. Nicolas Bravo Del Municipio De San Luis Acatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420459	Construcción De Una Cancha Con Techado En La Esc. Tec. Moisés Bruno García C.C.T. 12dst0222x De La Comunidad De Moyotepec, Municipio De Malinaltepec	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420469	Techado De Cancha De Basquet Bol En La Localidad De Cuamañtepec, Municipio De Chilpan De Alvarez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO14140300364173	Construcción De Plaza Principal De Aratichangulo, Municipio De Zirandaro De Los Chavez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420478	Construcción De Boulevard De Azoyú, Municipio De Azoyu	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,774,797	\$3,774,797	\$3,774,797	94.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420590	Terminación De La Unidad Deportiva De Tlacopec, Municipio De Heliodoro Castillo	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,482,471	\$2,482,471	35.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420602	Terminación De La Unidad Deportiva De Juchitán, Municipio De Juchitán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,415,414	\$9,415,414	\$9,415,414	94.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GRO14140400420606	Terminación De La Unidad Deportiva De Metlatonoc, Municipio De Metlatonoc	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,825	\$4,912,825	\$4,912,825	98.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400420612	Terminación Del Mercado De San Marcos, Municipio De San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,743,392	\$9,743,392	\$9,743,392	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.