

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
				Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO14140300396339	Terminación De La Segunda Etapa Del Distribuidor Vial Bicentenario, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,322,034	\$39,322,034	\$39,322,034	\$39,322,034	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO14140300396493	Hospital Marquelia, En El Municipio De Marquelia	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,830,508	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	62.00
GRO15140400419658	Ampliación Del Mercado Central De Petatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,957,000	\$3,957,000	\$3,957,000	\$683,563	\$683,563	\$683,563	\$683,563	17.27	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
GRO15150400602537	Pavimentación De La Calle Principal De La Mohonera, En El Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-IF-INV-355-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,966,102	\$1,966,102	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00
GRO15150400602558	1.- Construcción De Techado En Escuela Primaria Técnica Núm. 7 En El Municipio De Arcelia.2.- Construcción De Techado En Escuela Primaria En La Colonia Vicente Guerrero, En El Municipio De Arcelia.	SDUOP-IF-AD-277-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$983,051	\$983,051	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
GRO15150400602598	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia, En El Municipio De Arcelia.	SDUOP-IF-AD-408-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,425,424	\$1,425,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00
GRO15150400602609	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia (Segunda Fase), En El Municipio De Arcelia.	SDUOP-IF-AD-414-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$540,678	\$540,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
GRO15150400602699	Pavimentación De La Calle Nunó En La Colonia Centro De La Comunidad Santa Teresa, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDUOP-IF-AD-307-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,441	\$786,441	\$235,932	\$235,932	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00
GRO15150400602724	Rehabilitación Del Colegio De Bachilleres De Paso De Arena, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDUOP-IF-AD-286-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,610	\$196,610	\$196,610	\$196,610	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400602743	Pavimentación De La Calle Guillermo Vázquez S/N Colonia Las Querendas, En El Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-IF-AD-308-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$884,746	\$884,746	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00
GRO15150400602776	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Tanganguato.Reparación De Techumbre En El Jardín De Niños "La Luz Del Saber" En La Comunidad De Otlatepec, Municipio De Tlaxchapa.	SDUOP-IF-AD-278-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,441	\$786,441	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00
GRO15150400602801	Rehabilitación Del Centro De Salud En La Cabeza Municipal, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-282-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$983,051	\$983,051	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	37.00
GRO15150400602825	Terminación De La Construcción Del Puente De La Carretera, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-279-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$983,051	\$983,051	\$658,644	\$658,644	65.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00
GRO15150400602935	Construcción De Aula Para Kinder "Josefina Torres Vda. De Pineda" Zirándaro, En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-309-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,915	\$294,915	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
GRO15150400602956	Construcción Del Muro De Contención Sobre Camino Rural A La Comunidad De Cerano, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-285-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,610	\$196,610	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
GRO15150400602983	Construcción De Plaza Cívica En Aratichanguilo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-294-205	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,671,186	\$1,671,186	\$1,374,393	\$1,374,393	80.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.00

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico		
															Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO15150400603003	Construcción De Dos Puentes Peatonales En La Comunidad De Carachurio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-283-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,441	\$786,441	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
GRO15150400603027	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De La Parota Del Cuartel, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.2.- Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria En La Comuni	SDUOP-IF-AD-280-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,032,203	\$1,032,203	\$309,661	\$309,661	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00
GRO15150400603071	Rehabilitación De La Escuela Primaria De La Comunidad El Terrero, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-310-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,610	\$196,610	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
GRO15150400603086	Construcción De Una Aula En El Kinder De La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-311-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,220	\$393,220	\$117,966	\$117,966	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.00
GRO15150400603098	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Núm. 141 En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-312-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,610	\$196,610	\$58,983	\$58,983	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
GRO15150400603123	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria De Carachurio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.2.- Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De Cerano, Municipio De	DUOP-IF-AD-284-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$638,983	\$638,983	\$638,983	\$638,983	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400603137	Construcción De Auditorio En El Colegio De Bachilleres De Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-406-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,457,627	\$2,457,627	\$739,288	\$739,288	29.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00
GRO15150400603159	Construcción De Dos Aulas En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-313-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$983,051	\$983,051	\$294,915	\$294,915	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0.00	44.00
GRO15150400603172	Construcción De Aula Para Kinder "Josefina Torres Vda.De Pineda" Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-314-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,220	\$393,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00
GRO15150400603192	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Aratichanguo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-315-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,220	\$393,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00
GRO15150400603214	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De La Comunidad De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-316-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,220	\$393,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.00
GRO15150400603266	Infraestructura Deportiva En La Preparatoria Anexa # 32 En Cacahuamilpa, Municipio De Pilcaya.	SDUOP-IF-AD-420-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,576	\$1,474,576	\$1,469,148	\$1,469,148	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400603290	Construcción De Una Cancha Y Techado En Alacatzalza En El Centro De La Población, En El Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-248-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,376,271	\$1,376,271	\$1,363,501	\$1,363,501	97.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400603302	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Escuela Secundaria Técnica No. 196 "Tierra Colorada" De La Comunidad De Tierra Colorada, Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-235-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,277,966	\$1,277,966	\$796,332	\$796,332	61.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400603326	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Esc. Sec. Téc. En La Comunidad De Tlaquiznapa, Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDUOP-IF-INV-236-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,179,661	\$1,179,661	\$1,174,371	\$1,174,371	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400612564	Construcción De Infraestructura Deportiva En Sabana Grande, Municipio De Tepecahuico De Trujano.	SDUOPOT-IF-AD-434-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00

Total: 87

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO15150400612808	Construcción De Una Cancha Y Techado En Alacatlalzala En El Centro De La Población, En El Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-235-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,277,966	\$1,277,966	\$796,332	\$796,332	\$796,332	61.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400612914	Construcción De Una Cancha Y Techado En La Colonia De Caltitlán A Un Lado De La Delegación Municipal, En El Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDUOP-IF-INV-244-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
GRO15150400612950	Construcción De Una Cancha Y Techado En Tapayotepec, Municipio De Malinaltepec.	SDUOP-IF-INV-249-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: OBRA
FINQUITADA, CON
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO POR PROBLEMAS
DE INSEGURIDAD EN LA ZONA /
Registro: OBRA FINQUITADA,
CON TERMINACIÓN ANTICIPADA
DEL CONTRATO POR
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD
EN LA ZONA - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA EN PROCESO - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA NO INICIADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: en
proceso - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA EN PROCESO - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA NO INICIADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA EN PROCESO - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA NO INCIADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO

Financiera: / Física: / Registro:
obra terminada - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: OBRA
TERMINADA FISICAMENTE /
Registro: OBRA TERMINADA
FISICAMENTE, EN TRAMITE
DOCUMENTACION DE FINIQUITO
...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel...

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA FISICAMENTE
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:
OBRA TERMINADA - SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: EN
PROCESO - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.