

Total: 295

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300576832	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Cauhtémoc" En Cutzamala, Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-FAFEF-AD-194-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	97.48	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576857	Construcción De Techado En El Centro De Actualización Magisterial (Cam) En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-121-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	97.48	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150300576650	Construcción De Techado En La Esc. Prim. "Emiliano Zapata", En La Col. Las Brisas De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-134-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,790	\$974,790	\$974,419	\$974,419	97.44	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150300576693	Ampliación De Infraestructura Del Centro De Atención Múltiples Número 09 De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,790	\$974,790	\$974,790	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576753	Construcción De Techumbre De Cancha Pública, En La Comunidad De Atlitlac, Municipio De Cocula.	SDUOP-FAFEF-AD-257-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$850,000	\$850,000	\$828,571	\$828,571	\$828,571	\$828,571	97.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576760	Continuación De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños "Mariano Bernal" De La Col. Atitenco De Altamira, De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,436	\$292,436	\$292,436	\$292,436	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576789	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De Ahueotitlan, Municipio De Mártir De Cuicapan.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$666,447	\$666,447	92.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576801	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De San Agustín Ostotipan, Municipio De Mártir De Cuicapan.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$892,917	\$892,917	\$892,917	\$870,407	\$870,407	\$870,407	\$870,407	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576825	Construcción De Techado De La Cancha Pública En La Comunidad De Platanillo, Municipio De Quechultenango	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$968,227	\$968,227	\$968,227	\$968,227	\$924,290	\$924,290	\$924,290	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150300576841	Construcción De Techumbre De La Cancha Pública En La Col. Emiliano Zapata, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FAFEF-AD-166-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$568,655	\$568,655	56.87	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576890	2da. Etapa De La Pavimentación Hidráulica De La Calle 3a. Fraccionamiento Villa Moderna En Chilpancingo, Gro.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$435,580	\$446,845	\$446,845	\$435,580	\$435,580	\$329,884	\$329,884	73.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576896	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Biologos" En La Colonia Nuevo Horizonte De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-105-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,395	\$487,395	\$487,395	\$487,395	97.48	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576924	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Metlatónoc, Municipio De Metlatónoc.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,008	\$510,888	\$510,888	\$498,008	\$498,008	\$489,688	\$489,688	95.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.50	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Niños Héroes" De La Col. Vicente Guerrero En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-218-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$974,790	\$974,790	\$292,437	\$292,437	29.24	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576947	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" De La Localidad De "Jardín De Los Hilarios", Municipio De Metlatónoc.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,185	\$1,462,185	\$1,383,867	\$1,383,867	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 295

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300576956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Ruffo Figueroa", En La Col. 24 De Febrero (Junto A La Col. Capiro), En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-155-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,395	\$487,395	\$487,395	\$487,395	97.48	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576957	Construcción De Muro De Contención (Segunda Etapa) En La Localidad De Río Encañonado, Municipio De Cochoapa El Grande	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$124,482	\$124,482	\$124,482	\$121,344	\$36,403	\$36,403	\$36,403	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EN REVISIÓN LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO. EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.]
GRO15150300576976	Construcción De Cunetas, Guarniciones Y Banquetas En Libramiento A Tlacoachistlahuaca Lado Norte, Municipio De Tlacoachistlahuaca	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$557,196	\$557,196	\$557,196	\$543,149	\$543,149	\$543,149	\$543,149	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150300576994	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Morelos, En La Localidad De Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,413,445	\$1,413,445	\$435,000	\$435,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: EN REVISIÓN ESTIMACIÓN PARA ACTUALIZAR AVANCES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577022	Remodelación De Fachadas En La Entrada A Ciudad Deportiva De La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-222-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$584,874	\$584,874	\$175,462	\$175,462	29.24	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577069	Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. Génesis De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-196-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,185	\$1,462,185	\$597,403	\$597,403	39.83	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	40.86	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577074	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Lomas Del Riscal, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,185	\$1,462,185	\$1,462,185	\$1,462,185	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577094	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Esc. Prim. Fed. "Ignacio Manuel Altamirano", En La Col. Centro, De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,413,445	\$1,413,445	\$424,034	\$424,034	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN TRAMITE ESTIMACIONES
GRO15150300577102	Construcción De La Unidad Deportiva De Ixcateopan, Municipio De Ixcateopan De Cuauhtemoc	SDUOP-FAFEF-INV-178-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,416,793	\$5,412,751	\$5,412,751	\$5,276,295	\$5,276,295	\$3,693,408	\$3,693,408	68.24	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO FINIQUITO Y ACTA. / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO FINIQUITO Y ACTA. / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO FINIQUITO Y ACTA.
GRO15150300577110	Construcción De Puente, Pavimentación Y Muros De Contención En El Acceso Principal De La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Petatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,803,361	\$1,803,361	\$1,803,361	\$1,803,361	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577121	Construcción De Una Cocina En El Jardín De Niños "Manuel Avila Camacho", En La Colonia Morelos De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,437	\$292,437	\$292,437	\$292,437	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577124	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples, De La Col. Villa Cooperativa En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia	SDUOP-FAFEF-AD-258-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$536,134	\$536,134	\$536,134	\$536,134	97.48	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Uxma" En La Col. Progreso De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,023,529	\$1,023,529	\$975,347	\$975,347	92.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro:
GRO15150300577143	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles "Francisco Villa" E "Ignacio Zaragoza" En La Colonia Morelos Del Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,169,748	\$1,169,748	\$350,924	\$350,924	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577157	Pavimentación De La Calle Solidaridad Japonesa, De La Colonia Industrial De La Comunidad De San Jeronimito, Municipio De Petatlán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,185	\$1,462,185	\$508,294	\$508,294	33.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 295

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300577168	Construcción De 2 Salones De Usos Múltiples Y Dormitorios En Las Instalaciones De La "Cruz Roja", De San Marcos, Municipio De San Marcos.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577231	Construcción De Casa Del Pueblo En La Comunidad De Cochoapa, Municipio De Ometepe.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$584,874	\$584,874	\$584,874	\$584,874	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577288	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. "Plan De Ayutla" En La Col. Barrio Nuevo En Ayutla, Municipio De Ayutla De Los Libres.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,958	\$194,958	\$111,004	\$111,004	55.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,436,975	\$2,436,975	\$2,434,479	\$2,434,479	97.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "16 De Septiembre" En La Col. San José De Juchitán, Municipio De Juchitán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,565,200	\$1,565,200	\$1,565,200	\$1,525,741	\$798,850	\$798,850	\$798,850	51.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577340	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Nuxco", Ubicado En El Sector 1, De La Col. Ciudad Renacimiento, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577361	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Unidad Ciudadana", De La Col. Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,487,722	\$1,487,722	\$1,311,204	\$1,311,204	85.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE LA ENTREGA Y FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577393	Construcción De Techado En El Jardín De Niños "Teozómoc" Ubicado En La Col. 13 De Junio (Av. Del Mogote), En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-139-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$697,813	\$697,813	\$697,813	\$680,221	\$680,221	\$548,790	\$548,790	78.64	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15150300577394	Construcción Con Concreto Hidráulico Del Andador De La Calle "Héroes Nelson" En La Col. Costa Azul En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,106,595	\$1,106,595	\$1,106,595	\$1,106,595	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15150300577427	Construcción De Techumbre Con Estructura Metálica En La Esc. Telesecundaria "Niños Héroes" En La Comunidad De El Pedregoso, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-152-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577443	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle "Mar De Salomón" (Casas Hóme) En Cd. San Agustín, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,538,377	\$1,538,377	\$837,932	\$837,932	53.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577527	Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Cobal" En Avenida Del Maestro En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$827,103	\$827,103	\$827,103	\$806,252	\$806,252	\$806,252	\$806,252	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577530	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mariano Petaquillas" En Barrio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-133-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,177,928	\$1,177,928	\$1,177,928	\$1,177,928	\$623,176	\$623,176	\$623,176	52.90	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drainaje De La Calle "9 De Agosto" De La Colonia Mártir De Cuilapan En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,395	\$487,395	\$487,395	\$487,395	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577555	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle "José María Morelos Y Pavón" De La Colonia Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,949,580	\$1,949,580	\$1,257,801	\$1,257,801	62.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Del Tanque En La Col. Alta Providencia De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-INV-237-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,841,780	\$2,841,780	\$2,832,062	\$2,832,062	97.15	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 295

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Operativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300577570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. "Veladero" De La Col. Ampliación Simón Bolívar En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	\$975,792	\$975,792	\$975,792	\$975,792	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577592	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Caracol" (2da. Etapa), En La Col. Praderas De Costa Azul, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,059,759	\$1,059,759	\$1,059,759	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577713	Rehabilitación Del Mercado Central En La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,354,071	\$2,354,071	\$2,354,071	\$2,354,071	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577785	Pavimentación Hidráulica De Acceso Principal En La Localidad De Zompazolco, Municipio De Ahuacotzingo.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,185	\$1,462,185	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577794	Pav. De La Calle Reforma Agraria En La Col. Industrial De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-060-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,388,235	\$2,388,235	\$2,388,235	\$2,388,235	97.48	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577796	Remodelación De La Casa De La Cultura Acapulco, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gro.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,650,343	\$5,650,343	\$5,650,343	\$5,650,343	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15150300577821	Remodelación Del Instituto Internacional De Estudios Politicos Avanzados "Ignacio Manuel Altamirano", En El Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,163,173	\$4,163,173	\$4,163,173	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA.
GRO15150300577835	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre En La Col. Roberto Esperón De Acapulco, Mpio. Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-061-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$1,257,801	\$2,388,235	\$2,388,235	\$2,388,235	\$2,388,235	97.48	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577934	Programa De Gestoría Social 2015	-	Guerrero	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$99,719,607	\$99,719,607	\$99,719,607	66.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.