

Total: 296

| Información General del Proyecto |   |                         |          |                   |                     |                        |                         |   |  |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones   |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto      | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Ramo  | Institución Ejecutora                            | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |
| GRO14140300367183                | Conclusion De Cancha De Usos Múltiples, Tribunas Y Malla Perimetral En La Calle Vicente Guerrero, Col. Unidad Habitacional Tasco, Acapulco, Gro.                    | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte          | En Ejecución | 2014              | \$400,000   | \$400,000   | \$400,000              | \$400,000    | \$400,000   | \$400,000   | \$400,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 1.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140300367323                | Muro De Contención Y Cancha De Usos Múltiples, En La Comisaria Municipal De La Comunidad De Penjamo, Municipio De Coyuca De Benitez                                 | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000              | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 1.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400426625                | Techado De La Cancha De La Telesecundaria En Zoltotitlan, Mpio. De Martir De Cuilapan   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400428034                | Pavimentación De La Calle Principal De La Colonia Las Palmas De La Comunidad De La "Y" Del Municipio De Atoyac De Alvarez   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$995,000   | \$995,000   | \$995,000              | \$995,000    | \$995,000   | \$995,000   | \$995,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA  |
| GRO14140400428069                | Techado De Cancha Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano En Ahuacutzingo, Municipio De Ahuacutzingo                              | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$1,021,121 | \$1,021,121 | \$1,021,121            | \$1,021,121  | \$1,021,121 | \$1,021,121 | \$1,021,121 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400428158                | Construcción De La Casa Del Pueblo En La Localidad De San Isidro El Puente Municipio De Azoyu   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400431087                | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Arquitectos Circuito Principal En El Fracc. Nuevo Horizonte, En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400431562                | Terminación Del Parian Calinda, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$2,461,671 | \$2,461,671 | \$2,461,671            | \$2,461,671  | \$2,461,671 | \$2,461,671 | \$2,461,671 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400435133                | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal, En El Arenal, Municipio De Acapulco De Juarez  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$730,037   | \$730,037   | \$730,037              | \$730,037    | \$730,037   | \$730,037   | \$730,037   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO14140400435274                | Electrificaciones De Los Locales Del Mercado En La Cabecera Municipal De Coyuca De Benitez (Alimentadores Concentración Dos)  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$1,400,742 | \$1,400,742 | \$1,400,742            | \$1,400,742  | \$1,400,742 | \$1,400,742 | \$1,400,742 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA  |
| GRO14140400435285                | Electrificación De Los Locales Del Mercado En La Cabecera Municipal De Coyuca De Benitez (Alimentadores Concentración Tres)   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, FINQUITADA Y ENTREGADA - OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150300576753                | Construcción De Techumbre De Cancha Pública, En La Comunidad De Atlitxat, Municipio De Cocula.  | SDUOP-FAFEF-AD-257-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP  | Deporte          | En Ejecución | 2015              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 5,000     | 0.00         | 5.00               | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GRO15150300576760                | Continuación De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños "Mariano Bernal" De La Col. Altitenco De Altamira, De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP  | Educación        | En Ejecución | 2015              | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000              | \$300,000    | \$192,940   | \$192,940   | \$192,940   | 64.31    | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 66.00              | Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO15150300576771                | Continuación De La Pavimentación De La Calle "Antonio L. Delgado" Tramo Hacienda - Viguri En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.                  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP  | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GRO15150300576789                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De Ahuexotitlan, Municipio De Mártir De Cuilapan.                                     | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP  | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$719,272   | \$719,272   | \$719,272              | \$701,139    | \$701,139   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: PARA REGISTRO   |
| GRO15150300576801                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De San Agustín Ostotipan, Municipio De Mártir De Cuilapan.                            | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP  | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$892,917   | \$892,917   | \$892,917              | \$870,407    | \$870,407   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 296

| Información General del Proyecto |  |                          |          |                   |                     |                        |                         |   |                       |                          |              |               | Avance Financiero |             |                        |              |             |             |             |          |           |                  | Avance Físico |              |                    |   | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto       | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población     | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |               |
| GRO15150300576825                | Construcción De Techado De La Cancha Pública En La Comunidad De Plataniño, Municipio De Quechultenango   | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$968,227         | \$968,227   | \$968,227              | \$968,227    | \$654,434   | \$654,434   | \$654,434   | 67.59    | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 67.59              | Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |               |
| GRO15150300576862                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Poniente A Un Lado Del Recinto Ferial De La Colonia "Rubén Figueroa" De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-104-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015          | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000         | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |               |
| GRO15150300576904                | Construcción De Techado De Cancha De Temalacatzingo, Mpio. De Olináá.  | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$926,050         | \$950,000   | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |               |
| GRO15150300576924                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Metatónoc, Municipio De Metatónoc.   | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015          | \$498,008         | \$510,888   | \$510,888              | \$498,008    | \$498,008   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |               |
| GRO15150300576929                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Niños Héroes", De La Col. Vicente Guerrero En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.                          | SDUOP-FAFEF-AD-218-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015          | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$974,790    | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 2,000         | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |               |
| GRO15150300576957                | Construcción De Muro De Contención (Segunda Etapa) En La Localidad De Río Encarnado, Municipio De Cochoapa El Grande   | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015          | \$124,482         | \$124,482   | \$124,482              | \$124,482    | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 2.00               | Financiera / Física / Registro: EN PROCESO  |               |
| GRO15150300576976                | Construcción De Cunetas, Guarniciones Y Banquetas En Libramiento A Tlacoachistlahuaca Lado Norte, Municipio De Tlacoachistlahuaca  | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015          | \$557,196         | \$557,196   | \$557,196              | \$543,149    | \$543,149   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.               |               |
| GRO15150300576994                | Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Morelos, En La Localidad De Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.                                      | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$1,450,000       | \$1,450,000 | \$1,450,000            | \$1,413,445  | \$1,413,445 | \$435,000   | \$435,000   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |               |
| GRO15150300577022                | Remodelación De Fachadas En La Entrada A Ciudad Deportiva De La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.  | SDUOP-FAFEF-AD-222-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$600,000         | \$600,000   | \$600,000              | \$600,000    | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000         | 0.00         | 2.00               | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |               |
| GRO15150300577058                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sin Nombre" En La Comunidad De El Cayaco, Municipio De Coyuca De Benítez.  | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015          | \$800,000         | \$800,000   | \$800,000              | \$779,832    | \$779,832   | \$779,832   | \$779,832   | 97.48    | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 100.00             | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GRO15150300577069                | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. Génesis De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.  | SDUOP-FAFEF-AD-196-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Cultura y turismo        | En Ejecución | 2015          | \$1,500,000       | \$1,500,000 | \$1,500,000            | \$1,462,185  | \$1,462,185 | \$450,000   | \$450,000   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 1,500         | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |               |
| GRO15150300577094                | Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Esc. Prim. Fed. "Ignacio Manuel Altamirano", En La Col. Centro, De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta. | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015          | \$1,450,000       | \$1,450,000 | \$1,450,000            | \$1,413,445  | \$1,413,445 | \$435,000   | \$435,000   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |               |
| GRO15150300577102                | Construcción De La Unidad Deportiva De Ixcateopan, Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc   | SDUOP-FAFEF-INV-178-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$6,416,793       | \$6,416,793 | \$6,416,793            | \$5,276,295  | \$5,276,295 | \$3,693,408 | \$3,693,408 | 57.56    | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000         | 0.00         | 70.00              | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |               |
| GRO15150300577110                | Construcción De Puente, Pavimentación Y Muros De Contención En El Acceso Principal De La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Petatlán.                                | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015          | \$1,850,000       | \$1,850,000 | \$1,850,000            | \$1,803,361  | \$1,803,361 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 5.00               | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |               |
| GRO15150300577121                | Construcción De Una Cocina En El Jardín De Niños "Manuel Ávila Camacho" En La Colonia Morelos De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.                          | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015          | \$300,000         | \$300,000   | \$300,000              | \$292,437    | \$292,437   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |               |
| GRO15150300577124                | Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples, De La Col. Villa Cooperativa En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia                                    | SDUOP-FAFEF-AD-258-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Deporte                  | En Ejecución | 2015          | \$550,000         | \$550,000   | \$550,000              | \$536,134    | \$536,134   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 2,000         | 0.00         | 0.00               | Financiera / Física / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |               |

Total: 296

| Información General del Proyecto |   |                         |          |                   |                     |                        |                         |   |                       |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones  |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto      | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| GRO15150300577143                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles "Francisco Villa" E "Ignacio Zaragoza" En La Colonia Morales Del Coscoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azuela.        | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000            | \$1,200,000  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 2.00               | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| GRO15150300577156                | Pavimentación De La Calle Industria De La Transformación (Calle B), Ubicada En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia  | SDUOP-FAFEF-AD-214-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,005,541 | \$1,005,541 | \$1,005,541            | \$1,005,541  | \$1,005,541 | \$1,005,541 | \$1,005,541 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1,500     | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA   |
| GRO15150300577157                | Pavimentación De La Calle Solidaridad Japonesa, De La Colonia Industrial De La Comunidad De San Jeronimo, Municipio De Petatlan   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000            | \$1,462,185  | \$1,462,185 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| GRO15150300577231                | Construcción De Casa Del Pueblo En La Comunidad De Cochoapa, Municipio De Ometepec.   | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Cultura y turismo        | En Ejecución | 2015              | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000              | \$584,874    | \$584,874   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 20.00              | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577322                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "15 De Septiembre" En La Col. San José De Juchitán, Municipio De Juchitán.  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,565,200 | \$1,565,200 | \$1,565,200            | \$1,565,200  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 2.00               | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| GRO15150300577340                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Nuxco", Ubicado En El Sector 1, De La Col. Ciudad Renacimiento, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.          | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000              | \$500,000    | \$438,035   | \$438,035   | \$438,035   | 87.61    | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 98.87              | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| GRO15150300577348                | Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Del Tanque, En La Col. 13 De Junio De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.     | SDUOP-FAFEF-AD-142-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$2,359,343 | \$3,599,343 | \$3,599,343            | \$3,599,343  | \$1,544,121 | \$1,544,121 | \$1,544,121 | 42.90    | \$0       | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 71.00              | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| GRO15150300577361                | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Unidad Ciudadana", De La Col. Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.               | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015              | \$1,526,198 | \$1,526,198 | \$1,526,198            | \$1,526,198  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 2.00               | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| GRO15150300577393                | Construcción De Techado En El Jardín De Niños "Teozómoc" Ubicado En La Col. 13 De Junio (Av. Del Mogote), En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                   | SDUOP-FAFEF-AD-139-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015              | \$697,813   | \$697,813   | \$697,813              | \$680,221    | \$680,221   | \$224,493   | \$224,493   | 32.17    | \$0       | Metros Cuadrados | 2,000     | 0.00         | 35.00              | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577394                | Construcción Con Concreto Hidráulico Del Andador De La Calle "Horacio Nelson" En La Col. Costa Azul En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                         | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,135,214 | \$1,135,214 | \$1,135,214            | \$1,106,595  | \$1,106,595 | \$340,564   | \$340,564   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577415                | Construcción De Muro De Contención En La Calle "Rubén Figueroa" De La Col. Revolución Del Sur En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                               | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015              | \$1,094,738 | \$1,094,738 | \$1,094,738            | \$1,067,140  | \$1,067,140 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150300577427                | Construcción De Techumbre Con Estructura Metálica En La Esc. Telesecundaria "Niños Héroes", En La Comunidad De El Pedregoso, Municipio De Acapulco De Juárez.             | SDUOP-FAFEF-AD-152-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015              | \$822,071   | \$822,071   | \$822,071              | \$801,347    | \$801,347   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 800       | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577443                | Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle "Mar De Salomón" (Casas Hóme) En Cd. San Agustín, Municipio De Acapulco De Juárez. | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015              | \$1,578,163 | \$1,578,163 | \$1,578,163            | \$1,538,377  | \$1,538,377 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| GRO15150300577489                | Construcción De Techumbre De La Cancha De La Esc. Prim. "Ricardo Flores Magón", En La Col. Manantiales, De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                     | SDUOP-FAFEF-AD-204-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 1,000     | 0.00         | 2.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577527                | Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Ceiba" En Avenida Del Maestro En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.  | -                       | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015              | \$827,103   | \$827,103   | \$827,103              | \$806,252    | \$806,252   | \$564,736   | \$564,736   | 68.28    | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 72.00              | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577530                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mariano Escobedo", En El Barrio De Petaquillas, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                          | SDUOP-FAFEF-AD-133-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,177,928 | \$1,177,928 | \$1,177,928            | \$1,148,233  | \$1,148,233 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 1,500     | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |

Total: 296

| Información General del Proyecto |  |                          |          |                   |                     |                        |                         |   |                       |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico      |           |              |                    | Observaciones   |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto       | Entidad  | Municipio         | Localidad           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida   | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |
| GRO15150300577543                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Calle "9 De Agosto" De La Colonia Mártir De Cuitlapan En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.  | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000              | \$487,395    | \$487,395   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados   | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |
| GRO15150300577555                | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle "José María Morelos Y Pavón" De La Colonia Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015              | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$1,949,580  | \$1,949,580 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados   | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |
| GRO15150300577565                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Del Tanque, En La Col. Alta Providencia De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.                  | SDUOP-FAFEF-INV-237-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$2,915,274 | \$2,915,274 | \$2,915,274            | \$2,915,274  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros             | 2,000     | 0.00         | 2.00               | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| GRO15150300577592                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Caracol" (2da. Etapa), En La Col. Praderas De Costa Azul, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Urbanización             | En Ejecución | 2015              | \$1,087,167 | \$1,087,167 | \$1,087,167            | \$1,087,167  | \$754,477   | \$754,477   | \$754,477   | 69.40    | \$0       | Metros Cuadrados   | 0         | 0.00         | 71.19              | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577740                | Pavimentación De Las Calles Av. México, Perú Y Honduras De La Col. La Cinca, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Gro.                            | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$1,716,669 | \$1,716,669 | \$1,716,669            | \$1,673,392  | \$1,673,392 | \$1,673,392 | \$1,673,392 | 97.48    | \$0       | Kilómetro cuadrado | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150300577796                | Remodelación De La Casa De La Cultura Acapulco, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gro.  | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Cultura y turismo        | En Ejecución | 2015              | \$5,796,472 | \$5,796,472 | \$5,796,472            | \$5,796,472  | \$3,245,204 | \$3,245,204 | \$3,245,204 | 55.99    | \$0       | Metros Cuadrados   | 0         | 0.00         | 75.00              | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| GRO15150300577821                | Remodelación Del Instituto Internacional De Estudios Políticos Avanzados "Ignacio Manuel Altamirano", En El Municipio De Acapulco De Juárez.               | -                        | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Educación                | En Ejecución | 2015              | \$4,273,112 | \$4,273,112 | \$4,273,112            | \$4,273,112  | \$3,289,209 | \$3,289,209 | \$3,289,209 | 76.97    | \$0       | Metros Cuadrados   | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| GRO15150300577835                | Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre En La Col. Roberto Esperón De Acapulco, Mpio. Acapulco De Juárez, Gro.                            | SDUOP-FAFEF-AD-061-2015  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015              | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000            | \$2,388,235  | \$2,388,235 | \$1,440,726 | \$1,440,726 | 58.81    | \$0       | Metros Cuadrados   | 1,000     | 0.00         | 65.00              | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |