

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300576283	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Construcción De Cerco Perimetral, Sistema De Riego Y Pasto Natural, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-200-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,946,203	\$2,946,203	\$1,889,597	\$1,889,597	62.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576377	Construcción De Dos Canchas De Voleibol Techadas, Iluminadas Y Con Tribunas, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-201-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,964,136	\$1,964,136	\$589,241	\$589,241	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576428	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-136-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,068	\$294,620	\$294,620	\$294,620	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576462	Construcción De Unidad Deportiva, Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Malinaltepec.		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,386,136	\$2,386,136	\$2,386,136	95.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576488	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Potrerillos, Municipio De Petatlán.		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576501	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Igualapa, Municipio De Igualapa.	SDUOP-IF-CP-174-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,455,169	\$736,551	\$736,551	\$736,551	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	8.00	Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA POR CONFLICTO ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS ANTERIORES PROPIETARIOS DEL PREDIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576509	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Comunidad De Jolotichán, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-CP-177-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,964,136	\$1,964,136	\$1,897,795	\$1,897,795	94.89	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613739	Construcción De La Cancha Deportiva De Tlamacazapa, Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOP-IF-AD-192-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$736,551	\$736,551	\$331,619	\$331,619	44.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400614527	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Aratichanguio, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-135-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$982,068	\$982,068	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.