

Total: 14

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO14140400417344	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Esquina Con Cristóbal Colón, En La Venta, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Genaro Vazquez De La Colonia Villa De Guadalupe, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,445,200	\$3,445,200	\$3,445,200	\$3,445,200	\$3,445,200	\$3,445,200	\$3,445,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lomas De Tierra Colorada De La Colonia Lomas Del Valle, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,403,836	\$2,403,836	\$2,403,836	83.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia 24 De Octubre, En Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,320,000	\$4,320,000	\$4,320,000	\$4,320,000	\$4,320,000	\$4,320,000	\$4,320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GRO14140400417424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia El Cantaro, En La Estación Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,916,000	\$2,916,000	\$2,916,000	\$2,916,000	\$2,916,000	\$2,916,000	\$2,916,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose M. Morelos Y Pavon, En La Colonia Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,206,728	\$2,206,728	\$2,206,728	\$2,206,728	\$2,206,728	\$2,206,728	\$2,206,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417711	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Colonia Revolución, En Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$762,700	\$762,700	\$762,700	76.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. PENDIENTE LA ENTREGA Y FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador 24 De Febrero En La Colonia Nueva Luz En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO14140400417739	Construcción De Puente Vehicular En La Calle 13 De Junio, Colonia 13 De Junio En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,383,811	\$1,383,811	\$1,383,811	\$1,383,811	\$1,383,811	\$1,383,811	\$1,383,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417750	Construcción De Un Puente Peatonal En La Col. Tecnológica En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417781	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Poblado De Vista Hermosa En La Col. Praderas De Costa Azul, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$884,480	\$884,480	\$884,480	\$884,480	\$884,480	\$884,480	\$884,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140400417800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Cortijo A La Calle La Marquesita En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.