



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



CAPASEG
Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Estado de Guerrero

Informe de Recursos Federales del Cuarto Trimestre 2015 Reportados a la SHCP a través del PASH



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Guerrero

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Clave de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción de Programa Presupuestaria | | | | | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | PARTIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | |
|----------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|------------|---|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | Tipo de Gasto | Parada | Aprobado | Modificado | Rescaudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | Pagado SBCP |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 15456831.07 | 15456831.07 | 15456831.07 | 15456831.07 | 1549248.99 | 1549248.99 | 1549248.99 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 6986679.46 | 6986679.46 | 6986679.46 | 6986679.46 | 6410387.97 | 6410387.97 | 6410387.97 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 23691632.28 | 23691632.28 | 23691632.28 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO REGIONAL | 0019 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | 1003 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 8739236.2 | 8739236.2 | 8739236.2 | 8739236.2 | 6322770.5 | 6322770.5 | 6322770.5 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | 1003 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 252263746.26 | 252263746.26 | 252263746.26 | 252263746.26 | 203427681.41 | 203427681.41 | 203427681.41 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 8047 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | 8074 | AFADO | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 252793762.93 | 252793762.93 | 252793762.93 | 252793762.93 | 240988044.04 | 240988044.04 | 240988044.04 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES | 8075 | PROGRAFFS | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12214552.37 | 12214552.37 | 12214552.37 | 12214552.37 | 10634940.82 | 10634940.82 | 10634940.82 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 8218 | PROCAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 89376125.6 | 89376125.6 | 89376125.6 | 89376125.6 | 89167495.13 | 89167495.13 | 89167495.13 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA | 0010 | CULTURA DEL AGUA | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 472362.29 | 472362.29 | 472362.29 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA | 0015 | CUENCAS | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | N/A |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO REGIONAL | 0019 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 398469330.03 | 398469330.03 | 398469330.03 | 398469330.03 | 192887055.55 | 192887055.55 | 192887055.55 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO SUR-SURESTE | 0090 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO - 40 TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10545000 | 10545000 | 10545000 | 10545000 | 0 | 0 | 0 | N/A | RECURSOS PENDIENTES DE LICITAR |

| | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Guerrero | 286 | 1 | 81 |
| Guerrero | 286 | 1 | 81 |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Guerrero

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Clave de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción de Programa Presupuestaria | | | | | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | PARTIDA | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | |
|----------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|------------|---|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | Tipo de Gasto | Parada | Aprobado | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | Pagado SBCP |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 15456831.07 | 15456831.07 | 15456831.07 | 15456831.07 | 1549248.99 | 1549248.99 | 1549248.99 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 6986679.46 | 6986679.46 | 6986679.46 | 6986679.46 | 6410387.97 | 6410387.97 | 6410387.97 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAPEF | 1012 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 23691632.28 | 23691632.28 | 23691632.28 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO REGIONAL | 0019 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | 2997441.36 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | 1003 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 8739236.2 | 8739236.2 | 8739236.2 | 8739236.2 | 6322770.5 | 6322770.5 | 6322770.5 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS ENTIDADES | 1003 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 252263746.26 | 252263746.26 | 252263746.26 | 252263746.26 | 203427681.41 | 203427681.41 | 203427681.41 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 8047 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | 3912078 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | 8074 | AFADO | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 252793762.93 | 252793762.93 | 252793762.93 | 252793762.93 | 240988044.04 | 240988044.04 | 240988044.04 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES | 8075 | PROGRAFFS | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 12214552.37 | 12214552.37 | 12214552.37 | 12214552.37 | 10634940.82 | 10634940.82 | 10634940.82 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 8218 | PROCAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 89376125.6 | 89376125.6 | 89376125.6 | 89376125.6 | 89167495.13 | 89167495.13 | 89167495.13 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA | 0010 | CULTURA DEL AGUA | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 472362.29 | 472362.29 | 472362.29 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 16 | PROGRAMA PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA | 0015 | CUENCAS | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO 40. TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | N/A |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO REGIONAL | 0019 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 398469330.03 | 398469330.03 | 398469330.03 | 398469330.03 | 192887055.55 | 192887055.55 | 192887055.55 | N/A | |
| Guerrero | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO SUR-SURESTE | 0090 | SIN IDENTIFICAR | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO - 40 TRIMESTRE 2015 | | | 2 - GASTO DE INVERSION | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10545000 | 10545000 | 10545000 | 10545000 | 0 | 0 | 0 | N/A | RECURSOS PENDIENTES DE LICITAR |

| | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Guerrero | 286 | 1 | 81 |
| Guerrero | 286 | 1 | 81 |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| GROI14100285717 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TILATEPEC MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARÁN | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,930,026 | \$1,955,476 | \$1,955,476 | \$1,955,476 | \$1,923,387 | \$1,923,387 | \$1,923,387 | 98.36 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI1410300368420 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CANCONE EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, PRIMERA ETAPA DE DOS | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$414,833 | \$471,837 | \$448,225 | \$448,225 | \$448,225 | \$442,127 | \$442,127 | 93.70 | \$0 | 0 | 0.00 | 93.70 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro: |
| GROI14150200542844 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$6,662,234 | \$6,662,234 | \$6,662,234 | \$6,662,234 | \$6,322,771 | \$6,322,771 | \$6,322,771 | 94.90 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100470374 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OTECITLAN MUNICIPIO DE TELOLAPAN | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | \$5,985,342 | 100.00 | \$0 | 2,104 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472297 | REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TRAPEOLÓN DE 10 H.P. Y REAB DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL CABLE DE FIERRO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCILÁN MUNICIPIO DE HUAMUCILÁN | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$287,966 | \$287,966 | \$180,346 | \$180,346 | \$180,346 | \$177,655 | \$177,655 | 61.69 | \$0 | 6,063 | 0.00 | 61.69 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472305 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE, CON TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE DOS POZOS DE VISITA CON BARRAL Y TAPA CIEGA DE CONCRETO. EN LA LOCALIDAD DE TILATEPEC MUNICIPIO DE TILATEPEC | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$185,121 | \$185,121 | \$166,699 | \$166,699 | \$166,699 | \$165,614 | \$165,614 | 89.46 | \$0 | 1,486 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472312 | REPOSICIÓN DE 280 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE AGUA FRIA | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$696,054 | \$696,054 | \$609,715 | \$609,715 | \$609,715 | \$604,846 | \$604,846 | 86.90 | \$0 | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472319 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA MUNICIPIO DE ARCELIA | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,008,035 | \$3,000,458 | \$3,000,458 | \$3,000,458 | \$3,000,298 | \$3,000,298 | \$3,000,298 | 99.99 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100472324 | DESARROLLE Y LIMPIEZA DE CÁRCAMO DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 75 HP, EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA (ALPOYECA) MUNICIPIO DE ACULCAN | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$815,559 | \$815,559 | \$783,327 | \$783,327 | \$783,327 | \$778,863 | \$778,863 | 95.50 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472342 | REPOSICIÓN 115 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AGUAQUETA (PUEBLO VIEJO) MUNICIPIO DE CUICUILTEPEC | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$440,587 | \$440,587 | \$435,281 | \$435,281 | \$435,281 | \$433,084 | \$433,084 | 98.30 | \$0 | 175 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472355 | DESARROLLE Y LIMPIEZA DE CAPTACIÓN, REHABILITACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE 24 M DE CERCADO PERIMETRAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMALCACITZINGO MUNICIPIO DE OLIINALÁ | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,028,448 | \$1,028,448 | \$1,021,772 | \$1,021,772 | \$1,021,772 | \$1,015,824 | \$1,015,824 | 98.77 | \$0 | 3,602 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472391 | REPOSICIÓN DE RELLENO Y PROTECCIÓN DE 300 M DEL COLECTOR DE POLIÉTIMO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONCRETO FC = 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRODINÁMICA. EN LA LOCALIDAD DE AYOY MUNICIPIO DE AYOY | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,624,948 | \$1,624,948 | \$1,624,948 | \$1,624,948 | \$1,624,948 | \$1,586,650 | \$1,586,650 | 97.64 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100472392 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO DE CATATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCIANGO DE LOS BRAVOS | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,773,785 | \$1,773,785 | \$1,773,785 | \$1,773,785 | \$1,763,392 | \$1,763,392 | \$1,763,392 | 99.41 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100472821 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,506,569 | \$1,838,237 | \$1,838,237 | \$1,838,237 | \$1,801,410 | \$1,801,410 | \$1,801,410 | 98.00 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100472984 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,504,273 | \$5,418,998 | \$5,418,998 | \$5,418,998 | \$5,346,289 | \$5,346,289 | \$5,346,289 | 96.66 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474179 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRESA PARA AGUA POTABLE) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE OLIINALÁ, MUNICIPIO DE OLIINALÁ | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$30,125,102 | \$30,125,102 | \$29,997,992 | \$29,997,992 | \$29,819,606 | \$29,819,606 | \$29,819,606 | 98.99 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474354 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,438,012 | \$1,438,012 | \$1,434,390 | \$1,434,390 | \$1,407,106 | \$1,407,106 | \$1,407,106 | 97.85 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474370 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TILATEPEC MUNICIPIO DE TILATEPEC | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,173,927 | \$1,173,927 | \$1,172,447 | \$1,172,447 | \$1,155,554 | \$1,155,554 | \$1,155,554 | 98.43 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474380 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOC. DE OLIINALÁ MPIO DE OLIINALÁ. | CAPASBG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$194,238 | \$189,327 | \$189,327 | \$189,327 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474395 | LIMPIEZA Y DESARROLLE DEL ÁREA DE CAPTACIÓN Y REPOSICIÓN DE 90 M2 DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA GALVANIZADA INCLUYENDO SOPORTARIA. EN LA LOCALIDAD DE EL CUJJI MUNICIPIO DE CUJICUILTEPEC | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$123,414 | \$123,414 | \$123,414 | \$123,414 | \$123,414 | \$122,850 | \$122,850 | 99.54 | \$0 | 184 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474473 | DESARROLLE Y LIMPIEZA DE GALERÍA FILTRANTE Y CÁRCAMO DE BOMBEO, SISTEMA ELÉCTRICO, CABLEADO, ARANCADOR, INTERRUPTOR, INCLUYE PIEZAS ESPECIALES. EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE JUCHITÁN | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$733,156 | \$733,156 | \$727,425 | \$727,425 | \$727,425 | \$213,084 | \$213,084 | 29.06 | \$0 | 165 | 0.00 | 29.06 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474477 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO) EN LA LOCALIDAD DE TEOPAN DE GALEANA MUNICIPIO DE TEOPAN DE GALEANA | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$700,000 | \$700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro: |
| GROI15150100474491 | REPOSICIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO Y GALERÍA FILTRANTE CON TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO REMONTADA DE PVC. EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE JUCHITÁN | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$959,229 | \$959,229 | \$956,729 | \$956,729 | \$956,729 | \$289,232 | \$289,232 | 30.15 | \$0 | 51 | 0.00 | 30.15 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474501 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | CAPASBG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$7,974,797 | \$7,159,403 | \$7,159,403 | \$7,159,403 | \$7,076,195 | \$7,076,195 | \$7,076,195 | 98.84 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474512 | DESARROLLE DE 1500 M DE RED DE ATARJEAS, INCLUIDOS POZOS DE VISITA, DE TUBERÍA DE PVC CON 10" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE MARQUELILLO MUNICIPIO DE MARQUELILLO | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,763,068 | \$3,763,068 | \$3,396,227 | \$3,396,227 | \$3,396,227 | \$3,046,580 | \$3,046,580 | 80.96 | \$0 | 6,553 | 0.00 | 80.96 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474521 | DESARROLLE Y LIMPIEZA DE 300 M DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 30 CM DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE YOLANOHUACI MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,279,154 | \$1,282,723 | \$1,282,723 | \$1,282,723 | \$1,282,723 | \$1,259,434 | \$1,259,434 | 98.18 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474536 | REPOSICIÓN DE 350 M DE LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 30 CM DE DIÁMETRO, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,542,672 | \$1,542,672 | \$1,542,672 | \$1,542,672 | \$1,542,672 | \$1,506,313 | \$1,506,313 | 97.64 | \$0 | 8,276 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474548 | REPOSICIÓN DE RELLENO Y PROTECCIÓN DE 50.6 M DEL COLECTOR DE POLIÉTIMO DE ALTA DENSIDAD DE 18" DE DIÁMETRO, CON CONCRETO FC = 200 KG/CM2 CON MALLA ELECTRODINÁMICA. EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAPUACA. | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$951,805 | \$951,805 | \$948,165 | \$948,165 | \$948,165 | \$2,861 | \$2,861 | 0.30 | \$0 | 4,152 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| GROI15150100474634 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | CAPASBG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,488,878 | \$4,488,878 | \$4,469,883 | \$4,469,883 | \$4,387,589 | \$4,387,589 | \$4,387,589 | 97.74 | \$0 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GROI15150100474666 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 150 LITROS, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MUNICIPIO DE OMET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | |
| GRO15150100475293 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villita Hidalgo Municipio De San Miguel Tototlán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,353,525 | \$1,353,525 | \$1,332,777 | \$1,332,777 | \$1,332,777 | \$1,309,276 | \$1,309,276 | 96.73 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475370 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De La Cruz Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,145,646 | \$5,145,646 | \$5,145,646 | \$5,145,646 | \$5,145,646 | \$2,062,405 | \$2,062,405 | 40.08 | \$0 | Metros lineales | 616 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475387 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Patambo Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$10,037,478 | \$10,037,478 | \$10,037,478 | \$10,037,478 | \$10,037,478 | \$8,427,017 | \$8,427,017 | 83.96 | \$0 | Metros lineales | 1,123 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475431 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Oapan Municipio De Tepeacoahuac De Trojano | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,414,704 | \$1,414,704 | \$1,414,704 | \$1,414,704 | \$1,414,704 | \$1,383,513 | \$1,383,513 | 97.80 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475457 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mirna De La Concepción Municipio De Ocal. Canuto A. Meri | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,435,467 | \$2,435,467 | \$2,435,467 | \$2,435,467 | \$2,435,467 | \$2,407,077 | \$2,407,077 | 98.83 | \$0 | Metros lineales | 186 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475471 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Balsas Municipio De Cocula | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$16,600,515 | \$16,600,515 | \$15,064,308 | \$15,064,308 | \$15,064,308 | \$12,194,693 | \$12,194,693 | 73.46 | \$0 | Metros lineales | 1,711 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475481 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coacartán Municipio De Buenavista De Cuellar | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,470,393 | \$3,470,393 | \$3,470,393 | \$3,470,393 | \$3,470,393 | \$3,421,079 | \$3,421,079 | 98.58 | \$0 | Metros lineales | 845 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475504 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amate Amarillo Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$726,647 | \$726,647 | \$726,644 | \$726,644 | \$726,644 | \$632,782 | \$632,782 | 87.08 | \$0 | Metros lineales | 903 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475553 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepechicán Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,367,138 | \$4,367,138 | \$4,367,138 | \$4,367,138 | \$4,367,138 | \$4,295,334 | \$4,295,334 | 98.36 | \$0 | Metros lineales | 1,480 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475572 | Terminación De La Obra De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlaxiucuilco Municipio De Quechuitenango | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,821,370 | \$5,821,370 | \$5,821,370 | \$5,821,370 | \$5,821,370 | \$5,418,569 | \$5,418,569 | 93.08 | \$0 | Metros lineales | 944 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475584 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuacatpec Municipio De Quechuitenango | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,317,934 | \$1,317,934 | \$1,305,559 | \$1,305,559 | \$1,305,559 | \$382,437 | \$382,437 | 29.02 | \$0 | Metros lineales | 464 | 0.00 | 29.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475598 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Diricos Municipio De Mochitlán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,154,923 | \$2,154,923 | \$2,154,923 | \$2,154,923 | \$2,154,923 | \$2,125,141 | \$2,125,141 | 98.62 | \$0 | Metros lineales | 73 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475615 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atempa Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$816,073 | \$816,073 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 1,083 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro |
| GRO15150100475626 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zicacapan, Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,015,717 | \$1,015,717 | \$1,015,717 | \$1,015,717 | \$1,015,717 | \$800,843 | \$800,843 | 78.85 | \$0 | Metros lineales | 1,239 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475654 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Providencia Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,001,180 | \$1,001,180 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 497 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro |
| GRO15150100475670 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochitlán Municipio De Eduardo Meri | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,736,523 | \$1,736,523 | \$1,736,523 | \$1,736,523 | \$1,736,523 | \$1,732,887 | \$1,732,887 | 99.79 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475880 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Acatlán Municipio De Tiapa De Comonfort, Segunda Etapa De Dos. | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,386,011 | \$2,386,011 | \$2,386,011 | \$2,386,011 | \$2,386,011 | \$2,385,976 | \$2,385,976 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 432 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475904 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Linda Vista Municipio De Tiapa De Comonfort | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,578,606 | \$2,578,606 | \$2,578,606 | \$2,578,606 | \$2,578,606 | \$2,547,854 | \$2,547,854 | 98.81 | \$0 | Metros lineales | 198 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475933 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Verde Municipio De Petatlán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,431,385 | \$3,431,385 | \$3,431,385 | \$3,431,385 | \$3,431,385 | \$2,311,015 | \$2,311,015 | 67.35 | \$0 | Metros lineales | 275 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475934 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Quemado Municipio De Atoyac De Álvarez, Segunda Etapa | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,453,481 | \$3,453,481 | \$3,272,541 | \$3,272,541 | \$3,272,541 | \$2,378,092 | \$2,378,092 | 68.86 | \$0 | Metros lineales | 815 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100475937 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zamin Municipio De Coahuayutla | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,911,889 | \$1,911,889 | \$1,901,938 | \$1,901,938 | \$1,901,938 | \$557,104 | \$557,104 | 29.14 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 29.14 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro | |
| GRO15150100475942 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuautemoc Municipio De Coahuayutla | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,143,787 | \$2,143,787 | \$2,033,956 | \$2,033,956 | \$2,033,956 | \$595,805 | \$595,805 | 27.79 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 27.79 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro | |
| GRO15150100480248 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 1,554 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro |
| GRO15150100480271 | Construcción Y Red De Distribución En La Colonia Margarita Haza De Juárez En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,139,749 | \$1,139,749 | \$1,139,749 | \$1,139,749 | \$1,139,749 | \$1,120,890 | \$1,120,890 | 98.35 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480360 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colonia Juan H. Álvarez (Playa Ventura) Municipio De Cocula | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,815,884 | \$4,815,884 | \$4,815,884 | \$4,815,884 | \$4,815,884 | \$4,814,729 | \$4,814,729 | 99.98 | \$0 | Metros lineales | 555 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480404 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Río Iguala Municipio De San Luis Acatlán Segunda Etapa | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,731,357 | \$2,731,357 | \$2,731,357 | \$2,731,357 | \$2,731,357 | \$2,729,282 | \$2,729,282 | 99.92 | \$0 | Metros lineales | 802 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480418 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Charco Del Hoyo Municipio De Florencio Villarreal | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,706,833 | \$2,706,833 | \$2,703,125 | \$2,703,125 | \$2,703,125 | \$2,078,079 | \$2,078,079 | 76.77 | \$0 | Metros lineales | 246 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480451 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Pungarabato | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: Registrado para control / Registro |
| GRO15150100480598 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Deapalo Galeana (Coahuayutla), Municipio De Atoyac De Juárez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,045,704 | \$5,045,704 | \$5,045,704 | \$5,045,704 | \$5,045,704 | \$4,965,601 | \$4,965,601 | 98.41 | \$0 | Metros lineales | 580 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480610 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lomas De Chapultepec Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASBG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$498,958 | \$498,958 | \$498,958 | \$498,958 | \$498,958 | \$487,199 | \$487,199 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 2,173 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| GRO15150100480620 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monte Alegre Municipio De Mochitlán | CAPASBG-FISE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Recaudado (Ministrado) | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | |
| GRO15150200541429 | Rehabilitación y Puente En Marcha Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Taltepeapa, Municipio De Etzila. | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$230,431 | \$230,431 | \$228,940 | \$228,940 | \$228,940 | \$226,044 | \$226,044 | 98.10 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541827 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Azoay, Municipio De Azoay | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,539,570 | \$2,539,570 | \$2,539,570 | \$2,539,570 | \$2,539,570 | \$1,031,473 | \$1,031,473 | 40.62 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 40.62 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541836 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Huehuetán, Municipio De Azoay | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,345,931 | \$1,345,931 | \$1,028,448 | \$1,028,448 | \$1,028,448 | \$1,006,393 | \$1,006,393 | 74.77 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 74.77 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541855 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Aguacate, Municipio De Juchitán | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$617,069 | \$617,069 | \$617,069 | \$617,069 | \$617,069 | \$607,937 | \$607,937 | 98.52 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541860 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Agua Blanca Del Municipio De Juchitán | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$822,759 | \$822,759 | \$822,759 | \$822,759 | \$822,759 | \$803,367 | \$803,367 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541896 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ometepac, Municipio De Ometepac | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,471,299 | \$4,471,299 | \$4,471,299 | \$4,471,299 | \$4,471,299 | \$4,418,215 | \$4,418,215 | 98.82 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200541909 | Reposición De Relleno Y Protección De 50.6 M Del Colector De Polietileno De Alta Densidad De 18" De Diámetro, Con Concreto Fc = 210 Mpa/Con Malla Electrosoldada, En La Localidad De Xochitlahuaca. | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$951,805 | \$951,805 | \$948,165 | \$948,165 | \$948,165 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200542973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Complemento) En La Localidad De Tlalixtaquilla, Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$429,480 | \$429,480 | \$428,775 | \$428,775 | \$418,669 | \$418,669 | \$418,669 | 97.48 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300553197 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapahuala Municipio De Tlapahuala | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,497,009 | \$1,477,009 | \$1,477,009 | \$1,447,326 | \$1,447,326 | \$1,447,326 | 97.99 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150300553222 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Y Avenida De La Paz En La Localidad De Tlalchapa Municipio De Tlalchapa. Segunda Etapa | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$529,103 | \$511,116 | \$511,116 | \$511,116 | \$499,069 | \$499,069 | \$499,069 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150300554800 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Colector General Colonia Jucula-Texcalco-San Alarcón-Diana Laura En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$512,263 | \$512,263 | \$512,263 | \$512,263 | \$507,836 | \$507,836 | \$507,836 | 99.14 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150400603661 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,196,743 | \$1,196,743 | \$978,501 | \$978,501 | \$955,439 | \$955,439 | \$955,439 | 79.84 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150400615579 | Construcción De Red De Agua Potable, Localidad De Omiltem, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,949,518 | \$1,949,518 | \$1,949,518 | \$571,071 | \$571,071 | 29.29 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 29.29 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615592 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Acatepa, Municipio De Tixtlá De Guerrero | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,322,829 | \$1,322,829 | \$1,322,601 | \$1,322,601 | \$1,322,601 | \$387,429 | \$387,429 | 29.29 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 29.29 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615599 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Col. San José, Calle De S De Reyes, Mpio. De Juan R. Escudero, Gro. | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,805,545 | \$2,805,545 | \$2,781,411 | \$2,781,411 | \$2,781,411 | \$814,757 | \$814,757 | 29.04 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 29.04 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615605 | Construcción De Red De Agua Potable Localidad De Huacalapa, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,250,000 | \$2,250,000 | \$2,233,584 | \$2,233,584 | \$2,233,584 | \$670,075 | \$670,075 | 29.78 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 29.78 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615614 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario: Desazolve Y Limpieza De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Alcazaca Municipio De Alcazaca De Guazacapán | CAPASO-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 | FAIS | Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,023,625 | \$1,023,625 | \$1,023,625 | \$1,023,625 | \$1,022,566 | \$1,022,566 | 99.90 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150100474688 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En La Localidad De Nuxintepac Municipio De Ometepac | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$7,603,774 | \$7,603,775 | \$7,603,774 | \$7,603,774 | \$7,554,864 | \$7,554,864 | \$7,554,864 | 99.36 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474615 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Bufeco Municipio De Coyula De Benitez | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$384,951 | \$384,951 | \$382,358 | \$382,358 | \$375,878 | \$375,878 | \$375,878 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 775 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100471107 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De San José Polihua Municipio De Tlapahuala | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$8,053,057 | \$8,053,057 | \$8,053,057 | \$8,053,057 | \$7,971,191 | \$7,971,191 | \$7,971,191 | 98.98 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474341 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Alpoyeca Municipio De Alpoyeca | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,765,951 | \$5,765,959 | \$5,739,007 | \$5,739,007 | \$5,735,916 | \$5,735,916 | \$5,735,916 | 99.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474517 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Suchil, Mpio. De Tlaxiaco De Calaña, Suchil | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$746,421 | \$746,421 | \$614,605 | \$614,605 | \$608,349 | \$608,349 | \$608,349 | 81.50 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474803 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Al Poblado La Bonfil, Municipio De Acapulco De Juárez (Complemento). | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$951,745 | \$951,745 | \$949,747 | \$949,747 | \$294,332 | \$294,332 | \$294,332 | 30.93 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474917 | Construcción Del Drenaje Pluvial Urbano En Zonas Del Anfiteatro, Valle De La Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta (Complemento), En Acapulco De Juárez | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$483,956 | \$485,074 | \$485,074 | \$485,074 | \$473,641 | \$473,641 | \$473,641 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474936 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Nueva Revolución Segunda Etapa, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Complemento) | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$194,283 | \$195,097 | \$195,097 | \$195,097 | \$190,499 | \$190,499 | \$190,499 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100474947 | Mejoramiento De Eficiencia Electromecánica Con La Sustitución De Equipos De Bombeo (Pia ,Potabilizadora, Bombas Papapayo, Bombas Cruces, T, H, Remolcador, Bombas Túnel, Túnel Alto), En Acapulco | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,832,765 | \$2,824,933 | \$2,824,933 | \$2,824,933 | \$2,758,352 | \$2,758,352 | \$2,758,352 | 97.64 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100475007 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desazolve De Aguas Residuales En La Zona Club De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$350,000 | \$349,946 | \$349,946 | \$349,946 | \$341,699 | \$341,699 | \$341,699 | 97.64 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100475027 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Obras De Protección Y Desazolve De Alcantarillado Sanitario) En El Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,177,373 | \$2,171,888 | \$2,171,888 | \$2,171,888 | \$2,128,257 | \$2,128,257 | \$2,128,257 | 97.99 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GRO15150100475894 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Tlaquiltepan Municipio De Tlapa De Camonfort | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$542,946 | \$542,946 | \$538,434 | \$538,434 | \$538,434 | \$167,401 | \$167,401 | 30.83 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 30.83 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150100475924 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Chasingo (Chapancingo), Municipio De Cuicatlan, Segunda Etapa De Uso | CAPASO-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 | FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|----------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | \$ Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. |
| GRO15150200539788 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa En La Localidad De La Cruz, Municipio De San Marcos | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,998,130 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$997,579 | \$997,579 | 99.76 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 8.00 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APARATOS / Registro: | |
| GRO15150200541053 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Charco Del Pozo, Municipio De Florencio Villareal | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$686,747 | \$686,747 | \$658,806 | \$658,806 | \$658,806 | \$427,914 | \$427,914 | 62.31 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 62.31 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150200542855 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Alpoeyca Municipio De Alpoeyca | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$85,124 | \$84,981 | \$84,981 | \$84,981 | \$82,978 | \$82,978 | \$82,978 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150200543033 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 20 Igs En La Localidad De Coacoyul Municipio De Tlaxiahuacán | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$832,307 | \$852,734 | \$852,734 | \$852,734 | \$852,734 | \$852,734 | \$852,734 | \$852,734 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150200543037 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 10 Igs En La Localidad De Pantla Municipio De Tlaxiahuacán | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$404,961 | \$404,961 | \$403,054 | \$403,054 | \$401,379 | \$401,379 | \$401,379 | 99.12 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150200543136 | Rehabilitación De Colector Tramo La Cerrada 5 De Mayo Y Calle Octavio Leyva En La Localidad De Tecocanapa, Municipio De Tecocanapa | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$361,515 | \$361,515 | \$360,529 | \$360,529 | \$352,032 | \$352,032 | \$352,032 | 97.38 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150200543160 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable, (En Cuarta Etapa) De La Localidad De Tecocanapa, Municipio De Tecocanapa | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$316,283 | \$316,283 | \$314,159 | \$314,159 | \$306,754 | \$306,754 | \$306,754 | 96.99 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150200543176 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Oxtarrón, En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,718 | \$499,718 | \$346,568 | \$346,568 | \$346,568 | 69.31 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300556984 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Col. El Mirador En La Localidad De Atoyac Municipio De Atoyac De Alvarez | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$577,722 | \$577,722 | \$564,055 | \$564,055 | \$550,763 | \$550,763 | \$550,763 | 95.33 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300559972 | Interconexiones, Derivaciones Y Desdopes En Las Líneas De Conducción De 36.2 De Diámetro Remanimiento Y Cruces, En El Boulevard Sabero Cárdenas, En La Localidad De Acapulco, Mpio De Acapulco De Juárez | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$462,810 | \$462,810 | \$446,736 | \$446,736 | \$436,207 | \$436,207 | \$436,207 | 94.25 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150400601771 | Rediseño Del Equipo De Bombeo Del Pozo T-1 En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$205,667 | \$203,806 | \$203,806 | \$203,806 | \$199,003 | \$199,003 | \$199,003 | 97.64 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150400601773 | Rediseño De Equipos De Bombeo Para Los Pozos M-5, M-6, M-4 Por Abatimiento De Niveles Del Acuífero En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASG-FAFEP-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAFEP | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,006,165 | \$1,976,205 | \$1,976,205 | \$1,976,205 | \$1,130,279 | \$1,130,279 | \$1,130,279 | 57.19 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475095 | Suministrar Agua De Calidad Para El Uso Y Consumo Humano Para Prevenir Padecimientos De Origen Hidrico (Agua Limpia) | CAPASG-AQUALIMP1A-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5047 Programa de Agua Limpia | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,000,000 | \$3,912,125 | \$3,912,125 | \$3,912,125 | \$3,912,125 | \$3,912,125 | \$3,912,125 | 97.80 | \$0 | Metros cúbicos | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Acciones terminadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100471094 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De San José Polihua Municipio De Tlaxiahuacán | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,796,623 | \$5,796,623 | \$5,796,623 | \$5,796,623 | \$5,737,696 | \$5,737,696 | \$5,737,696 | 98.98 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472263 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiahuacán Municipio De Tlaxiahuacán | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,485,331 | \$3,485,331 | \$3,485,331 | \$3,485,331 | \$3,365,161 | \$3,365,161 | \$3,365,161 | 96.55 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472314 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Línea De Conducción En La Localidad De Arcelia Municipio De Arcelia | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,991,922 | \$1,991,922 | \$1,991,922 | \$1,991,922 | \$1,959,310 | \$1,959,310 | \$1,959,310 | 98.36 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472325 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora (2º L.P.F.) Segunda Etapa, En La Localidad De Cd. Altamirano Municipio De Tuxtla Gutiérrez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,045,603 | \$1,045,667 | \$1,045,667 | \$1,045,667 | \$1,045,667 | \$1,045,667 | \$1,045,667 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472735 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Segunda Etapa (Complemento), En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,533,519 | \$2,533,519 | \$2,533,519 | \$2,533,519 | \$2,499,575 | \$2,499,575 | \$2,499,575 | 98.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100472748 | Construcción De Colectores En La Localidad De Taxco, Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,572,152 | \$6,572,152 | \$6,572,152 | \$6,572,152 | \$6,479,613 | \$6,479,613 | \$6,479,613 | 98.59 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472753 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Tenería-Agua Escocida, En La Localidad De Taxco, Municipio De Taxco De Alarcón, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,443,625 | \$6,443,625 | \$6,443,625 | \$6,443,625 | \$6,433,006 | \$6,433,006 | \$6,433,006 | 99.84 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472761 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiahuacán Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,716,430 | \$4,543,654 | \$4,543,654 | \$4,543,654 | \$4,480,186 | \$4,480,186 | \$4,480,186 | 96.60 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472789 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jalisco De Catalán Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,240,570 | \$2,142,243 | \$2,142,243 | \$2,142,243 | \$2,136,428 | \$2,136,428 | \$2,136,428 | 99.73 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472799 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Colector General Colonia Jupila-Residencial Alarcón-Giliana López En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,375,400 | \$2,375,400 | \$2,375,400 | \$2,375,400 | \$2,349,599 | \$2,349,599 | \$2,349,599 | 99.91 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472817 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$878,657 | \$358,406 | \$358,406 | \$358,406 | \$352,127 | \$352,127 | \$352,127 | 98.25 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100473012 | Suministro E Instalación Del Sistema De Automatización De Equipos De Bombeo Y Líneas De Conducción Del Sistema Acabucitlán, En La Localidad De Chilpancingo, Bajo La Modalidad De Precio Alzado | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$23,080,183 | \$23,080,183 | \$23,080,183 | \$23,080,183 | \$19,231,061 | \$19,231,061 | \$19,231,061 | 83.32 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100473060 | Interconexión De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Col. Ampliación Unidad Deportiva, Francisco Ruiz Marín Sur, Paraiso Villa Del Sol Y 9 Colonias Mas, En La Localidad Chilpancingo | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,529,248 | \$1,529,248 | \$1,529,248 | \$1,529,248 | \$1,480,210 | \$1,480,210 | \$1,480,210 | 96.79 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100473134 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Fresa Para Agua Potable) (Segunda Etapa) En La Localidad De Olinelá, Municipio De Olinelá | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$18,662,026 | \$18,662,026 | \$17,134,855 | \$17,134,855 | \$16,576,807 | \$16,576,807 | \$16,576,807 | 88.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474121 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chilapa Municipio De Chilapa De Alvarez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$7,557,453 | \$7,331,633 | \$7,331,633 | \$7,331,633 | \$7,274,448 | \$7,274,448 | \$7,274,448 | 99.22 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474134 | Obra Civil Y Equipamiento Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 35 Igs En La Localidad De Chilapa Municipio De Chilapa Alvarez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$8,875,818 | \$8,656,528 | \$8,656,528 | \$8,656,528 | \$8,598,569 | \$8,598,569 | \$8,598,569 | 99.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO1515010047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|--|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|--------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| GRO1515010047492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Jerónimo Municipio De Benito Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$18,529,872 | \$18,529,872 | \$16,635,259 | \$16,635,259 | \$16,628,796 | \$16,628,796 | \$16,628,796 | 89.74 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474510 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Sochil, Mpio. De Tepec de Castañeda. | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$408,019 | \$408,019 | \$408,019 | \$408,019 | \$406,547 | \$406,547 | \$406,547 | 99.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474525 | Reubicación De Líneas De Agua Potable De Alimentación Principal Por Inversión De Propiedades Privadas En La Localidad De Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,225,676 | \$1,225,676 | \$1,225,676 | \$1,225,676 | \$1,221,589 | \$1,221,589 | \$1,221,589 | 99.67 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474571 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 20 Ips En La Localidad De Coacoyul Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,745,588 | \$2,745,460 | \$2,745,460 | \$2,745,460 | \$2,740,403 | \$2,740,403 | \$2,740,403 | 99.82 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474579 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 10 Ips En La Localidad De Pantla Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,846,039 | \$2,846,039 | \$2,844,638 | \$2,844,638 | \$2,839,974 | \$2,839,974 | \$2,839,974 | 99.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474606 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Col. El Mirador En La Localidad De Atoyac Municipio De Atoyac De Álvarez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$862,951 | \$842,537 | \$842,537 | \$842,537 | \$827,010 | \$827,010 | \$827,010 | 98.16 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474630 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,705,097 | \$6,705,097 | \$6,676,724 | \$6,676,724 | \$6,650,397 | \$6,650,397 | \$6,650,397 | 99.18 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474663 | Construcción De Planta Potabilizadora Con Capacidad De 150 L.P.S. En La Localidad De Ometepc Municipio De Ometepc, Segunda Etapa (Complemento) | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$597,044 | \$597,044 | \$595,575 | \$595,575 | \$584,212 | \$584,212 | \$584,212 | 97.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474671 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colotepec, Mpio. De Ayutla De Los Libres (Segunda Etapa) Complemento. | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$658,980 | \$658,980 | \$658,980 | \$658,980 | \$646,642 | \$646,642 | \$646,642 | 98.13 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| GRO15150100474680 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En La Localidad De Huajintepc Municipio De Ometepc | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,330,602 | \$3,330,602 | \$3,330,602 | \$3,330,602 | \$3,308,302 | \$3,308,302 | \$3,308,302 | 99.33 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| GRO15150100474718 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,386,518 | \$6,386,518 | \$6,378,465 | \$6,378,465 | \$6,362,028 | \$6,362,028 | \$6,362,028 | 99.62 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| GRO15150100474734 | Construcción Del Colector, Cárcano Y Enlase Presurizado En La Avenida Las Palmas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$24,300,102 | \$24,453,185 | \$24,453,185 | \$24,453,185 | \$24,453,185 | \$24,453,185 | \$24,453,185 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 79.33 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474792 | Construcción De Agua Potable En La Posa En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,234,990 | \$3,234,990 | \$2,019,996 | \$2,019,996 | \$2,019,996 | \$2,019,996 | \$2,019,996 | 62.44 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474805 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Al Fomento La Realidad, Municipio De Acapulco De Juárez (Complemento). | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$947,756 | \$945,766 | \$945,766 | \$945,766 | \$918,126 | \$918,126 | \$918,126 | 97.08 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474817 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Castillos, Puntos Gordos, Segunda Etapa En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,302,222 | \$2,307,057 | \$2,307,057 | \$2,307,057 | \$2,293,988 | \$2,293,988 | \$2,293,988 | 99.43 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| GRO15150100474912 | Construcción Del Drenaje Pluvial Urbano En Zona Del Ariforteco, Valle Alegre, Sabana, Llano Largo Y Pie De La Cuesta (Complemento), En Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$590,383 | \$590,383 | \$590,383 | \$590,383 | \$580,051 | \$580,051 | \$580,051 | 98.25 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474933 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Nueva Revolución Segunda Etapa, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Complemento) | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$193,469 | \$193,469 | \$193,469 | \$193,469 | \$192,079 | \$192,079 | \$192,079 | 99.28 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474946 | Mejoramiento De Eficiencia Electromecánica Con La Sustitución De Equipos De Bombeo (IPA Alcantarillado, Bombas Papapayo, Bombas Cruces, T. Resacimiento, Bombas Túnel, Túnel Alto), En Acapulco | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,679,175 | \$1,679,175 | \$1,674,333 | \$1,674,333 | \$1,635,066 | \$1,635,066 | \$1,635,066 | 97.37 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474979 | Suministro E Instalación De Rejillas En Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Aguas Blancas Y Remediación De La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$792,934 | \$792,934 | \$792,934 | \$792,934 | \$781,246 | \$781,246 | \$781,246 | 98.53 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475002 | Construcción De Planta De Bombeo Para Desalojo De Aguas Residuales En La Colonia De Yates En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$348,533 | \$348,533 | \$348,480 | \$348,480 | \$340,266 | \$340,266 | \$340,266 | 97.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475025 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Obras De Protección Y Desalojo De Alcantarillado Sanitario) En El Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,445,498 | \$1,441,857 | \$1,441,857 | \$1,441,857 | \$1,435,810 | \$1,435,810 | \$1,435,810 | 99.58 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475052 | Rehabilitación De Obra Civil, Eléctrico Y Telecomunicaciones De La Captación En Pozos (Papapayo I) Complemento En El Pozo (Real), Raney Y Rodalito, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,613,304 | \$6,613,304 | \$6,613,304 | \$6,613,304 | \$6,610,500 | \$6,610,500 | \$6,610,500 | 99.96 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100478966 | Elaboración Del Proyecto Técnico Para La Retificación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,841,912 | \$2,841,912 | \$2,841,912 | \$2,841,912 | \$2,819,821 | \$2,819,821 | \$2,819,821 | 99.22 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100478969 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Xalatlahuac Municipio De Xalatlahuac | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,584,088 | \$1,584,885 | \$1,584,885 | \$1,584,885 | \$1,584,885 | \$1,584,885 | \$1,584,885 | 100.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100478975 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Canalización Y Encausamiento De Los Efluentes Pluviales Para Evitar Las Inundaciones En El Centro De Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,526,246 | \$4,526,246 | \$4,526,246 | \$4,526,246 | \$4,525,840 | \$4,525,840 | \$4,525,840 | 99.99 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| GRO15150100478978 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coyuca Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,230,549 | \$2,197,175 | \$2,197,175 | \$2,197,175 | \$2,176,047 | \$2,176,047 | \$2,176,047 | 99.04 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100478983 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Localidad De Marquelia Municipio De Marquelia | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,479,628 | \$1,464,288 | \$1,464,288 | \$1,464,288 | \$1,463,504 | \$1,463,504 | \$1,463,504 | 99.95 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100478990 | Estudio Hidrológico Y Dictamen De Las Cuenas Del Municipio De Tecomanpa Para Abastecimiento De Agua Potable De La Cabeza Municipal Y Puntos Circunvecinos - Segunda Etapa. | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,057,931 | \$1,058,080 | \$1,058,080 | \$1,058,080 | \$1,058,080 | \$1,058,080 | \$1,058,080 | 100.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100479003 | Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Riego Utilizando Agua Tratada De La Pta. Aguas Blancas En Parque Papapayo, Camellón Av. Colectora Miguel Alemán Entre Otros En La Localidad De Acapulco | CAPASG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$995,809 | \$993,661 | \$993,661 | \$993,661 | \$979,609 | \$979,609 | \$979,609 | 98.59 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100479010 | Elaboración De Exped | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|--|--|---|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ciclo Recurso | Presupuesto | | | | | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| GROI1510100479043 | Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Interconexión De Líneas De Agua Potable De 24" Escencia Alternas Al Acondicionamiento De Chapultepec Y A La Red Existente En La Zona De La Base Naval En Acapulco | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,095,682 | \$1,095,699 | \$1,095,699 | \$1,095,699 | \$1,095,699 | \$1,095,699 | \$1,095,699 | 100.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100479048 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Lomas Verdes Y 14 De Octubre, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$621,776 | \$621,776 | \$621,776 | \$621,776 | \$621,053 | \$621,053 | \$621,053 | 99.88 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100479072 | Elab. De Expedientes Técnicos De Los Sectores Complementarios Para La Red De Distribución De A.P. En La Zona Alta De Para Limero Y Las Redes De Atarjeas Y Colectores En 4 Colonias Mas De Acapulco | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,987,342 | \$2,971,064 | \$2,971,064 | \$2,971,064 | \$2,943,957 | \$2,943,957 | \$2,943,957 | 99.09 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100479087 | Elaboración De Los Proyectos Técnicos Ejecutivos De Reingeniería De Las Ptar Los Arcos, Luis Donald Colosio, Rinconada Y Vicente Guerrero, En La Localidad De Acapulco, Guerrero (Complemento) | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,919,993 | \$1,895,993 | \$1,895,993 | \$1,895,993 | \$1,571,510 | \$1,571,510 | \$1,571,510 | 82.89 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200510320 | Construcción De Colectores Del Río San Juan (Cuarta Etapa) En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$162,259 | \$161,918 | \$161,918 | \$161,918 | \$158,102 | \$158,102 | \$158,102 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200516637 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Apasco Municipio De Matitit De Cuilapan | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,707,408 | \$1,707,408 | \$1,707,408 | \$1,707,408 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200516725 | Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, (Tercera Etapa) En La Localidad De Tlachapala Municipio De General Melitador Castillo | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$935,402 | \$933,830 | \$933,830 | \$933,830 | \$917,422 | \$917,422 | \$917,422 | 98.24 | \$0 | Metro lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GROI1510200516787 | Interconexión De La Línea De Conducción De 20 Pulg. De Diámetro Y Sedimentación Al Tanque De Bombeo, En El Rebombé 2 Del Sistema Acabuzilla Del TS Al Sistema De Mochitlan | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$414,784 | \$413,740 | \$413,740 | \$413,740 | \$403,988 | \$403,988 | \$403,988 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200516927 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Calle Pineda En La Localidad De Mochitlan, Municipio De Mochitlan | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$264,949 | \$227,597 | \$227,597 | \$227,597 | \$222,232 | \$222,232 | \$222,232 | 97.64 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200521741 | Rehabilitación De La Captación Y Línea De Conducción El Petate En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Rios | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,722,276 | \$2,722,276 | \$2,722,276 | \$2,722,276 | \$2,598,311 | \$2,598,311 | \$2,598,311 | 95.45 | \$0 | Metro lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200522336 | Mejoramiento De La Eficiencia Física De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo, Consistente En Obras Que Incluyen El Uso Y Manejo De Fuentes De Energías | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,760,764 | \$5,760,764 | \$5,760,764 | \$5,760,764 | \$5,701,101 | \$5,701,101 | \$5,701,101 | 98.96 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200523627 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Alpoeyca, Municipio De Alpoeyca | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$127,151 | \$127,151 | \$126,937 | \$126,937 | \$123,945 | \$123,945 | \$123,945 | 97.48 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200523683 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Complemento) En La Localidad De Tlalixtahuilla, Municipio De Tlalixtahuilla De Maldonado | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$997,920 | \$997,920 | \$996,281 | \$996,281 | \$972,799 | \$972,799 | \$972,799 | 97.48 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200524853 | Rehabilitación De Colector Tramo La Cerrada 3 De Mayo Y Calle Octavio Larrea En La Localidad De Tecoaapa, Municipio De Tecoaapa | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$240,000 | \$240,000 | \$239,346 | \$239,346 | \$233,704 | \$233,704 | \$233,704 | 97.38 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200524983 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable, (El Cura) De La Localidad De Tecoaapa, Municipio De Tecoaapa | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$209,972 | \$209,972 | \$208,561 | \$208,561 | \$203,646 | \$203,646 | \$203,646 | 96.99 | \$0 | Metro lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510200525140 | Sustitución De Línea De Conducción De 24 Pulg. Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Escencia, Tercera Etapa, De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,658,406 | \$1,658,406 | \$1,641,965 | \$1,641,965 | \$1,640,234 | \$1,640,234 | \$1,640,234 | 98.90 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI151030053228 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Avenida De La Paz En La Localidad De Tlachapala Municipio De Tlachapala, Segunda Etapa | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$491,586 | \$474,874 | \$474,874 | \$474,874 | \$468,079 | \$468,079 | \$468,079 | 98.57 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510300559333 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Quitarrón, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$497,904 | \$497,904 | \$494,551 | \$494,551 | \$482,895 | \$482,895 | \$482,895 | 96.99 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510300559964 | Interconexiones, Derivaciones Y Desfogues En Las Líneas De Conducción De 36" De Diámetro Reemplazo Y Cruces, En El Boulevard Lázaro Cárdenas, En La Localidad De Acapulco, Mpio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$738,342 | \$738,342 | \$712,698 | \$712,698 | \$695,900 | \$695,900 | \$695,900 | 94.25 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510300560906 | Estudio Para El Mejoramiento Y Modernización Del Sistema Operativo Y Administrativo De La Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Acapulco | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,938,285 | \$1,945,944 | \$1,945,944 | \$1,945,944 | \$1,900,080 | \$1,900,080 | \$1,900,080 | 97.64 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510400600338 | Rediseño Del Equipo De Bombeo Del Pozo T-1 En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Rios | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$307,208 | \$304,428 | \$304,428 | \$304,428 | \$297,253 | \$297,253 | \$297,253 | 97.64 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510400601793 | Rediseño De Equipos De Bombeo Para Las Pozas M-2, M-3, M-4 Por Abatimiento De Niveles Del Acuífero En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Rios | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$7,152,721 | \$7,045,902 | \$7,045,902 | \$7,045,902 | \$6,912,159 | \$6,912,159 | \$6,912,159 | 98.10 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510400603656 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASEG-APAZU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,780,697 | \$2,780,697 | \$2,273,600 | \$2,273,600 | \$2,227,915 | \$2,227,915 | \$2,227,915 | 80.12 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100469603 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Ocotitlan Municipio De Toluquian | CAPASEG-PROSAPAYU-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | \$5,613,603 | 100.00 | \$0 | Metro lineales | 2,104 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GROI1510300569136 | Supervisión De La Obra De Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Ocotitlan Municipio De Toluquian | CAPASEG-PAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$115,574 | \$115,574 | \$115,574 | \$115,574 | \$115,574 | \$96,875 | \$96,875 | \$96,875 | 83.82 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 83.82 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GROI1510100475204 | Reingeniería Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De Las Ptar. Localidad 1 Y 2. Terc. Etapa En La Localidad De Sihuatanajo, Mpio De Sihuatanajo De Arueta. | CAPASEG-PROPTAR-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$65,393,370 | \$65,393,370 | \$65,393,370 | \$65,393,370 | \$65,353,836 | \$65,353,836 | \$65,353,836 | 99.94 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100475230 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Vicente Guerrero Para Una Capacidad De 100 lps En La Localidad De Acapulco, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado. | CAPASEG-PROPTAR-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$23,979,755 | \$23,979,755 | \$23,841,321 | \$23,841,321 | \$23,813,859 | \$23,813,859 | \$23,813,859 | 99.31 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 91.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100475239 | Incentivos Del Programa Frotar | CAPASEG-PROPTAR-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: sin liberación de recursos / Física: / Registro: | |
| GROI1510100475101 | Contribuir A Consolidar La Participación De Los Usuarios, La Sociedad Organizad Y Los Ciudadanos En El Manejo Del Agua Y Promover La Cultura De Su Buen Uso (Cultura Del Agua) | CAPASEG-CULTURA-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$472,362 | \$472,362 | \$472,362 | 94.47 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GROI1510100475184 | Gerencia De Cuena De La Costa De Guerrero | CAPASEG-CUENCAS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 5015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------------|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | \$ Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| GRO1515010047258 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Tenería-Agua Escudilla, En La Localidad De Tanco, Municipio De Tanco De Alarcón, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,295,868 | \$4,295,750 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100472805 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Colector General Colonia Jucula-Tecoloco-Dava, Alarcón-Olinalá Laura En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De los Bravo | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,865,299 | \$1,857,317 | \$1,857,317 | \$1,857,317 | \$1,408,197 | \$1,408,197 | \$1,408,197 | 75.82 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100473016 | Suministro E Instalación Del Sistema De Automatización De Equipos De Bombeo Y Líneas De Conducción Del Sistema Acueductario, En La Localidad De Chilpancingo, Bajo La Modalidad De Precio Alzado | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$11,629,156 | \$11,629,156 | \$11,629,156 | \$11,629,156 | \$9,655,170 | \$9,655,170 | \$9,655,170 | 83.03 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100473065 | Interconexión De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Col. Aplicación Unidad Deportiva, Francisco Ruiz Masías Sur, Paraiso Villa Del Sol Y 9 Colonias Mas, En La Localidad Chilpancingo | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,948,220 | \$1,948,220 | \$1,948,220 | \$1,948,220 | \$867,511 | \$867,511 | \$867,511 | 44.53 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474139 | Obra Civil Y Equipamiento Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Costo De 35 Igs En La Localidad De Chilpa Municipio De Chilpa Álvarez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$13,429,160 | \$13,429,160 | \$13,429,160 | \$13,429,160 | \$13,273,864 | \$13,273,864 | \$13,273,864 | 98.84 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474155 | Rehabilitación De La Captación Y Líneas De Conducción El Potejo En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De los Bravo | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,083,414 | \$4,083,414 | \$4,083,414 | \$4,083,414 | \$3,680,885 | \$3,680,885 | \$3,680,885 | 90.14 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474186 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Fresa Para Agua Potable) (Segunda Etapa) En La Localidad De Olinah, Municipio De Olinah | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$67,290,068 | \$67,290,068 | \$41,792,550 | \$41,792,550 | \$41,521,622 | \$41,521,622 | \$41,521,622 | 61.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474399 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Manuel Abarco En La Localidad De Tecpan, Municipio De Tecpan de Galeana, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado. | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,120,253 | \$1,123,875 | \$1,120,253 | \$1,120,253 | \$1,111,627 | \$1,111,627 | \$1,111,627 | 98.91 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474451 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Las Tunas En La Localidad De Tecpan, Municipio De Tecpan De Galeana, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado. | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,199,315 | \$5,216,124 | \$5,199,315 | \$5,199,315 | \$5,142,340 | \$5,142,340 | \$5,142,340 | 98.59 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474531 | Reubicación De Líneas De Agua Potable De Alimentación Principal Por Invasión De Propiedades Privadas En La Localidad De Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,539,241 | \$2,748,129 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474575 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 20 Igs En La Localidad De Coacoyul Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,286,076 | \$3,296,700 | \$3,285,923 | \$3,285,923 | \$3,265,261 | \$3,265,261 | \$3,265,261 | 99.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474586 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 10 Igs En La Localidad De Pantla Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,304,232 | \$3,314,914 | \$3,295,165 | \$3,295,165 | \$3,295,165 | \$3,295,165 | \$3,295,165 | 99.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474745 | Sustitución De Líneas De Conducción De 24" Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Económica, Tercera Etapa, De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,882,855 | \$4,896,641 | \$4,834,450 | \$4,834,450 | \$4,758,749 | \$4,758,749 | \$4,758,749 | 97.14 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474759 | Construcción Del Colector, Cárcano Y Ensayo Precurado, En La Avenida Las Palmas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$34,700,147 | \$34,700,147 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 79.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474780 | Construcción De Sistema De Bombeo De Agua Potable De Las Cruces Al Túnel Alto, Incluyendo Instalación Eléctrica Y Líneas De Conducción De 36" De Diámetro, En La Localidad De Acapulco | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$9,458,674 | \$9,489,254 | \$9,489,254 | \$9,489,254 | \$9,298,358 | \$9,298,358 | \$9,298,358 | 97.99 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474796 | Construcción De Agua Potable En La Fosa En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,234,990 | \$3,245,449 | \$2,025,626 | \$2,025,626 | \$2,025,626 | \$2,025,626 | \$2,025,626 | 62.41 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: Los habitantes impidieron la continuación de los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100474834 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Paso Luminoso Zona Alta, Sector 1. (Col. Genaro Vázquez, Sol Arce y Plan de Ayutla) En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$9,957,806 | \$8,943,980 | \$8,943,980 | \$8,943,980 | \$7,308,541 | \$7,308,541 | \$7,308,541 | 81.71 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100474837 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Villa Del Sol En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,987,342 | \$2,979,305 | \$2,979,305 | \$2,979,305 | \$2,678,209 | \$2,678,209 | \$2,678,209 | 89.89 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100474988 | Suministro E Instalación De Rejillas En Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Aguas Blancas Y Remediación De La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,189,401 | \$1,189,401 | \$1,189,401 | \$1,189,401 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por la mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475055 | Rehabilitación De Obra Civil, Eléctrica Y Telemetría De La Captación En Fosa (Paseo 21 Radialito, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez) | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$9,919,956 | \$9,919,956 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475210 | Reingeniería Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De Las Fosas, Las Marías 1 Y 2 Y Ira. Etapa En La Localidad De Zihuatanejo, Mpio De Zihuatanejo De Azueta. | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$24,430,665 | \$24,430,665 | \$24,406,235 | \$24,406,235 | \$23,623,730 | \$23,623,730 | \$23,623,730 | 96.70 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150100475223 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Vicente Guerrero Para Una Capacidad De 100 Igs En La Localidad De Acapulco, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Tiempo Determinado | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$65,652,740 | \$65,652,740 | \$65,652,740 | \$65,652,740 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 91.86 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: | |
| GRO15150100475320 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Duntas Del Río Chiquito Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,449,748 | \$5,455,203 | \$5,455,203 | \$5,455,203 | \$5,455,203 | \$4,599,145 | \$4,599,145 | 84.31 | \$0 | Metros lineales | 571 | 0.00 | 84.39 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475411 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Casco Viejo En El Municipio De Copalillo, Segunda Etapa De Dos | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,201,857 | \$3,201,857 | \$3,201,857 | \$3,201,857 | \$3,201,857 | \$3,152,029 | \$3,152,029 | 98.44 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Politepec Municipio De Leonoso Bravo | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,137,493 | \$2,137,493 | \$2,137,493 | \$2,137,493 | \$2,137,493 | \$630,379 | \$630,379 | 29.49 | \$0 | Metros lineales | 409 | 0.00 | 29.49 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475682 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecuicliapan Municipio De Quechultenango | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,888,664 | \$5,888,664 | \$5,888,664 | \$5,888,664 | \$5,888,664 | \$5,792,405 | \$5,792,405 | 98.37 | \$0 | Metros lineales | 442 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475706 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan (Las Joyas) Municipio De Abascochingo | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$9,560,102 | \$9,560,102 | \$9,560,102 | \$9,560,102 | \$9,560,102 | \$9,398,066 | \$9,398,066 | 98.31 | \$0 | Metros lineales | 764 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475712 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Justititlán Municipio De Quechultenango | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$9,190,132 | \$9,190,132 | \$9,190,132 | \$9,190,132 | \$9,190,132 | \$6,438,535 | \$6,438,535 | 70.06 | \$0 | Metros lineales | 908 | 0.00 | 70.06 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475729 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Panitlán Municipio De Chilpa De Álvarez, Segunda Etapa | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,827,520 | \$6,827,520 | \$5,467,484 | \$5,467,484 | \$5,467,484 | \$2,899,048 | \$2,899,048 | 39.53 | \$0 | Metros lineales | 2,413 | 0.00 | 39.53 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepozcuautla Municipio De Chilpa De Álvarez, Segunda Etapa | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,095,900 | \$4,095,900 | \$4,011,593 | \$4,011,593 | \$4,011,593 | \$1,174,019 | \$1,174,019 | 28.66 | \$0 | Metros lineales | 1,254 | 0.00 | 28.66 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150100475759 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz (Cacazonapa) Municipio De Chilpa De Álvarez Segunda Etapa | CAPASEG-PONRRG | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|----------|--------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual/ance Acum. | |
| GRO15150200516973 | Mejoramiento De La Eficiencia Física De La Planta En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Azueta Que Incluye El Uso Y Manten De Fuentes De Energía Regeneración | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$12,498,754 | \$12,498,754 | \$12,498,754 | \$12,498,754 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150200541628 | Reingeniería Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De La Planta, La Marina 1 Y 2 Tercera Etapa En La Localidad De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$39,130,559 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$999,999 | \$999,999 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150300533040 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Agua Blanca", En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$10,065,556 | \$10,055,490 | \$10,055,490 | \$10,055,490 | \$2,782,203 | \$2,782,203 | \$2,782,203 | 27.67 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 8.70 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150300560604 | Elaboración Del Proyecto Técnico Para La Securitización Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco Municipio De Alarcón | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$710,478 | \$710,478 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560608 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Xalpatlahuac Municipio De Xalpatlahuac | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$398,312 | \$398,312 | \$398,312 | \$398,312 | \$391,561 | \$391,561 | \$391,561 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560611 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Canalización Y Recursoamiento De Los Ecurrimientos Pluviales Para Evitar Las Inundaciones En El El Centro De Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,570,520 | \$1,570,520 | \$1,570,520 | \$1,570,520 | \$1,550,578 | \$1,550,578 | \$1,550,578 | 98.73 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150300560614 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Colector Eje Sanitario En La Localidad De Coyuca Municipio De Coyuca De Benítez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$557,637 | \$559,440 | \$549,294 | \$549,294 | \$539,984 | \$539,984 | \$539,984 | 96.52 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560620 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Localidad De Marquelia Municipio De Marquelia | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$369,907 | \$366,072 | \$366,072 | \$366,072 | \$361,522 | \$361,522 | \$361,522 | 98.76 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560623 | Estudio Hidrológico Y Dictamen De Las Cuenca Del Municipio De Tecoaapa Para Abastecimiento De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Puestos Circunvecinos Y Segunda Etapa. | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$266,268 | \$264,483 | \$264,483 | \$264,483 | \$260,000 | \$260,000 | \$260,000 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560705 | Elaboración De Expedientes Técnicos De 4 Sectores De La Zona Norte De La Red De Alcantarillado Sanitario (Zona Remanimiento), En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$273,840 | \$273,356 | \$273,356 | \$273,356 | \$268,722 | \$268,722 | \$268,722 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560709 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo De 4 Zonas De La Red De Alcantarillado Sanitario (Zona Remanimiento), En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$836,456 | \$802,716 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560714 | Elaboración Proyecto Técnico Ejecutivo Del Colector Eje Central Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Zona Remanimiento), En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$154,346 | \$154,143 | \$154,143 | \$154,143 | \$153,336 | \$153,336 | \$153,336 | 99.48 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560717 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Colector Benito Juárez (Col. Saturo Cardenas), Del Sistema De Alcant. Sanitario (Zona Remanimiento), En Acapulco De Juárez | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$214,093 | \$214,785 | \$200,766 | \$200,766 | \$197,363 | \$197,363 | \$197,363 | 91.89 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560718 | Elaboración Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias La Venta Y Barrio Nuevo La Venta, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$67,215 | \$67,121 | \$67,121 | \$67,121 | \$65,983 | \$65,983 | \$65,983 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560723 | Proyecto Técnico Ejecutivo Para La Interconexión De La Línea De Agua Potable De 44" Económico Sistema Al Acueducto Lomas De Chilpancingo Y A La Red Existente En La Zona De La Base Naval | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$373,418 | \$373,418 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560727 | Adecuación Y Complementación Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Lomas Verdes Y 14 De Octubre, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$209,114 | \$209,114 | \$209,114 | \$209,114 | \$206,785 | \$206,785 | \$206,785 | 98.89 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560742 | Elaboración De Expedientes Técnicos De Los Sectores Complementarios Para La Red De Distribución De Agua Potable En La Zona Alta De Paso Limonero Y Las Redes De Atarjeas Y Colectores En Acapulco | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,320,267 | \$1,324,535 | \$1,313,073 | \$1,313,073 | \$1,290,817 | \$1,290,817 | \$1,290,817 | 97.45 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560766 | Elaboración De Los Proyectos Técnicos Ejecutivos De Ingeniería De Las Par Los Arcos, Luis Donaldo Colosio, Ricomada Y Vicente Guerrero, En La Localidad De Acapulco, Guerrero (Complemento) | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$678,664 | \$648,648 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Presenta avances por mezcla de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| GRO15150300560826 | Elaboración Del Diagnóstico Para La Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Acocila Municipio De Arco | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$200,000 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: | |
| GRO15150300560921 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Escobal, Municipio De Acocila | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$200,000 | \$200,000 | \$199,927 | \$199,927 | \$199,927 | \$196,538 | \$196,538 | 98.27 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150300560926 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tierra Blanca Municipio De Pungarabato | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$200,000 | \$200,000 | \$198,240 | \$198,240 | \$198,240 | \$194,880 | \$194,880 | 97.44 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO15150300560929 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Cajones Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$298,907 | \$298,907 | \$298,907 | \$293,841 | \$293,841 | 97.95 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609282 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlanacapa Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$200,000 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: Registrado para control / Registro: | |
| GRO151503005609286 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Drenaje Sanitario En La Colonia Registral "Módulos Del Sme" De La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$302,573 | \$302,573 | \$302,573 | \$302,573 | \$302,573 | \$297,445 | \$297,445 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609293 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Agua Escocada Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,187 | \$300,187 | \$300,187 | \$300,187 | \$295,099 | \$295,099 | 98.31 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609297 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Buenavista De La Salud Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$299,720 | \$299,720 | \$299,720 | \$294,640 | \$294,640 | 98.21 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609300 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Maniztla Municipio De Quechultenango | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$299,945 | \$299,945 | \$299,945 | \$294,861 | \$294,861 | 98.29 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609306 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Cocoyul Municipio De Quechultenango | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$325,000 | \$325,000 | \$323,303 | \$323,303 | \$323,303 | \$317,823 | \$317,823 | 97.79 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609314 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Tlahuizapa Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$296,180 | \$296,180 | \$296,180 | \$291,160 | \$291,160 | 97.05 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609320 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Miguel Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$180,000 | \$180,000 | \$177,000 | \$177,000 | \$177,000 | \$174,000 | \$174,000 | 96.67 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| GRO151503005609327 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llanos De Tlapacapa Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRRG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$150,000 | \$147,500 | \$147,500 | \$147,500 | \$145,000 | \$145,000 | 96.67 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 286

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|----------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| GRO15150300569331 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Santa Rita Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$298,540 | \$298,540 | \$298,540 | \$293,480 | \$293,480 | 97.83 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569333 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Cristobal Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$299,720 | \$299,720 | \$299,720 | \$294,640 | \$294,640 | 98.21 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569342 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Chilpancingo De Los Bravos | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$380,000 | \$380,000 | \$372,880 | \$372,880 | \$372,880 | \$366,560 | \$366,560 | 96.46 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569350 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metlapilapa Municipio De Tlaxiaco | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$230,000 | \$230,000 | \$224,928 | \$224,928 | \$224,928 | \$221,116 | \$221,116 | 96.14 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569354 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Coyul Municipio De Metlatonoc | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$335,000 | \$335,000 | \$328,774 | \$328,774 | \$328,774 | \$323,202 | \$323,202 | 96.48 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569362 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Miguel Comitlpa Municipio De Xochihuehuetlán | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$330,000 | \$330,000 | \$325,873 | \$325,873 | \$325,873 | \$320,349 | \$320,349 | 97.08 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150300569364 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Tetitlan Municipio De Tecpan De Galeana | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$298,820 | \$298,820 | \$298,820 | \$293,755 | \$293,755 | 97.92 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615564 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Prolongación Obregon Col. Getzamani, Municipio De Iguala De La Independencia | CAPASEG-PONRREG-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | \$5,484,022 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GRO15150400615684 | Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para El Proyecto De Abastecimiento De Agua De La Región Norte Del Estado De Guerrero | CAPASEG-FONDO SUR-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$10,545,000 | \$10,545,000 | \$10,545,000 | \$10,545,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente de licitación / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |