

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300576693	Ampliación De Infraestructura Del Centro De Atención Múltiples Número 09 De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576753	Construcción De Techumbre De La Cancha De La Esc. Prim. "Ricardo Flores Magón", En La Col. Manantiales, De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-204-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576760	Continuación De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños "Mariano Bernal" De La Col. Atlitenco De Altamira, De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FAFEF-AD-170-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: C / Registro: 299999.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576801	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De San Agustín Ostotipan, Municipio De Mártir De Cuilapan.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$892,917	\$892,917	\$892,917	\$892,917	\$892,917	\$892,917	\$892,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576841	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "16 De Septiembre" En La Col. San José De Juchitán, Municipio De Juchitán.	SDUOP-FAFEF-AD-168-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,565,200	\$1,565,200	\$1,565,200	\$1,565,200	\$1,430,225	\$1,430,225	91.38	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15150300576896	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Biólogos" En La Colonia Nuevo Horizonte De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-105-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576924	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Localidad De Metlatónoc, Municipio De Metlatónoc.	SDUOP-FAFEF-AD-202-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,008	\$510,888	\$510,888	\$510,888	\$510,888	\$502,567	\$502,567	98.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Niños Héroos", De La Col. Vicente Guerrero En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-218-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,162	\$991,162	99.12	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Ruffo Figueroa", En La Col. 24 De Febrero (Junto A La Col. Capire), En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-155-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576994	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Morelos, En La Localidad De Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,378,236	\$1,378,236	95.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577022	Remodelación De Fachadas En La Entrada A Ciudad Deportiva De La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-222-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$339,540	\$339,540	56.59	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577069	Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. Génesis De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-196-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$894,652	\$894,652	59.64	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577124	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples, De La Col. Villa Cooperativa En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia	SDUOP-FAFEF-AD-258-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y ENTREGADA Y ENTREGADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fondo	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO15150300577231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Hermenegildo Galeana" En La Localidad De Ometepe, Municipio De Ometepe.		SDUOP-FAFEF-AD-319-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$977,426	\$977,426	65.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577288	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. "Plan De Ayutla" En La Col. Barrio Nuevo En Ayutla, Municipio De Ayutla De Los Libres.		-	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De San Luis Acatlán, Municipio De San Luis Acatlán.		SDUOP-FAFEF-INV-241-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,504	\$2,497,504	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577340	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Nuxco", Ubicado En El Sector 1, De La Col. Ciudad Renacimiento, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-143-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577348	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Del Tanque, En La Col. 13 De Junio De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-142-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,359,343	\$2,259,343	\$2,259,343	\$2,259,343	\$2,259,343	\$2,259,343	\$2,259,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577361	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Unidad Ciudadana", De La Col. Ciudadana, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-109-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,526,198	\$1,349,680	\$1,349,680	88.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE LA ENTREGA Y FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577393	Construcción De Techado En El Jardín De Niños "Teozómoc" Ubicado En La Col. 13 De Junio (Av. Del Mogote), En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-139-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$697,813	\$697,813	\$697,813	\$697,813	\$697,813	\$697,813	\$697,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577394	Construcción Con Concreto Hidráulico Del Andador De La Calle "Horacio Nelson" En La Col. Costa Azul En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-198-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	\$1,135,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577427	Construcción De Techumbre Con Estructura Metálica En La Esc. Telesecundaria "Niños Héroe", En La Comunidad De El Pedregoso, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-152-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	\$822,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577443	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle "Mar De Salomón" (Casas HómeX) En Cd. San Agustín, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-132-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	\$1,578,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577527	Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Ceiba" En Avenida Del Maestro En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-162-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$827,103	\$827,103	\$827,103	\$827,103	\$827,103	\$827,103	\$827,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA Y ENTREGADA Y Registro: OBRA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577530	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Mariano Escobedo", En El Barrio De Petaquillas, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.		SDUOP-FAFEF-AD-133-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,177,928	\$1,177,928	\$1,177,928	\$1,177,928	\$1,177,928	\$810,389	\$810,389	68.80	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300577543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Calle "9 De Agosto" De La Colonia Mártir De Cuilapan En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-293-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA
GRO15150300577555	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle "José María Morelos Y Pavón" De La Colonia Unidad Ciudadana En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-287-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA
GRO15150300577565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Del Tanque, En La Col. Alta Providencia De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-INV-237-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,915,274	\$2,905,557	\$2,905,557	99.67	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. "Veladero" De La Col. Ampliación Simón Bolívar En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-151-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577592	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Caracol" (Zda. Etapa), De La Col. Praderas De Costa Azul, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-169-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577713	Rehabilitación Del Mercado Central En La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	\$2,414,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577785	Pavimentación Hidráulica De Acceso Principal En La Localidad De Zompazolco, Municipio De Ahuacutzingo.	SDUOP-FAFEF-AD-263-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577794	Pav. De La Calle Reforma Agraria En La Col. Industrial De Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-060-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577796	Remodelación De La Casa De La Cultura Acapulco, En El Municipio De Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-003-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	\$5,796,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577821	Remodelación Del Instituto Internacional De Estudios Políticos Avanzados "Ignacio Manuel Altamirano", En El Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-002-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	\$4,273,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577835	Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre En La Col. Roberto Esperón De Acapulco, Mpio. Acapulco De Juárez, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-061-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577934	Programa De Gestoría Social 2015	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000,000	\$150,000,000	#####	\$150,000,000	\$150,000,000	#####	#####	82.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625104	Construcción De Muro De Contención En La Calle "Rubén Figueroa" Del Sur En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-141-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,094,738	\$1,094,738	\$1,094,738	\$1,094,738	\$1,094,738	\$1,094,738	\$1,094,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / ENTREGADA Y FINQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO15160100625106	Rehabilitación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De La Localidad De El "Kilómetro 30", Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOP-FAFEF-AD-302-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,877,960	\$1,877,960	\$1,877,960	\$1,877,960	\$1,877,960	\$1,877,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
GRO15160100631903	Construcción De La 2da. Etapa Del Hospital Básico Comunitario De Arcella, Municipio De Arcella.	SDUOP-FAFEF-AD-361-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,541,176	\$2,541,176	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100631916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Cauhtémoc" En Cutzamala, Municipio De Cutzamala De Pinzón.	SDUOP-FAFEF-AD-194-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
GRO15160100631945	Construcción De Techado En El Centro De Actualización Magisterial (Cam) En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-121-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
GRO15160100631956	Construcción De Techado En La Esc. Prim. "Emiliano Zapata", En La Col. Las Brisas De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-134-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,630	\$999,630	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
GRO15160100631967	Construcción De Techumbre De Cancha Pública, En La Comunidad De Atlixtac, Municipio De Cocula.	SDUOP-FAFEF-AD-257-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100631971	Construcción De Techumbre De La Cancha Pública En Col. Emiliano Zapata, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FAFEF-AD-166-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$715,706	\$715,706	71.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
GRO15160100634766	Pavimentación De Las Calles Av. México, Perú Y Honduras De La Col. La Cinca, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-001-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,716,669	\$1,716,669	\$1,716,669	\$1,716,669	\$1,716,669	\$1,716,669	\$1,716,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100634818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" En La Comunidad De Ahuecotitlán, Municipio De Cuicuilpan.	SDUOP-FAFEF-AD-189-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$719,272	\$684,580	\$684,580	95.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100634840	Construcción De Techumbre De La Cancha Pública De La Col. Vicente Lombardo Toledano, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FAFEF-AD-402-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100634855	Pavimentación Hidráulica De La Calle Privada El Potrerito En La Col. El Potrerito En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FAFEF-AD-391-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,242,480	\$1,242,480	\$1,242,480	\$1,242,480	\$1,131,242	\$1,131,242	91.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
GRO15160100634871	Pavimentación De La Calle Guadalupe Ayala En La Col. Jardines De Texcalco En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-385-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$423,127	\$423,127	65.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100634878	Terminación De Techado En El Cendi Unidos Por Guerrero En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-392-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO15160100634892	Rehabilitación De Espacio Educativo De Divulgación De La Ciencia Y Tecnología En Chilpancingo, Gro.	SDUOP-FAFEF-CP-321-2015	Guerrero			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$4,430,000	\$4,430,000	\$4,430,000	\$4,430,000	\$4,430,000	\$3,772,684	\$3,772,684	85.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GR015160100634907	Pavimentación Hidráulica Del Circuito Bugambillas (Tramo: Calle Recursos Hidráulicos A Calle Press La Villita), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-499-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Principal" De La Localidad De "Jardín De Los Hilarios", Municipio De Metlatónoc.	SDUOP-FAFEF-AD-106-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636152	Construcción Del Mercado Municipal De Iliatenco, Gro.	SDUOP-FAFEF-CP-320-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,646,830	\$3,646,830	52.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636159	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle "Sin Nombre" En La Comunidad De El Cayaco, Municipio De Coyuca De Benitez.	SDUOP-FAFEF-AD-127-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636168	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Col. Lomas Del Riscal, De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-185-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636171	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre En La Esc. Prim. Fed. "Ignacio Manuel Altamirano", En La Col. Centro, Municipio De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-186-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,374,783	\$1,374,783	94.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GR015160100636174	Construcción De Puente, Pavimentación Y Muros De Contención En El Acceso Principal De La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Petatlán.	SDUOP-FAFEF-AD-180-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636177	Construcción De Una Cocina En El Jardín De Niños "Manuel Ávila Camacho", En La Colonia Morelos De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-159-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Cocoteros" En La Col. Industrial De Zihuatanejo, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-295-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,510,733	\$1,510,733	89.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GR015160100636181	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Uxmal" En La Col. Progreso De La Comunidad De El Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-148-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,001,817	\$1,001,817	95.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GR015160100636184	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles "Francisco Villa" E "Ignacio Zaragoza" En La Colonia Morelos Del Coacoyul, Municipio De Zihuatanejo De Azueta.	SDUOP-FAFEF-AD-211-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,151,585	\$1,151,585	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100636187	Pavimentación De La Calle Solidaridad Japonesa, De La Colonia Industrial De La Comunidad De San Jeronimito, Municipio De Petatlán.	SDUOP-FAFEF-AD-220-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,469,646	\$1,469,646	97.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15160100636202	Construcción De 2 Salones De Usos Múltiples Y Dormitorios En Las Instalaciones De La "Cruz Roja" De San Marcos, Municipio De San Marcos.	SDUOP-FAFEF-AD-262-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$317,647	\$317,647	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO15160100636206	Construcción De Espacios Educativos En El Jardín De Niños "Francisco González Bocanegra" En La Comunidad De La Concoridia, Municipio De Ayutla De Los Libres.	SDUOPOT-FAFEF-AD-433-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$263,584	\$263,584	58.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636216	Construcción De Casa Del Pueblo En La Comunidad De Cochoapa, Municipio De Ometepec.	SDUOP-FAFEF-AD-172-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA ENTREGADA y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638413	Construcción De Techado De Cancha De Temalacatzingo, Mpio. De Olinaliá.	SDUOP-FAFEF-AD-103-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638432	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Poniente A Un Lado Del Recinto Ferial De La Colonia "Rubén Figueroa" De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia	SDUOP-FAFEF-AD-104-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638451	Continuación De La Pavimentación De La Calle "Antonio I. Delgado" Tramo Hacienda - Viguri En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FAFEF-AD-144-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15160100638465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 21, En La Col. Zapata, Parte Media, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FAFEF-AD-130-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638470	Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria No. 32 En La Ciudad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-161-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638510	Introducción De Red De Electrificación En La Col. Pueblo De Israel, De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-158-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$557,811	\$557,811	85.82	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638511	Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Mercado De Tixtla De Guerrero.	SDUOPOT-FAFEF-AD-501-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,223,529	\$2,223,529	31.76	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638526	Terminación Del Mercado De Cuauatepec, Municipio De Cuauatepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-488-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$618,772	\$618,772	30.94	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638532	Construcción De Subestación Eléctrica En La Escuela Primaria "Andrés Figueroa" En La Localidad De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-409-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$111,176	\$111,176	31.76	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO15160100638550	Terminación Del Mercado De Olinalá, Municipio De Olinalá.	SDUOPOT-FAFEF-AD-487-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	#####	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,176,471	\$3,176,471	31.76	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638559	Pavimentación De Las Calles Principales En La Comunidad De Tlmacazapa, Municipio De Taxco De Alarcón, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-270-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$917,382	\$917,382	61.16	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638571	Adecuación De Tribunal Superior De Justicia (Juicios Orales), En Ometepec, Municipio De Ometepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-506-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,351,194	\$2,351,194	78.37	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638574	Techado De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. "Cuauhtémoc" En Huaquijutla, Mpio. De Taxco De Alarcón, Gro.	SDUOP-FAFEF-AD-271-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$249,353	\$249,353	31.76	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638588	Rehabilitación Del Edificio Tierra Caliente, Ubicado En El Palacio De Gobierno, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,211,290	\$7,211,290	\$7,211,290	\$7,211,290	\$7,211,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638598	Rehabilitación Del Edificio Tierra Caliente, Ubicado En El Palacio De Gobierno, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,500	\$1,600,500	\$1,600,500	\$1,600,500	\$1,600,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638599	Construcción De Calles En Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero.	SDUOPOT-FAFEF-AD-500-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$635,045	\$635,045	48.85	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638604	Pavimentación De La Calle Industria De La Transformación (Calle B) Ubicada En Iguala De La Independencia, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FAFEF-AD-214-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,005,541	\$1,005,541	\$1,005,541	\$1,005,541	\$1,005,541	\$1,005,541	\$1,005,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638608	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Al Circuito Bugambilias (A Un Costado Del Itech), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-492-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,447,379	\$1,447,379	72.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638616	Pavimentación Hidráulica Del Acceso Principal Al Fracc. Zinnia, En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOPOT-FAFEF-AD-504-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,270,588	\$1,270,588	31.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638618	Construcción De Muro De Contención Y Acceso Al Palacio Municipal En Avenida Cuauhtémoc, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDUOPOT-FAFEF-AD-493-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,200,000	\$11,200,000	#####	\$11,200,000	\$11,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: OBRA AUN NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638623	Rehabilitación De Barda Perimetral Del Centro De Salud De Ometepec, Municipio De Ometepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-484-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638640	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Jurisdicción Sanitaria La Costa Chica, En Ometepec, Municipio De Ometepec.	SDUOPOT-FAFEF-AD-485-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Salud	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO15160100638644	Pavimentación Hidráulica Del Anillo Periférico De Iguala (2da. Etapa), Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOPOT-FAFEF-AD-502-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,927,541	\$4,927,541	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
GR015160100638760	Pavimentación Del Andador #5 De La Colonia Unidad Deportiva De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	SDUOPOT-FAFEF-AD-424-2015	Guerrero				Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$538,839	\$538,839	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR015160100638774	Terminación De La Pavimentación De La Carretera Tlalchapa A Col. Cuauhtémoc En El Mpio. De Tlalchapa.	SDUOP-FAFEF-CP-303-2015	Guerrero				Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	#####	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,475,497	\$6,475,497	53.96	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	73.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.