

Total: 707

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO15150400607175	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Pandacuareo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-FISE-AD-390-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$719,635							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607196	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad Los Mangos, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-379-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,181,515	\$1,181,515	\$1,181,515	\$1,181,515	\$1,181,515	\$1,181,515	\$1,181,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607221	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad El Capire, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-377-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,107,325	\$1,107,325	\$1,107,325	\$1,107,325	\$1,093,546	\$1,093,546	\$1,093,546	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607256	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Col. Héroes Del 47, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-378-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$452,529	\$452,529	\$452,529	\$452,529	\$452,529	\$452,529	\$452,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607361	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Emiliano Zapata (Revolución Social), Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-381-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$264,233	\$264,233	\$264,233	\$264,233	\$264,233	\$93,068	\$93,068	35.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607400	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Telixtac, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-380-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$717,588	\$717,588	\$717,588	\$717,588	\$717,588	\$717,588	\$717,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607423	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Localidad De San Francisco Acuitlapan, Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOP-FISE-AD-368-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,223,540	\$2,223,540	\$2,223,540	\$2,223,540	\$2,153,925	\$2,153,925	\$2,153,925	96.87	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607452	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Siervo De La Nación En Atenango Del Río, Municipio De Atenango Del Río.	SDUOP-FISE-AD-363-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Educación	En Ejecución	2015	\$644,630	\$644,630	\$644,630	\$644,630	\$644,630	\$644,630	\$644,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607490	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad Cumbres Del Sur, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-389-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,890,031	\$1,890,031	\$1,890,031	\$1,890,031	\$1,890,031	\$1,890,031	\$1,890,031	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607528	Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad Tonalapa Del Río, Municipio De Teloloapan.	SDUOP-FISE-AD-382-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$467,683	\$467,683	\$467,683	\$467,683	\$382,932	\$382,932	\$382,932	81.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TRAMITE ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO
GRO15150400607585	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Palmita De La Colonia Ampliación Tomatal En El Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FISE-AD-367-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$430,358	\$430,358	\$430,358	\$430,358	\$419,509	\$419,509	\$419,509	97.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607607	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Tomas Medina Andrade De La Colonia San Andrés De La Comunidad De Tuxpan, Municipio De Iguala De La Independencia.	SDUOP-FISE-AD-368-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$540,551	\$540,551	\$540,551	\$540,551	\$323,095	\$323,095	\$323,095	59.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607638	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Pavimentación Del Andador 15 De Agosto De Col. Tlacumilco, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	SDUOP-FISE-AD-364-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$362,751	\$362,751	\$362,751	\$362,751	\$362,751	\$362,751	\$362,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607659	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Casabates, Localidad De Zumpango Del Río, Municipio De Eduardo Neri.	SDUOP-FISE-AD-374-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,021,963	\$2,021,963	\$2,021,963	\$2,021,963	\$2,021,960	\$2,021,960	\$2,021,960	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 707

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150400607682	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Calle Acapulco Del Ejido Tierra Y Libertad, Localidad Tixtla De Guerrero, Municipio De Tixtla De Guerrero.	SDOOP-FISE-AD-387-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$605,905	\$605,905	\$605,905	\$605,905	\$192,464	\$192,464	\$192,464	31.76	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607713	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Mazatlán, Municipio De Chilpancingo De Los Bravos.	SDOOP-FISE-AD-366-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$917,018	\$917,018	\$917,018	61.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607726	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Quiahuitatzala, Municipio De Xalpatláhuac.	SDOOP-FISE-AD-370-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$857,593	\$857,593	\$857,593	\$857,593	\$700,777	\$700,777	\$700,777	81.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607748	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle El Pantón, Colonia Soledad, Localidad De Cahuatsche, Municipio De Xalpatláhuac.	SDOOP-FISE-AD-373-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$416,204	\$416,204	\$416,204	\$416,204	\$406,495	\$406,495	\$406,495	97.67	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607778	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cerro Sacatón, Municipio De Malinaltepec.	SDOOP-FISE-AD-371-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$706,955	\$997,042	\$706,955	\$706,955	\$706,955	\$706,955	\$706,955	70.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON APORTACION MUNICIPAL. OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA. APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607812	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Niño Perdido, Colonia Ortiz, Localidad Xochihuetlán, Municipio De Xochihuetlán.	SDOOP-FISE-AD-386-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$876,514	\$876,514	\$876,514	\$876,514	\$378,579	\$378,579	\$378,579	43.19	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607829	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Escatipa, Municipio De Xalpatláhuac.	SDOOP-FISE-AD-372-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,198,093	\$1,167,889	\$706,955	\$706,955	\$706,955	\$706,955	\$706,955	60.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. OBRA CON APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607863	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, En La Calle Revolución, Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tlapa De Comonfort, Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDOOP-FISE-AD-375-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$709,083	\$709,083	\$709,083	\$709,083	\$698,406	\$698,406	\$698,406	98.49	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607877	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Jacarandas, Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tlapa De Comonfort, Municipio De Tlapa De Comonfort.	SDOOP-FISE-AD-376-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$803,802	\$803,802	\$803,802	\$803,802	\$796,884	\$796,884	\$796,884	99.14	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607901	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Federal Juan Ruiz De Alarcón, En La Cabecera Municipal De Alpoyeca, Municipio De Alpoyeca.	SDOOP-FISE-AD-365-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$597,944	\$597,944	\$597,944	\$597,944	\$597,944	\$597,944	\$597,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607918	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento Del Andador Mieros, Calle Narciso Mendoza En La Col. La Popular, Municipio De Acapulco De Juárez.	SDOOP-FISE-AD-369-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDUOPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$452,905	\$452,905	\$452,905	90.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.