

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO15150300576283	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Construcción De Cerco Perimetral, Sistema De Riego Y Pasto Natural, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-200-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,255,943	\$2,255,943	75.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576377	Construcción De Dos Canchas De Voleibol Techadas, Iluminadas Y Con Tribunas, En Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-INV-201-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,080,642	\$1,080,642	54.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576428	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Guayameo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-136-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576462	Construcción De Unidad Deportiva, Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Malinaltepec.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,428,467	\$2,428,467	97.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576488	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Potrerillos, Municipio De Petatlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576501	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Iguatapa, Municipio De Iguatapa.	SDUOP-IF-CP-174-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,582,340	\$1,582,340	63.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576509	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Comunidad De Jolotichán, Municipio De San Luis Acatlán.	SDUOP-IF-CP-177-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,931,660	\$1,931,660	96.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400613739	Construcción De La Cancha Deportiva De Tlmacazapa, Municipio De Taxco De Alarcón.	SDUOP-IF-AD-192-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400614527	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Colegio De Bachilleres De Arachanguo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez.	SDUOP-IF-AD-135-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA