

Total 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Año Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico						Aprobado	Modificado	Reasignado (MILLONARIOS)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual (en %)	
080141020004384	Modernización del Camino Rural: Tlaxiaco-Atlixco del Km. Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Atlixco, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-073-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$27,446,000	\$27,446,000	\$27,446,000	\$27,446,000	\$27,446,000	\$27,446,000	\$27,446,000	100.00	0	Kilometro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
080141020004391	Modernización del Camino Rural: Bordo Juchitán, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Bordo Juchitán, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-082-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	100.00	0	Kilometro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.	
080141020004378	Modernización del Camino Rural: Promocionista Rural, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Coyula de Benitez, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-084-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$28,400,000	\$28,449,352	\$28,449,352	\$28,449,352	\$28,449,352	\$28,449,352	\$28,449,352	\$28,449,352	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra publica / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004471	Modernización del Camino Rural: San Juan de los Rios, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de San Juan de los Rios, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-083-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$21,540,000	\$16,895,493	\$16,895,493	\$16,895,493	\$16,895,493	\$16,895,493	\$16,895,493	\$16,895,493	100.00	0	Kilometro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004474	Modernización del Camino Rural: Coshaga-Linda Vista E.O. Tramo de Cobertura de Cobertura de Guerrero, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Coshaga E. Tramo, Edo. de Guerrero	800900-IP-CP-084-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	\$13,325,500	100.00	0	Kilometro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004374	Modernización del Camino Rural: Chilpancingo-Omitlan-Jalisco de Guerrero, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Chilpancingo de Las Barras, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-085-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	100.00	0	Kilometro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004825	Modernización del Camino Rural: E.O. Espiritu-Santa Blanca Igualal Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Santa de la Cruz, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-073-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004875	Modernización del Camino Rural: E.O. Tlaxiaco-Chilpancingo-Santa Blanca Igualal Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Santa de la Cruz, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-088-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004823	Modernización del Camino Rural: Santa Mercedes Miguel, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Santa Mercedes, Edo. de Guerrero	800900-IP-CP-076-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	\$6,840,000	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004834	Modernización del Camino Rural: Coshaga-Linda Vista E.O. Tramo de Cobertura de Cobertura de Guerrero, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Coshaga E. Tramo, Edo. de Guerrero	800900-IP-CP-076-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020004824	Modernización del Camino Rural: La Estación, Tramo del Km. 20 500 Al Km. 21 500, Ubicado en el Municipio de San Mateo de los Rios, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-087-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141020073013	Modernización del Camino Rural: Puerto del Valle - Corral de Piedra, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Ocotlán, Estado de Guerrero	800900-IP-CP-123-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$19,400,000	\$14,276,253	\$14,276,253	\$14,276,253	\$14,276,253	\$14,276,253	\$14,276,253	\$14,276,253	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141040015174	Modernización del Camino Rural: La Promocionista Rural, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Coyula de Benitez, Estado de Guerrero	351	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,449,398	\$4,450,448	\$4,450,448	\$4,450,448	\$4,450,448	\$4,450,448	\$4,450,448	\$4,450,448	100.00	0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141050084828	Modernización del Camino Rural: E.O. Ixcotel - El Arroyo, Tramo del Km. 14 500 Al Km. 14 500, Ubicado en el Municipio de Coyula de Benitez, Estado de Guerrero		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	\$4,754,317	100.00	0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
080141050084829	Modernización del Camino Rural: Puerto del Valle - Corral de Piedra, Tramo del Km. 1 500 Al Km. 1 500, Ubicado en el Municipio de Ocotlán, Estado de Guerrero		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comunicaciones	Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	8-Comunicaciones y Transportes	800900	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	\$5,323,747	100.00	0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Física: Otra terminada / Registro: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.