

Total: 62

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonados)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida
GRO15140400419658	Aplicación Del Mercado Central De Petatán	-	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$3,957,000	\$3,261,652	\$3,261,652	\$3,261,652	\$3,261,652	\$961,911	\$961,911	29.49	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602537	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad, En El Municipio De Cuzamá De Financ.	SDOP-IP-INV-355-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Urbanización	Terminado	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,483	\$1,996,483	99.82	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602558	1.- Construcción De Techo En Escuela Primaria Técnica Num. 7 En El Municipio De Arcelia.2.- Construcción De Techo En Escuela Primaria En La Colonia Vicente Guerrero, En El Municipio De Arcelia.	SDOP-IP-AD-217-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602589	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia, En El Municipio De Arcelia.	SDOP-IP-AD-408-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602609	Construcción De Auditorio En La Escuela Normal Regional De Arcelia (Segunda Fase), En El Municipio De Arcelia.	SDOP-IP-AD-414-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602699	Pavimentación De La Calle Nudo En La Colonia Centro De La Comunidad Santa Teresa, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDOP-IP-AD-307-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Transportes y Viabilidad	Terminado	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602724	Rehabilitación Del Colegio De Bachilleres De Paso Atravesado, Municipio De Coyuca De Catalán.	SDOP-IP-AD-286-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602743	Rehabilitación De Las Escuelas Vagones EN Colonia Las Guaymas, En El Municipio De Cuzamá De Financ.	SDOP-IP-AD-308-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Transportes y Viabilidad	Terminado	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602776	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Yangunguato.Regación De Techumbre De Madera De Madera "La Escuela Saber" En La Comunidad De Olatongo, Municipio De Tlaxiangua.	SDOP-IP-AD-278-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602801	Rehabilitación Del Centro De Salud En La Colonia Municipal, En El Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-262-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Salud	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602825	Transferencia De La Construcción Del Puente De La Carretera, En El Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-279-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602935	Construcción De Aula Para Kinder "Rosales Torres Vda. De Financ." Zirándaro, En El Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-309-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$291,494	\$291,494	97.16	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602956	Construcción Del Muro De Contención Sobre Camino Rural A La Comunidad De Olatongo, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-285-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Transportes y Viabilidad	Terminado	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400602983	Construcción De Plaza Civica En Arantimungo, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-INV-294-2005	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,694,825	\$1,694,825	99.70	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603003	Construcción De Dos Oficinas Prefabricadas En La Comunidad De Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-283-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Urbanización	Terminado	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603027	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De La Paz Del Cuartal, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.2.- Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria En La Comuni	SDOP-IP-AD-280-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603071	Rehabilitación De La Escuela Primaria De La Comunidad El Terreno, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-310-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603086	Construcción De Una Aula En El Kinder De La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-311-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,497	\$395,497	98.87	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603098	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Nro. 141 En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-312-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603123	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria De Cacaburío, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.3.- Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De Olatongo, Municipio De	SDOP-IP-AD-284-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603137	Construcción De Auditorio En El Colegio De Bachilleres De Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-INV-406-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,337	\$2,495,337	99.81	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603159	Construcción De Dos Aulas En El Colegio De Bachilleres En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-313-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,229	\$982,229	98.22	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603172	Rehabilitación De La Escuela "Rosales Torres Vda. De Financ." Zirándaro, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-314-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,497	\$395,497	98.87	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603192	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De Arantimungo, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-315-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603214	Construcción De Techumbre Del Colegio De Bachilleres De La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-316-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603246	Construcción De Una Cancha Y Techo En La Escuela Secundaria Técnica Nro. 141 En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-AD-420-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603290	Construcción De Una Cancha Y Techo En La Escuela Secundaria Técnica Nro. 141 En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-INV-248-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Deporte	Terminado	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,387,230	\$1,387,230	99.09	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603302	Construcción De Una Cancha Y Techo En La Escuela Secundaria Técnica Nro. 141 En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-INV-335-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,290,282	\$1,290,282	99.25	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603326	Construcción De Una Cancha Y Techo En La Escuela Secundaria Técnica Nro. 141 En La Comunidad De Guaymas, Municipio De Zirándaro De Los Chaves.	SDOP-IP-INV-236-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Educación	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,710	\$1,194,710	99.56	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603254	Construcción De Infraestructura Deportiva En Sabana Grande, Municipio De Tepic, Estado De Jalisco.	SDOPDOT-IP-AD-434-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOPDOT	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS, ENTREGADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 62

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Programa	Fondo	Convenio	Recurso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonados)	Comprometido		Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.
GRO1515000612808	Construcción de Una Cancha y Techado en Alcantarales en El Centro de La Población, En El Municipio De Malinaltepec.	SD00P-IF-INV-235-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000612914	Construcción de Una Cancha y Techado en La Colonia De Calles A D. De La Delegación Municipal, En El Municipio De Tlaxiaco.	SD00P-IF-INV-244-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,683	\$1,197,683	99.81	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000612950	Construcción de Una Cancha y Techado en Tlayuapetec, Municipio De Malinaltepec.	SD00P-IF-INV-249-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,500	\$1,496,500	99.77	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664728	Za. Etapa Del Techado De La Escuela Secundaria Tambo No. 70, Vicerrectoría Guerrero, Municipio De Iguala De La Independencia.	SD00POT-IF-AD-425-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$311,864	\$311,864	31.19	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664894	Construcción de Teatro En Sapotlán Tablas	0976	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,750,500	\$5,750,500	\$5,750,500	\$5,750,500	\$5,750,500	\$5,750,500	\$2,463,997	\$2,463,997	42.85	0	0.00	30.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664932	Construcción de Una Cancha y Techado en La Esc. Sec. No. De Nueva Creación, C.C.T. 120803278 en Rio Iguala, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-238-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,591	\$1,495,591	99.71	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664936	Construcción de Una Cancha y Techado en La Comunidad De Buena Vista, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-239-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,718	\$1,491,718	99.45	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664940	Construcción de Una Cancha y Techado de La San. Plan. Bil. "Jefe Luis Mateos" C.C.T. 120803278 de Pueblo Hidalgo, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-240-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,494,571	\$1,494,571	99.64	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664943	Construcción de Una Cancha y Techado en El Bachillerato Intermodal De Hidalgo, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-245-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,897,352	\$1,897,352	99.86	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664940	Construcción de Una Cancha y Techado en Zimapan de La Montaña, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-246-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,394,603	\$1,394,603	99.61	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000664947	Aplicación de Red de Energía Eléctrica en La Col. El Estrecho, en El Municipio De Tlaxiaco.	SD00P-IF-INV-251-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,542	\$1,197,542	99.80	0	0.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA, ENTREGADA Y FINQUISTADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000679796	Pavimentación de Entradas de La Carretera Nacional hacia El Rancho de Cuahuapetec, en El Municipio La Unión de Isidoro Montes De Oca.	SD00P-IF-INV-362-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432738 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000679790	Pavimentación de Acceso a La Secundaria Elvira Meléndez en La Col. La Puerta, en El Municipio De Ahualulco de Aragón.	SD00P-IF-CP-290-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432745 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000679836	Pavimentación de Las Calles 1 Y 2 de La Col. Caballero, en El Municipio De Ahualulco de Aragón.	SD00P-IF-CP-291-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432578 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678132	Construcción y Techado de La Cancha de Basquetbol en El Centro de Educación Media de La Col. La Puerta, en El Municipio De Ahualulco de Aragón.	SD00POT-IF-AD-514-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432600 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678150	Techado de La Cancha de Ocas Múltiples en La Escuela Ignacio Manuel Alzamora (Ima) de La Col. Centro de Ahualulco, en El Municipio De Ahualulco de Aragón.	SD00P-IF-AD-318-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432608 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678163	Construcción de Una Cancha y Techado en La Esc. Prim. Bil. "Patria" C.C.T. 120803278 de La Comunidad De Cuahuapetec, en El Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-233-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432647 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678212	Construcción de Una Cancha y Techado en Tlayuapetec, Municipio De San Luis Acatlán.	SD00P-IF-INV-247-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432550 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678241	Rehabilitación de Bafes en La Escuela Primaria Ignacio Manuel Alzamora, en El Municipio De San Luis Acatlán.	SD00POT-IF-AD-427-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432654 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678257	Techado de La Cancha de Basquetbol de La Escuela Primaria Rojas Saenz en La Localidad Del Huevo, Municipio De Iguala De La Independencia.	SD00POT-IF-AD-423-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432706 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678283	Construcción Del Techado en La Col. Plan de Ayala, Municipio De Iguala De La Independencia.	SD00POT-IF-AD-446-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432724 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678351	Pavimentación Con Concreto Hídrico en La Calle Constituyente de La Unidad De La Colonia Ricardo Flores Magón, en El Municipio De Ahualulco.	SD00P-IF-INV-357-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432648 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678370	Construcción de Infraestructura Deportiva en La Localidad de Maquila, Municipio De Tepehuac de Trujano.	SD00POT-IF-AD-525-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432746 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678386	Infraestructura Deportiva en La "Colemanita" Frente a La Estación de La Localidad De Ahualulco, Municipio De Tepehuac de Trujano.	SD00POT-IF-AD-435-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432738 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678413	Construcción de Infraestructura Deportiva en Reyesilán, Municipio De Tepehuac de Trujano.	SD00POT-IF-AD-437-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432773 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678428	Construcción de Infraestructura Deportiva en Tierra Colorada, Municipio De Tepehuac de Trujano.	SD00POT-IF-AD-438-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432787 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678445	Construcción de Infraestructura Deportiva en Saemulán, Municipio De Tepehuac de Trujano.	SD00POT-IF-AD-436-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Deporte	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432698 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678459	Rehabilitación Del Vivero de La Comunidad Del Chivo, Municipio De Zimapan de Los Chaves.	SD00P-IF-AD-429-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL PRESU. No. GRO1516010432545 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
GRO1515000678484	1.- Cont. de Techado en Telesec. El Verano, Municipio De Zimapan de Los Chaves. 2.- Cont. de Techado en Telesec. De Ahualulco, Municipio De Zimapan de Los Chaves.	SD00P-IF-AD-281-2015	Gobierno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Economicas	R17	Contingencias Economicas	23-Provisiones Salariales y Economicas	SD00POT	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,00								

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GR01515050678977	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Col. El Palmar De Júpiter, En El Municipio De Tlapa De Comederos.	SDDP-IP-INV-250-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDDPOT	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	244	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO EN 2016 CON EL FOLIO No. GR01516010063709 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.