

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Subid.	Tipo de Recurso	Categoría Fondo	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo	Actividad	Estado	Ciclo	Año Financiero				Año Físico				Observaciones			
															Recurrido (Millardos)	Completado	Desembolsado	Ejercido	Recurso	Indicador	Anexo	Meta		Avance	Meta	Avance
08011010043193	Instalación de Los Servicios de Energía Eléctrica, Agua, Telefonía, Internet, Cableado y de Datos, Paralelización de Acceso al Hospital Guillermo Soto de Boveda en Coyula de Catalán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	100.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043196	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Alcantarillas de El Hospital General de El Comate, Sr. Guillermo Soto de Boveda en Coyula de Catalán, Municipio de Coyula de Catalán.	8009P-FORMEDIM-AD-508-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043198	Terminación de la Unidad Deportiva "Agencia de Agua Potable"	8009P-FORMEDIM-INV-334-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043199	Rehabilitación de Escuela de Música en Tlaxiaco, Sr. Municipio de Tlaxiaco de Alvarado	8009P-FORMEDIM-INV-438-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Educación	Terminado	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043194	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-AD-330-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043193	Construcción de Unidad Deportiva de la Colonia "Comunidad de Interozona de Interozona"	8009P-FORMEDIM-AD-334-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$823,154	\$823,154	\$823,154	\$823,154	\$823,154	\$823,154	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043199	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-AD-330-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,941,798	\$1,908,884	\$1,908,884	\$1,908,884	\$1,908,884	\$1,908,884	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043203	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$4,936,798	\$4,936,798	\$4,936,798	\$4,936,798	\$4,936,798	\$4,936,798	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043209	Construcción de Unidad Deportiva en Chilpancingo, Sr. Municipio de Chilpancingo de Interozona	8009P-FORMEDIM-INV-354-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$3,939,798	\$3,939,798	\$3,939,798	\$3,939,798	\$3,939,798	\$3,939,798	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043210	Construcción de Obras de Vialidad en la Unidad Deportiva de Coyula de Catalán	8009P-FORMEDIM-INV-473-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$8,814,045	\$8,814,045	\$8,814,045	\$8,814,045	\$8,814,045	\$8,814,045	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043216	Rehabilitación del Mercado Municipal de Tlaxiaco, Sr. Municipio de Tlaxiaco de Alvarado	8009P-FORMEDIM-CP-470-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Urbanización	Terminado	2015	\$19,704,860	\$19,704,860	\$19,704,860	\$19,704,860	\$19,704,860	\$19,704,860	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043210	Construcción de Unidad Deportiva de Copatlillo, Sr. Municipio de Copatlillo	8009P-FORMEDIM-AD-510-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$6,361,600	\$6,361,600	\$6,361,600	\$6,361,600	\$6,361,600	\$6,361,600	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043215	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Tlaxiaco de Alvarado	8009P-FORMEDIM-AD-488-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043214	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2014	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043217	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-CP-476-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	\$18,343,758	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043218	Construcción de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-438-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043208	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-344-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	\$1,906,651	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043223	Construcción del Centro Preventivo para el Cáncer de Cabeza y Cuello en Chilpancingo, Sr. Municipio de Chilpancingo de Interozona	8009P-FORMEDIM-INV-456-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2015	\$17,442,340	\$17,442,340	\$17,442,340	\$17,442,340	\$17,442,340	\$17,442,340	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043241	Construcción del Mercado Central en Chilpancingo, Sr. Municipio de Chilpancingo de Interozona	8009P-FORMEDIM-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Urbanización	Terminado	2015	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	\$10,489,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043272	Rehabilitación del Centro Deportivo y Recreativo del Centro de la Unidad Deportiva de Coyula de Catalán	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2014	\$942,798	\$942,798	\$942,798	\$942,798	\$942,798	\$942,798	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043286	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043300	Construcción de la Unidad Deportiva de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-352-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043302	Rehabilitación y Ampliación de la Escuela Adolfo Herrera en Huixtla, Sr. Municipio de Huixtla	8009P-FORMEDIM-INV-480-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Educación	Terminado	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043309	Construcción del Centro de Salud con Servicios Especializados en Coyula de Catalán	8009P-FORMEDIM-AD-510-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2015	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	\$12,030,281	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043311	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	\$1,054,944	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043313	Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Mariposa	8009P-FORMEDIM-INV-444-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	Terminado	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043318	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo en Chilpancingo de Interozona	8009P-FORMEDIM-INV-348-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	\$5,494,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043326	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-INV-442-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Salud	Terminado	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043332	Construcción de la Unidad Deportiva de Coyula de Catalán, Sr. Municipio de Coyula de Catalán	8009P-FORMEDIM-INV-344-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043342	Construcción de Techumbre en Cobos de la Escuela de Educación Especial "Del Centro de Atención Múltiple" "Luisa Velez" de la Col. "Francisco I. Madero", Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-AD-338-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Educación	Terminado	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043343	Rehabilitación del Mercado de Ocotlán	8009P-FORMEDIM-INV-440-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019	Pondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	800907	Urbanización	Terminado	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OSA TERMINADA / Física: OSA TERMINADA / Registro: OSA TERMINADA - EJERCIO: Para el siguiente nivel.
08011010043354	Rehabilitación de Obras de Mantenimiento de Calle Principal de Interozona, Sr. Municipio de Interozona de Cuauhtémoc	8009P-FORMEDIM-AD-330-2015																								

Total: 169

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Plazo		Observaciones								
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Subid	Tipos de Recursos	Programa Fondo Específico	Área	Activación Ejecuta	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Resolución (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Ingreso		Salvaguarda	Unidad de Medida	Indicador	Anexo Actual	Anexo Actual sobre Anexo			
000101000323391	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Drenaje Urbano, Infraestructura y Equipamiento de la Calle Benito Juárez, Col. España, en Municipio de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-AD-540-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisical: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323396	Rehabilitación General de la Escuela Primaria "San Rosalva", Calle Del Río, Colonia de Benito Juárez.	000000-FORMED03M-AD-000-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Educación	Terminado	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323399	Terminación de la Clínica de Rehabilitación Ciudad Benito Juárez en Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-CP-477-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Salud	Terminado	2015	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	\$23,294,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323399	Construcción de la Unidad Regenera de la Línea de Conducción Eléctrica Alterna en la Localidad de Acapulco.	000000-FORMED03M-INV-495-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$12,797,190	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	\$12,580,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323401	Rehabilitación del Mercado Principal de la Localidad de San Rosalva, Calle Del Río, Municipio de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-INV-446-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2015	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	\$4,155,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323408	Rehabilitación del Rio Caua Clínica Benito Juárez Atención Primaria de la Salud, en la Localidad de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-INV-474-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Salud	Terminado	2015	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	\$7,597,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisical: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323414	Construcción de la Unidad Regenera de la Comunidad del Guaymo, Municipio de Chismalepan de Acapulco.	000000-FORMED03M-INV-479-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Deporte	Terminado	2015	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	\$3,636,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323420	Rehabilitación de Alcantarales Generales de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-INV-479-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Salud	Terminado	2015	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	\$9,905,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323431	Rehabilitación de la Calle Principal del Barrio de la Cruz de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-CP-447-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2015	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	\$26,702,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323433	Rehabilitación del Hospital de la Comunidad de Opatla, Municipio de Opatla.	0000-FORMED03M-INV-340-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Salud	Terminado	2015	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	\$4,939,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323441	Rehabilitación con Concrete Hidráulico de La Av. Benito Juárez del Municipio de Acapulco de Juárez.	ADM. OEA.	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2016	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	\$32,367,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323450	Rehabilitación del Hospital de la Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos.	000000-FORMED03M-AD-111-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Salud	Terminado	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323503	Construcción del Panteón Vehicular El Rio 3 y 500 en la Calle Tlalpac - Calle Alvaro en el Municipio de Tlalpac.	000000-FORMED03M-CP-471-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323506	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Drenaje Urbano, Infraestructura y Equipamiento de la Calle Benito Juárez, Col. España, en Municipio de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-AD-540-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323542	Rehabilitación de Mercado Municipal de San Luis Acuilán.	0000-FORMED03M-AD-240-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2015	\$1,994,000	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	\$1,950,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323550	Rehabilitación con Concrete Hidráulico de La Calle Láscar Ochoa y F Tierra 7 Libertad del Municipio de Acapulco de Juárez.	0000-FORMED03M-AD-377-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2015	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	\$1,148,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323541	Rehabilitación con Concrete Hidráulico de Calle Benito Juárez en la Comunidad de Guatla, Mpio. de Acapulco de Juárez.	000000-FORMED03M-INV-475-2014	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	\$1,705,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323562	Rehabilitación con Concrete Hidráulico del Circuito Morales de la Col. Cuicatlan de Guatla.	361	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	\$1,352,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323613	Rehabilitación con Concrete Hidráulico en la Comunidad de Matillas, Mpio. de Matillas.	363	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	\$1,050,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323612	Rehabilitación con Concrete Hidráulico de Calle Benito Juárez en la Comunidad de Chocula, Mpio. de Matillas.	364	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	En Ejecución	2016	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	\$295,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323791	Construcción del Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Tierras Frietas, Mpio. de Ahuacatitlán.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323801	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tierra Blanca, Mpio. de San Mateo.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323812	Rehabilitación de la Calle Benito Juárez de la Col. El Hospital A Un Carril del Barrio de San Diego.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2016	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	\$530,908	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323836	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Cañerita en el Mpio. de Chismalepan.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	\$1,479,685	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323844	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Ahuyón, Mpio. de Tlalpac.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	\$1,289,108	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323853	Rehabilitación de la Localidad de Matillas, Mpio. de Tlalpac.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$4,664,331	\$905,194	\$905,194	\$905,194	\$905,194	\$905,194	19.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	40.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisical: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.
000101000323877	Rehabilitación con Concrete Hidráulico de la Calle Guerrero, en Chilpancingo de Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2016	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	\$919,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisical: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SIFIDOM: Para el siguiente nivel.	
000101000323885	Rehabilitación de la Calle Mar Melitona de la Col. El Valle Nuevo en Chilpancingo, Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Fonotitulos Salariales y Económicos	000000	000000	Urbanización	Terminado	2016	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200													

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Cuenta	Subcuenta	Ejercicio	Estado	Clase Recurso	Aprobado	Modificado	Anexo Financiero					Anexo Físico					Observaciones		
																	Revisado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Año	Material	Unidad de Medida	Indicador	Anexo		Valor	Unidad
GR01E040024375	Perforación de Concreto Hidráulico de Las Calles Guerrero, La Paz, Comandante Guerrero y La Comandante de Sta. Teresita, Mpio. de San Marcos, Chiapas	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$10,336,708	\$10,336,708	\$10,336,708	\$10,336,708	\$10,336,708	\$1,444,103	\$1,444,103	29.46	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
GR01E040024412	Perforación Con Concreto Hidráulico de la Calle Principal de La Soledad de Nueva Amey, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$369,210	\$369,210	\$369,210	\$369,210	\$369,210	\$369,210	\$369,210	\$369,210	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024436	Perforación Con Concreto Hidráulico de la Calle Principal de la Soledad de Nueva Amey, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	\$1,697,850	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024445	Perforación de Calle Principal de la Soledad de Nueva Amey, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024464	Perforación de la Calle Principal de Aguila de San Lorenzo, Mpio. de Aguila de San Lorenzo	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$845,120	\$845,120	\$845,120	\$845,120	\$845,120	\$845,120	\$845,120	\$845,120	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024483	Perforación de la Calle Principal Avenida Constituyentes En Copala, Mpio. de Copala	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	\$3,203,300	49.85	0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024495	Perforación de la Calle Principal, Avenida Miguel Hidalgo, De la Comandante de Sta. Teresita, Mpio. de Copala	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	\$3,850,405	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024513	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle San Roque de la Soledad de Nueva Amey, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	\$1,118,900	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024635	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Principal de la Soledad de Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	\$1,017,545	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024643	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Principal de la Soledad de Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$971,541	\$971,541	\$971,541	\$971,541	\$971,541	\$971,541	\$971,541	\$971,541	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024672	Perforación de Concreto Hidráulico de Calle Que Continúa a la Escuela Telesecundaria Manuel M. Ponce En Agua Dulce, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	\$2,215,950	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024694	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Hermanos De La Cruz, Playa Largo, Municipio De San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	\$2,214,470	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024700	Perforación de la Calle Victoria Guerrero En Ciudad Victoria, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	\$4,414,749	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024704	Perforación Hidráulica de la Calle Comandante José Guadalupe Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	\$3,278,419	56.43	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024710	Perforación Hidráulica de la Calle Progreso En Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	\$4,110,024	96.98	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024711	Perforación de la Calle Principal de la Comunidad de Progreso, Municipio de Copala, Mpio. de Copala	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	\$2,496,118	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024715	Perforación de la Calle Termino En Los Cuernavacas, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	\$1,028,364	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024750	Perforación de Calle Victoria Guerrero En la Ciudad de Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	\$3,038,088	29.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024764	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Hermanos En Copacapan, Municipio de Copacapan	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024769	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Principal de Ciudad, Mpio. de Ciudad	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024775	Perforación de Concreto Hidráulico de Avenida 15a del Municipio de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	\$1,947,899	29.43	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024779	Perforación de Calle Principal En La Lot. Cruz de Gallo, Mpio. de Sta. Teresita	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	29.43	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024783	Perforación de la Calle Emprego, Mpio. de Ciudad	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,896,152	\$1,896,152	\$1,896,152	\$1,896,152	\$1,896,152	\$1,896,152	\$559,204	\$559,204	29.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024786	Perforación de la Calle Teocoyocoma, Mpio. de Ciudad	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	Terminada	2016	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	\$1,401,098	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024783	Perforación de la Calle Principal Tramo Nueva España Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024798	Perforación de la Calle Principal Tramo Nueva España Manuel Alemán, Mpio. de San Marcos	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	\$1,513,134	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024801	Perforación de Concreto Hidráulico de la Calle Ciudad de Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$666,000	\$666,000	66.67	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024847	Perforación Con Concreto Hidráulico de la Calle Hermanos De Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	\$3,747,521	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024850	Perforación Con Concreto Hidráulico de la Calle Padre Juan Diego, De la Colonia Centro de la Ciudad de Sochilatlauha, Mpio. de Sochilatlauha	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	\$3,512,732	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01E040024853	Construcción de Calle Con Acceso En El Municipio de Teco de Aranda	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Prevención	Salud y Económico	800907		2016	En Ejecución	2016	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	\$6,660,474	29.47	0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro