

Total: 169

Información General del Proyecto													Año Financiero										Año Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Subpro	Activación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Revisado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Anexo	Salvaguarda	Unidad de Medida	Indicador		Anexo Anal	Anexo Acum
GH0410400019073	Rehabilitación de Infraestructura Peatonal En Las Calles Diego Carranza 2 - Sigüenza De La Llave En El Centro De Amquián		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0084 Programa para el Desarrollo del Municipio de Amquián Tradicional	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para el siguiente nivel.
GH0410400019097	Rehabilitación Integral de La Espina Peatonal, Obrajón -Social, En El Centro - De Amquián		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0084 Programa para el Desarrollo del Municipio de Amquián Tradicional	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	\$29,470,000	0	0.00	78.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para el siguiente nivel.
GH0410400019132	Rehabilitación Integral de Las Calles Vicente José Abante y Miguel Saldívar - Municipio De Amquián De Juárez		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0084 Programa para el Desarrollo del Municipio de Amquián Tradicional	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	\$18,492,100	0	0.00	84.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para el siguiente nivel.
GH0410400019139	Rehabilitación Integral de Calles En El Centro De Amquián		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0084 Programa para el Desarrollo del Municipio de Amquián Tradicional	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	\$28,481,000	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para el siguiente nivel.
GH0410400019140	Ampliación Museo Centro Cultural y Artesanal de las 7 Regiones Municipio - De Amquián De Juárez		Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0084 Programa para el Desarrollo del Municipio de Amquián Tradicional	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	\$17,900,900	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para el siguiente nivel.