

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Ciclo Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
GR01510400614659	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción Del Libramiento Pólvora En Tacco De Alarcón	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$2,980,000	\$2,980,000	68.07	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	35.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Física: ESTUDIO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400614708	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Estaciones De Transferencia Y Un Welleno Sanitario Intermunicipal Chilpancingo De Los Bravo, Eduardo Mexi Y Tixtla De Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRa TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400614734	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción Del Libramiento Pólvora En Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,800,000	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,789,286	\$3,789,286	\$3,789,286	99.82	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRa TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400614769	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción Del Parque Litoral En El Rio Huacuco, Chilpancingo De Los Bravo, Gro.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRa TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400614820	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción Del Recinto Planificado Estratégico En La Comandancia Laboro Calderón y La Unión, En La Unión De Indígenos Montas De Oca	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRa TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400615052	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Estaciones De Transferencia Y Un Welleno Sanitario Intermunicipal En Acapulco De Juárez Y Coyula De Benitez	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$2,356,007	\$2,356,007	\$2,356,007	69.36	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: ESTUDIO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01510400615229	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Parque Arqueológico Y Estabilizador De Muebles En Jilotepec, Municipio De Ometépec.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0000	Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOUPOT	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,732,136	\$1,732,136	\$1,732,136	69.35	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	65.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Física: ESTUDIO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.