

Total: 169

Información General del Proyecto											Año Financiero										Año Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Beneficiario	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo Específico	Estado	Ciclo	Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Indicador	Avance Físico	Avance Físico
GR01E040017522	Aportación Estatal Para Vías Alternativas del Sistema Integrado de Transporte De La Zona Metropolitana De Aguascalientes Del Estado De Aguascalientes Tipo B11 Ampliación Centro A Ciudad Benavente Coe	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	23-Fortalecimiento Salariales y Económicos	000000	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$9,924,658	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SI/DON: Para el siguiente nivel.
GR01E04002064	Operatividad Chihuahua Km. 221-800 De La Carretera Cuernavaca-Chihuahua	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	23-Fortalecimiento Salariales y Económicos	000000	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	39.64	\$0	Kilometro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro: SI/DON: Para el siguiente nivel.
GR01E04002093	Parque Lineal Rio Huasteca	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	23-Fortalecimiento Salariales y Económicos	000000	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	64.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OMA EN PROCESO / Física: OMA EN PROCESO / Registro: SI/DON: Para el siguiente nivel.
GR01E04002100	Centro Cultural Angel De La Guerra En El Municipio De Atlixpan De Juarez.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	23-Fortalecimiento Salariales y Económicos	000000	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OMA VERIFICADA / Física: OMA VERIFICADA, ENTREGA Y ENTREGADA / Registro: SI/DON: Para el siguiente nivel.