

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	272	1	82

GRD15150300569333	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Cristobal Municipio De Chilpancingo De Los Reyes	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,720	\$299,720	\$299,720	\$299,720	\$299,700	\$299,700	\$299,700	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150300569342	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Chilpancingo De Los Reyes	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$372,880	\$372,880	\$372,880	\$372,880	\$372,880	\$372,880	\$372,880	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150300569350	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metlatlilpa Municipio De Tlaxiaco	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$224,928	\$224,928	\$224,928	\$224,928	\$224,928	\$224,928	\$224,928	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150300569354	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Coyul Municipio De Metlatlilpa	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$328,774	\$329,517	\$329,517	\$329,517	\$329,517	\$329,517	\$329,517	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150300569362	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Miguel Comitipa Municipio De Xochihuatlán	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$325,873	\$325,873	\$325,873	\$325,873	\$325,873	\$325,873	\$325,873	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150300569364	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Tetzlan Municipio De Tecpan De Galeana	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,820	\$298,820	\$298,820	\$298,820	\$298,820	\$298,820	\$298,820	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150400615564	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Prolongación Obregón Col. Getzamanil, Municipio De Iguala De La Independencia	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,484,022	\$5,484,022	\$5,484,022	\$5,484,022	\$5,484,022	\$5,484,022	\$5,484,022	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRD15150500669655	Construcción Del Colector, Carcamo Y Emisor Presurizado En La Avenida Las Palmas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, Bajo La Modalidad De Precio Alzado Y Termino Definitivo	CAPASEG-FONREG-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,588,569	\$14,455,061	\$14,455,061	\$14,455,061	\$4,830,622	\$4,830,622	\$4,830,622	33.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	92.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FONDO SUR-SURESTE																											
GRD15150400615684	Estudio De Factibilidad Técnica Y Económica Para El Proyecto De Abastecimiento De Agua De La Región Norte Del Estado De Guerrero	CAPASEG-FONDO SUR-15	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,545,000	\$10,221,885	\$10,221,885	\$10,221,885	\$7,558,027	\$7,558,027	\$7,558,027	73.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	