

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	35	23	23
Guerrero	35	23	23

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Ministrado)	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
Fais Entidades 2015 (FISE)																													
GR015160200714013	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuauac Municipio De Cuauac - 136712	136712	Guerrero	Cuauac	Cuauac	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$6,906,941	\$6,906,941	\$6,906,941	\$2,169,765	\$2,169,765	\$2,169,765	31.41	00	Otros	1,794	100.00	11.00	Financiera: El recurso fue liberado como FISE 2015, por eso del cambio de año / Fisica: / Registro:	
Fais Entidades 2016 (FISE)																													
GR016160200697558	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos De Juan R Escudero Municipio De Acapulco De Juárez - 134937	134937	Guerrero	Acapulco de Juárez	Los Organos de Juan R. Escudero	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,090,629	\$5,751,748	\$5,751,748	\$3,734,200	\$3,734,200	\$3,734,200	52.66	00	Otros	2,532	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200713863	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Parque Ecologico Viveritas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juá - 145585	145585	Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,983,236	\$3,138,887	\$3,138,887	\$3,064,907	\$3,064,907	\$3,064,907	76.95	00	Otros	673,479	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200697582	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 130447	130447	Guerrero	Ajuchitlán del Progreso	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$913,696	\$528,031	\$528,031	\$152,323	\$152,323	\$152,323	16.67	00	Otros	548	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200713804	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 130219	130219	Guerrero	Ajuchitlán del Progreso	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$397,223	\$355,061	\$355,061	\$280,728	\$280,728	\$280,728	70.67	00	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR01616020068647	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alpoeyca, Municipio De Alpoeyca, (Tercera Etapa), En El Estado De Guerrero - 134015	134015	Guerrero	Alpoeyca	Alpoeyca	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,291,685	\$1,123,855	\$1,123,855	\$308,678	\$308,678	\$308,678	23.90	00	Otros	3,874	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200697594	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tutantán Municipio De Atzacamal Del Río - 130733	130733	Guerrero	Atzacamal del Río	Tutantán	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,213,204	\$994,429	\$994,429	\$207,447	\$207,447	\$207,447	17.10	00	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200692201	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Xochicalco Municipio De Chilpancingo De Alvarez, Primera Etapa - 131261	131261	Guerrero	Chilpancingo de Álvarez	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,251,063	\$500,425	\$450,363	\$450,363	\$61,544	\$61,544	\$61,544	12.30	00	Lote	370	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: Presenta avance fisico del 98% por la merca de recursos. / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
GR016160200724838	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotito Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 133981	133981	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Ocotito	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,001,073	\$9,189,732	\$9,189,732	\$3,644,140	\$3,644,140	\$3,644,140	26.03	00	Otros	6,882	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200703135	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Municipio (Tijuanita) Municipio De Cocula - 130279	130279	Guerrero	Cocula	El Municipio (Tijuanita)	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,218,565	\$794,716	\$794,716	\$794,716	\$794,716	\$794,716	65.22	00	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200686722	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez - 133645	133645	Guerrero	Coyuca de Benitez	Coyuca de Benitez	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,294,284	\$1,294,284	\$825,000	\$825,000	\$743,790	\$743,790	\$743,790	57.47	00	Metros lineales	13,566	0.00	66.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200686731	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benitez - 135521	135521	Guerrero	Coyuca de Benitez	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,826,693	\$1,148,008	\$1,148,008	\$472,163	\$472,163	\$472,163	41.13	00	Metros lineales	775	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200697813	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Huamantitlan Municipio De Huamantitlan - 133445	133445	Guerrero	Huamantitlan	Huamantitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,987,427	\$1,500,000	\$1,500,000	\$638,276	\$638,276	\$638,276	21.37	00	Otros	6,063	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200703317	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicocintla Municipio De Huixtla De Los Figueras - 131003	131003	Guerrero	Huixtla de los Figueras	Xicocintla	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,501,292	\$420,844	\$420,844	\$68,250	\$68,250	\$68,250	4.55	00	Otros	794	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200719468	Construcción De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Huixtla De Los Figueras Municipio De Huixtla De Los Figueras - 144912	144912	Guerrero	Huixtla de los Figueras	Ciudad de Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,240,570	\$1,125,000	\$1,125,000	\$461,497	\$461,497	\$461,497	20.60	00	Otros	17,475	100.00	46.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200698159	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan Municipio De Ixcateopan De Cuauhtemoc - 130792	130792	Guerrero	Ixcateopan de Cuauhtemoc	Ixcateopan de Cuauhtemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,146,856	\$4,063,000	\$4,063,000	\$2,565,907	\$2,565,907	\$2,565,907	28.05	00	Otros	2,502	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200687258	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados En La Localidad De Coculotlaxala Municipio De Metlatónoc - 133623	133623	Guerrero	Metlatónoc	Coculotlaxala (Coculotlaxala el Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,048,236	\$413,520	\$413,520	\$413,520	\$413,520	\$413,520	39.45	00	Piezas	715	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200698172	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 144318	144318	Guerrero	Ometepec	Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,501,206	\$1,845,463	\$1,845,463	\$1,801,967	\$1,801,967	\$1,801,967	51.47	00	Otros	24,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200719838	Construcción Del Sistema De Agua Potable Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 131310	131310	Guerrero	Ometepec	Huajintepec	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,959,602	\$1,500,000	\$1,500,000	\$624,224	\$624,224	\$624,224	31.85	00	Otros	2,567	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200698037	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Pilcaya Municipio De Pilcaya - 143101	143101	Guerrero	Pilcaya	Pilcaya	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,359,542	\$7,355,172	\$7,355,172	\$2,192,251	\$2,192,251	\$2,192,251	29.79	00	Otros	5,270	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200719474	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mopote Municipio De Pilcaya - 130146	130146	Guerrero	Pilcaya	El Mopote	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,942,690	\$3,580,068	\$3,580,068	\$232,000	\$232,000	\$232,000	5.88	00	Otros	616	100.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200708342	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Municipio De Benito Juárez - 133541	133541	Guerrero	Benito Juárez	San Jerónimo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,504,948	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,230,303	\$1,230,303	\$1,230,303	49.11	00	Otros	7,200	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200697898	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate Municipio De San Miguel Totolapan - 128816	128816	Guerrero	San Miguel Totolapan	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$956,742	\$768,468	\$768,468	\$459,756	\$459,756	\$459,756	48.05	00	Otros	291	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200714479	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa Municipio De Tecoaapa - 130122	130122	Guerrero	Tecoaapa	Huamuchapa	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,526,711	\$1,127,377	\$1,127,377	\$277,464	\$277,464	\$277,464	18.17	00	Otros	2,841	100.00	46.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200703675	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanao Municipio De Tecpan De Galeana - 134325	134325	Guerrero	Tecpan de Galeana	Papanao	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,975,894	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,368,240	\$1,368,240	\$1,368,240	34.41	00	Otros	3,505	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200714482	Rehabilitación De La Captación Y Línea De Conducción Por Gravedad En La Localidad De Tecpan Municipio De Tecpan De Galeana - 134094	134094	Guerrero	Tecpan de Galeana	Tecpan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$661,958	\$330,143	\$330,143	\$120,190	\$120,190	\$120,190	18.16	00	Otros	15,119	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200725348	Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa Y La Obra De Captación, En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 134073	134073	Guerrero	Tecpan de Galeana	San Luis de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,989,027	\$1,989,027	\$1,989,027	\$1,794,607	\$1,794,607	\$1,794,607	90.23	00	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200714155	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mayanacán Municipio De Tepeocuilco. Primera Etapa - 132745	132745	Guerrero	Tepeocuilco de Trujano	Mayanacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,246,342	\$2,246,342	\$2,246,342	\$1,267,242	\$1,267,242	\$1,267,242	56.41	00	Otros	2,898	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GR016160200719486	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeocuilco De Trujano, Municipio De Tepeocuilco De Trujano, Primera Etapa - 133829	133829	Guerrero	Tepeocuilco de Trujano	Tepeocuilco de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO																		

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
GR016160200666928	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Guerrero Municipio De Tlapehuala - 133053	130503	Guerrero	Tlapehuala	Nuevo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,256,627	\$476,434	\$476,434	\$116,000	\$116,000	\$116,000	9.23	\$0	Otros	1,411	100.00	90.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro:
GR016160200708685	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapehuala Municipio De Tlapehuala. Segunda Etapa - 133876	133876	Guerrero	Tlapehuala	Tlapehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,664,166	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,479,778	\$1,479,778	\$1,479,778	31.73	\$0	Otros	9,331	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.