



Fondo Regional

2015



Total: 2397

Información General del Proyecto										Años Financieros										Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Aportación	Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecuido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones	
GR0151040403261	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-1	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,238,193	\$11,386,234	\$11,386,234	\$11,386,234	\$10,601,626	\$10,601,624	\$10,601,624	94.87	00	Kilometro	1,371	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403333	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-2	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$15,951,077	\$14,221,033	\$14,221,033	\$14,221,033	\$13,844,061	\$13,844,061	\$13,844,061	97.35	00	Kilometro	2,318	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403344	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-3	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$10,130,480	\$9,621,693	\$9,621,693	\$9,621,693	\$7,435,105	\$7,435,105	\$7,435,105	74.34	00	Kilometro	1,420	0.00	57.54	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403380	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-4	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$8,491,811	\$11,978,294	\$11,978,294	\$11,978,294	\$10,715,174	\$10,715,174	\$10,715,174	89.45	00	Kilometro	3,391	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403463	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-5	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$17,843,153	\$10,697,102	\$10,697,102	\$10,697,102	\$10,156,469	\$10,156,469	\$10,156,469	87.14	00	Kilometro	1,391	0.00	64.28	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403478	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-6	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,609,914	\$29,386,108	\$29,386,108	\$29,386,108	\$28,759,588	\$28,759,588	\$28,759,588	97.47	00	Kilometro	1,711	0.00	99.50	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403490	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-7	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$10,526,538	\$19,022,700	\$19,022,700	\$19,022,700	\$18,794,705	\$18,794,705	\$18,794,705	96.81	00	Kilometro	495	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403507	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-8	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$14,163,411	\$12,342,394	\$12,342,394	\$12,342,394	\$12,213,418	\$12,213,418	\$12,213,418	99.20	00	Kilometro	7,793	0.00	98.75	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403526	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-9	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$8,175,714	\$7,446,627	\$7,446,627	\$7,446,627	\$6,441,100	\$6,441,100	\$6,441,100	88.94	00	Kilometro	536	0.00	75.90	Financiera / Fisical / Registrado		Para al siguiente nivel.
GR0151040403539	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Traves Colorado - El Tablero - Colindado, Tramo del Km. 3 024 Al Km. 3 440, En el Municipio de San A. de los Rios.	CI-CAMO-FORR0-15-10	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$9,077,164	\$8,240,949	\$8,240,949	\$8,240,949	\$8,240,949	\$8,240,949	\$8,240,949	99.32	00	Kilometro	922	0.00	99.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403550	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-11	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$23,114,094	\$23,234,564	\$23,234,564	\$23,234,564	\$18,248,459	\$18,248,459	\$18,248,459	76.99	00	Kilometro	475	0.00	93.45	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403574	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-12	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,732,480	\$3,897,414	\$3,897,414	\$3,897,414	\$3,036,499	\$3,036,499	\$3,036,499	79.12	00	Kilometro	121	0.00	99.00	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403599	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-13	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$3,020,245	\$2,212,914	\$2,212,914	\$2,212,914	\$1,285,940	\$1,285,940	\$1,285,940	58.07	00	Kilometro	928	0.00	38.80	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403608	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-14	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$29,221,206	\$21,907,127	\$21,907,127	\$21,907,127	\$20,503,270	\$20,503,270	\$20,503,270	94.02	00	Kilometro	7,144	0.00	94.50	Financiera / Fisical / Registrado		Para al siguiente nivel.
GR0151040403629	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-15	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$22,827,327	\$11,278,004	\$11,278,004	\$11,278,004	\$10,339,582	\$10,339,582	\$10,339,582	91.48	00	Kilometro	914	0.00	97.90	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403630	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-16	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$14,943,301	\$21,911,589	\$21,911,589	\$21,911,589	\$22,455,844	\$22,455,844	\$22,455,844	98.31	00	Kilometro	5,001	0.00	94.20	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403641	Construcción del Puente Vehicular "Maritima del Tigris", en el C.R. COLUMBIANA, Comisariado del Km. 9 Municipio de General Belisario Castillo, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-17	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$15,531,912	\$13,224,154	\$13,224,154	\$13,224,154	\$9,135,072	\$9,135,072	\$9,135,072	69.88	00	Metro	564	0.00	59.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403655	Construcción del Puente Vehicular "Guayreco B/E", en la Localidad de Quaquenay, En el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-18	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$13,889,991	\$12,198,155	\$12,198,155	\$12,198,155	\$10,482,333	\$10,482,333	\$10,482,333	85.93	00	Metro	2,472	0.00	89.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403674	Construcción del Puente Vehicular "C.R. COLUMBIANA", en la Localidad de Quaquenay, En el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-19	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$28,481,950	\$21,401,989	\$21,401,989	\$21,401,989	\$20,131,341	\$20,131,341	\$20,131,341	91.98	00	Metro	1,858	0.00	63.70	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403688	Construcción de la Carretera con Concreteo Asfáltico de Tlalcoyahuatl - El Guate - Antigua, Tramo del Km. 1 200 Al Km. 1 500, en el Municipio de Tlalcoyahuatl, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-20	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$12,103,315	\$11,642,479	\$11,642,479	\$11,642,479	\$11,241,038	\$11,241,038	\$11,241,038	86.72	00	Kilometro	8,969	0.00	64.47	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403699	Construcción del Puente Vehicular "Arriaga", en el C.R. COLUMBIANA - Tlalcoyahuatl, Tramo del Km. 0 649 Al Km. 0 800, en el Municipio de Tlalcoyahuatl, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-21	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$16,850,745	\$48,109,558	\$48,109,558	\$48,109,558	\$48,634,233	\$48,634,233	\$48,634,233	90.70	00	Kilometro	300	0.00	85.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403715	Construcción del Puente Vehicular "Arriaga", en el C.R. COLUMBIANA - Tlalcoyahuatl, Tramo del Km. 0 649 Al Km. 0 800, en el Municipio de Tlalcoyahuatl, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-22	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$23,056,371	\$22,194,674	\$22,194,674	\$22,194,674	\$19,250,999	\$19,250,999	\$19,250,999	87.18	00	Metro	1,047	0.00	71.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403708	Construcción del Puente Vehicular "C.R. LA BELICANA", en la Localidad de Colindado, En el Municipio de Atoyac de las Lagras, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-23	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$9,427,124	\$7,040,374	\$7,040,374	\$7,040,374	\$6,372,439	\$6,372,439	\$6,372,439	83.24	00	Metro	2,408	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado		
GR0151040403728	Construcción del Puente Vehicular "COLUMBIANA", C.R. COLUMBIANA - Tlalcoyahuatl, Tramo del Km. 0 877 Al Km. 1 000, en el Municipio de Tlalcoyahuatl, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-24	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$8,600,004	\$7,740,284	\$7,740,284	\$7,740,284	\$7,569,547	\$7,569,547	\$7,569,547	97.54	00	Metro	291	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403737	Parqueamiento con Concreteo Asfáltico del Camino Barveiro Bamba - San Juan de las Lagras, Tramo del Km. 5 000 Al Km. 5 300, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-25	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$8,442,744	\$9,300,849	\$9,300,849	\$9,300,849	\$9,300,849	\$9,300,849	\$9,300,849	100.00	00	Kilometro	121	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado	SEFOMA	Para al siguiente nivel.
GR0151040403748	Rehabilitación del Camino Colindado - Tlalcoyahuatl, Tramo del Km. 0 000 Al Km. 7 700, en el Municipio de Quaquenay, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-26	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	001 Fondo Regional		001	COMISION DE INFRASTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUAYRECO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,769,952	\$5,550,744	\$5,550,744	\$5,550,744	\$5,502,471	\$5,502,471	\$5,502,471	99.34	00	Kilometro	1,071	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrado		Para al siguiente nivel.
GR0151040403755	Rehabilitación de la Carretera con Concreteo Asfáltico de Tlalcoyahuatl - El Guate - Antigua, Tramo del Km. 1 200 Al Km. 1 500, en el Municipio de Tlalcoyahuatl, Estado de Guayreco.	CI-CAMO-FORR0-15-27	Guayreco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales																							

Total: 2397

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonarios)	Años Financieros							Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anuncio	Reajuste	Unidad de Medida		Población	Anuncio Anual	Inicio Anuncio
000151040004299	Rehabilitación de la Carretera Tramo Tepic del Km. 5 000 Al Km. 14 450, En El Municipio de Tepic, Estado de Coahuila	CI040-POBRO-15-30	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$12,811,343	\$13,746,193	\$13,746,193	\$13,746,193	\$12,216,433	\$12,216,433	\$12,216,433	93.64	00	Kilometro	2,502	0.00	99.20	Financiera / Fisical / Registros
000151040004300	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Antillano - Inicial - Tramo del Km. 1 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-31	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$9,854,077	\$9,236,202	\$9,236,202	\$9,236,202	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	94.47	00	Kilometro	2,142	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004301	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Cruz de Ocosingo - Jalanda de San Mateo - Tramo del Km. 20 000 Al Km. 20 000, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-32	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,419,011	\$10,280,210	\$10,280,210	\$10,280,210	\$9,732,966	\$9,732,966	\$9,732,966	94.48	00	Kilometro	2,514	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
000151040004302	Perforación con Concreto Asfáltico De La Carretera de Apulco - El Bosque - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-33	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$9,542,746	\$9,825,254	\$9,825,254	\$9,825,254	\$7,435,448	\$7,435,448	\$7,435,448	85.55	00	Metro	4,712	0.00	98.20	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004303	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Cruz de Ocosingo - Veneta - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-34	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$9,854,077	\$9,225,243	\$9,225,243	\$9,225,243	\$5,408,285	\$5,408,285	\$5,408,285	56.82	00	Kilometro	1,260	0.00	26.36	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004304	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Cruz de Ocosingo - Veneta - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-35	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,625,546	\$10,971,304	\$10,971,304	\$10,971,304	\$8,252,895	\$8,252,895	\$8,252,895	75.22	00	Kilometro	2,375	0.00	82.95	Financiera / Fisical / Registros
000151040004305	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Tapa - Montecito - Piedad - Tlacotalpa - Ahualulco - Ojimatlan - Ojimatlan - Tramo del Km. 13 000 Al Km. 10 000, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-37	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$17,480,230	\$15,582,963	\$15,582,963	\$15,582,963	\$14,079,423	\$14,079,423	\$14,079,423	80.35	00	Kilometro	2,493	0.00	75.50	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004306	Modernización y Ampliación de La Carretera Estatal - Ojimatlan - Ahualulco - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-38	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$21,247,323	\$21,943,311	\$21,943,311	\$21,943,311	\$21,628,415	\$21,628,415	\$21,628,415	98.48	00	Kilometro	4,332	0.00	97.90	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004307	Modernización y Ampliación del Camino E. C. Ojimatlan - Tlacotalpa - Tlacotalpa - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 5 450, En El Municipio de Ojimatlan, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-39	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$20,344,423	\$17,834,562	\$17,834,562	\$17,834,562	\$16,454,236	\$16,454,236	\$16,454,236	82.26	00	Kilometro	614	0.00	89.00	Financiera / Fisical / Registros
000151040004308	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Cruz de Ocosingo - Veneta - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-40	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$16,451,803	\$13,833,011	\$13,833,011	\$13,833,011	\$13,171,335	\$13,171,335	\$13,171,335	95.22	00	Kilometro	2,701	0.00	99.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004309	Elaboración del Proyecto Ejecutivo Para la Perforación con Concreto Asfáltico de la Carretera Apulco - Piedad - Tlacotalpa - Ahualulco - Ojimatlan - Tramo 0 000 Al Km. 70 000, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-41	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$879,196	\$877,920	\$877,920	\$877,920	\$764,167	\$764,167	\$764,167	87.04	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
000151040004310	Elaboración del Proyecto Ejecutivo Para la Perforación con Concreto Asfáltico de la Carretera Apulco - Piedad - Tlacotalpa - Ahualulco - Ojimatlan - Tramo 0 000 Al Km. 70 000, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-42	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$557,739	\$549,393	\$549,393	\$549,393	\$549,393	\$549,393	\$549,393	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004311	Elaboración del Proyecto Ejecutivo Para la Perforación con Concreto Asfáltico de la Carretera Apulco - Piedad - Tlacotalpa - Ahualulco - Ojimatlan - Tramo 0 000 Al Km. 70 000, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-43	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$553,800	\$528,964	\$528,964	\$528,964	\$528,964	\$528,964	\$528,964	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
000151040004312	Elaboración del Proyecto Ejecutivo De La Carretera De La Carretera De Tepic, En El Municipio de Tepic de Oaxaca, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-44	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$1,404,199	\$1,798,254	\$1,388,254	\$1,798,254	\$1,181,421	\$1,181,421	\$1,181,421	85.12	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004313	Perforación con Concreto Asfáltico Del Camino Cruz de Ocosingo - Veneta - Tramo del Km. 0 000 Al Km. 100, En El Municipio de General Gantua Mel, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-46	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$489,550	\$435,379	\$435,379	\$435,379	\$329,128	\$329,128	\$329,128	75.13	00	Estación de generación	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.
000151040004314	Rehabilitación de Carretera Nacional - Tramo del Km. 19 000, del Km. 0 000 Al Km. 2 000, En El Municipio de Milotlán de Los Figueroa, Estado de Guerrero	CI040-POBRO-15-34	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	000 COMISION DE INFRASTRUCTURA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$7,854,748	\$17,324,437	\$17,324,437	\$17,324,437	\$16,885,400	\$16,885,400	\$16,885,400	97.44	00	Kilometro	697	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM Para Al siguiente nivel.